



PLAN KAPITALNIH INVESTICIJA Grada Novi Pazar 2016 – 2020. godina

u Novom Pazaru, mart 2016



Novi Pazar



Program finansira EU



Sprinski program



SADRŽAJ

1.	UVOD.....	8
2.	OSNOVNI PODACI O GRADU	10
3.1.	Osnovni demografski podaci	10
3.2.	Ekonomska razvijenost	14
3.3.	Lokalna samouprava	26
3.4.	Uslovi za investiranje	28
3.5.	Razvijenost infrastrukture i lokacije	30
3.6.	Najznačajnije investicije u posljednje tri godine	34
3.7.	Usvojeni strateški dokumenti	37
3.	PROCEDURA IZRADE I USVAJANJA PKI	38
3.1.	Pravilnik za pripremu PKI u Gradu	38
3.2.	Kalendar aktivnosti i osnovni koraci u pripremi PKI	38
3.3.	Subjekti zaduženi za izradu PKI.....	40
3.4.	Projektni obrazac.....	40
3.5.	Kriterijumi i model za rangiranje i selekciju kapitalnih projekata	41
5.	PRIKAZ KAPITALNIH PROJEKATA	43
5.1.	Zbirna lista rangiranih kapitalnih projekata	43
5.2.	Pregled kapitalnih projekata po oblastima investiranja	48
5.3.	Pregled kapitalnih projekata po izvorima finansiranja	49
5.4.	Pregled kapitalnih projekata po stepenu pripremljenosti	49
5.5.	Prikaz pojedinačnih kapitalnih projekata	50
7.	UČEŠĆE GRAĐANA U PROCESU PRIPREME PKI	180
8.	ANEKSI	183

Lokalna samouprava:	Grad Novi Pazar
Naziv dokumenta:	Plan kapitalnih investicija
Kontakti	
Adresa:	Stevana Nemanje 2
Telefon:	+ 381 20 313 644
Faks:	+ 381 20 311 942
Email:	office@novipazar.org.rs
Gradonačelnik	Nihat Biševac
Radni tim za pripremu kapitalnog plana Grada:	
Koordinator Tima:	Munir Poturak
Članovi Tima	<ul style="list-style-type: none"> • Edib Đerlek, pomoćnik gradonačelnika • Faruk Suljević, pomoćnik gradonačelnika • Nihad Hasanović, zamenik predsednika Skupštine • Elvir Hamidović, glavni gradski urbanista • Rehemed Halilagić, Odeljenje za budžet i finansije • Senad Melajac, Odeljenje za budžet i finansije • Radivoje Jelesić, Odeljenje za finansije – javne nabavke • Bekir Saračević, Odeljenje za budžet i finansije • Adis Grljević, Odeljenje za finansije – javne nabavke • Bahrija Kačar, Odeljenje za LER • Milena Ilić, Odeljenje za LER • Emina Eminović, Odeljenje za LER • Selma Ikić, Odeljenje za LER • Amela Eminović, Odeljenje za LER • Ajnija Hamzagić, Odeljenje za informacione tehnologije
Datum izrade:	Mart, 2016. godina

Plan kapitalnih investicija grada Novi Pazar izrađen je uz podršku Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije preko Programa Evropski PROGRES. Grad Novi Pazar isključivo je odgovoran za sadržaj ovog dokumenta i on ne predstavlja neophodno stavove Evropske unije, Vlade Švajcarske i Vlade Srbije.

1. UVODNA REČ GRADONAČELNIKA

Dragi sugrađani,

Pred vama je Plan kapitalnih investicija opštine grada Novi Pazar za period 2016-2020. god. Osnovna svrha ovog dokumenta je da vam pružimo najvažnije informacije o kapitalnim projektima i investicijama za period od 5 godina, kao i okolnostima i odlukama kojim smo se vodili prilikom njegovog sastavljanja.

Imajući u vidu da najznačajniji deo novca stiže u lokalni budžet kroz naplatu poreza, naša obaveza je da njime raspoložemo u interesu zajednice i da građanima predstavimo podatke koji su tačni i razumljivi.

Plan kapitalnih investicija namenjen je svim građanima koji žele da budu obavešteni o tome na koje se investicione projekte troše prikupljena sredstva u budžetu kao i da prate njihovu realizaciju.

Nadamo se da je ovaj dokument objasnio ključna pitanja i tako učinio da planiranje kapitalnih projekata značajnih za širu zajednicu bude pristupačno i razumljivo svim građanima.

Plan kapitalnih investicija nastao je kao rezultat inicijative za veće uključivanje javnosti u celokupan sistem budžetskog planiranja i potrošnje i nadam se da ćete i u narednim godinama biti spremni da se odazovete pozivu da zajedno planiramo razvoj našeg Grada.

Na kraju želimo da posebnu zahvalnost uputimo Evropskoj uniji i Vladi Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama Evropski PROGRES, zahvaljujući čijoj su podršci, naši stručnjaci dobili priliku da se upoznaju sa najsavremenijim iskustvima razvijenih Zapadnih zemalja u ovom domenu i da ih, sudeći po ovom dokumentu, uspešno prenesu na naše uslove.

Nihat Biševac

Gradonačelnik Novog Pazara







UVOD

Grad Novi Pazar počeo je izradu Plana kapitalnih investicija i Programskog budžeta tokom 2015. godine, uz tehnički podršku koju finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske preko Programa evropskog partnerstva sa opštinama – Evropski PROGRES. Ovim će se stvoriti uslovi za efikasnije trošenje novca iz budžeta i bolji pristup spoljašnjim izvorima finansiranja za velike projekte.

Plan kapitalnih investicija (PKI) je javni, strateški dokument kojim se određuju glavne smernice investicionog razvoja opštine za sledećih pet godina, u odnosu na raspoloživu količinu novca koja može da bude uložena.

Plan kapitalnih investicija je osnovni dokument za planiranje kapitalnih izdataka u lokalnom budžetu. Jedna od najvažnijih funkcija plana je obezbeđenje usaglašenosti strategije razvoja grada Novi Pazar sa realnim finansijskim mogućnostima.

Stabilna lokalna privreda i povoljni ekonomski uslovi su ključni elementi za postizanje povoljnog okruženja za ekonomski razvoj lokalnih zajednica. Ulaganjem u lokalnu infrastrukturu, javne objekte i usluge, lokalna vlast ima ključnu ulogu u formiranju ovakvog okruženja. U tom kontekstu, izrada kvalitetnog Programa kapitalnih investicija (PKI) sa višegodišnjim projektima i odgovarajućim finansijskim planom za njegovu realizaciju, predstavlja izuzetno bitan element za stvaranje temelja ekonomskog razvoja i prosperiteta lokalnih samouprava.

Program kapitalnih investicija u Opštini je definisan kao petogodišnji plan ulaganja u infrastrukturu, javne objekte i opremu. Prva godina realizacije programa i finansiranja programa kapitalnih investicija se smatra **godišnjim kapitalnim budžetom**. Između ovog (godišnjeg) budžeta i Plana kapitalnih investicija postoji neposredna veza: u situaciji kada se proces pripreme i realizacije kapitalnih projekata u lokalnoj samoupravi uhoda i postane deo regularne prakse, godišnji kapitalni budžet se svake godine određuje kao isečak iz višegodišnjeg kapitalnog programa koji se odnosi na konkretnu godinu.

Program kapitalnih investicija (PKI) je inače bazični dokument za planiranje kapitalnih troškova u lokalnom budžetu, pa je stoga logično da njegova priprema i zatim implementacija predstavlja jednu od najvažnijih obaveza i poslova lokalne vlasti. Jedna od njegovih najvažnijih funkcija je obezbeđenje usaglašenosti plana razvoja lokalne zajednice sa njenim realnim finansijskim mogućnostima.

Program kapitalnih investicija između ostalog predstavlja:

- veoma efikasni instrument u upravljanju razvojem lokalne infrastrukture;
- osnovni i ponekad jedini istinski uspešan način za dobijanje sredstava iz eksternih izvora, a naročito donacija, grantova i subvencija;
- način da se obezbedi pristup finansiranju inostranim finansijerima, koji zahtevaju postojanje Programa. Ovo može da bude od posebnog značaja za lokalne samouprave iz Srbije, imajući u vidu status koji u ovom trenutku ima Srbija u pogledu približavanja Evropskoj uniji, kao i u ostalim regionalnim i širim međunarodnim zajednicama. **Najveće šanse za dobijanje sredstava u ovim zajednicama će svakako imati one lokalne samouprave koje će moći da prezentuju razvojne planove, urađene prema međunarodnim metodologijama i standardima;**

- osnovu za koordinirane investicione aktivnosti kao i garanciju da će se obezbediti odgovarajući vremenski period neophodan za profesionalnu pripremu svake investicije;
- osnovu za uvođenje objektivnosti u donošenju odluka koje se tiču razvoja, s obzirom da Program sadrži jasne kriterijume za izbor investicija;
- dobar način komunikacije sa građanima, lokalnom poslovnom zajednicom, nevladinim organizacijama, drugim lokalnim samoupravama i ostalim subjektima iz šireg okruženja.

Na kraju može se konstatovati da konkurencija između pojedinih investicionih projekata u lokalnoj samoupravi nikad neće prestati, jer nikada neće biti dovoljno finansijskih sredstava da se odjednom u jednoj budžetskoj godini realizuju sve planirane investicije. Nedostatak novca je dakle stanje koje treba smatrati redovnim – a zadatak menadžmenta lokalnih uprava jeste obezbeđenje optimalnog načina (s tačke gledišta javnog interesa) korišćenja sredstava sa kojima se raspolaže.


Praksa, kako kod nas tako i u najrazvijenijim evropskim i drugim lokalnim samoupravama, pokazuje da nema boljeg sredstva koje bi služilo ovom cilju od Programa kapitalnih investicija. Treba imati u vidu da je njegova implementacija veoma zahtevna u smislu metodologije i uslova koje treba obezbediti da bi se efikasno realizovao i da su pripremom ovog dokumenta postavljene osnove budućeg kontinuiranog rada na njegovom stalnom ažuriranju i unapređivanju.

2. OSNOVNI PODACI O GRADU

3.1. Osnovni demografski podaci

Uvod

Gradovi su kao ljudi. Oni mogu biti stari i mladi, tužni ili veseli, ali baš kao i ljudi, svaki od njih ima neku svoju specifičnost po kojoj je nadaleko poznat. Mali je broj gradova sa tako zanimljivom prošlošću kao što je Novi Pazar. Posle svih tih promena u njemu je ostalo nešto kao pokazatelj istorije, kulture, vere i običaja naroda koji su tu živeli. To su naši spomenici: džamije, manastiri, hamami, hanovi...



Na tlu gde su se ukrstili svetovi, gde su se jedna pored druge, a i zajedno našle različite vere i kulture, običaji, gde se prožima staro i novo, izrastao je grad Novi Pazar. Spoj različitosti, ali grad svoj. Jedini je ovo grad na Balkanu, verovatno i u Evropi, u kome je na nevelikom prostoru sve sveto, od malog kamena i kapi vode do planine. Samo ovde, na jednom mestu stoje i opstaju mnogi spomenici iz dve religije i dva različita vremena – iz islamke i hrišćanske kulture. **Ovde možete u jednom danu istoriju da prođete od srednjeg veka do danas.**

Uvek je ovaj grad bio neka vrsta prestonice. Nemanjići su odabrali baš ovo mesto da tu utemelje stari grad Ras i prvu srpsku državu (nezavisna država Raška). Odavde je u 12. veku vladao Stefan Nemanja, rodonačelnik dinastije Nemanjića. U pećini u Rasu 1202. godine pisano je Vukanovo jevanđelje. U neposrednoj blizini Rasa niče i Trgovište, a dolaskom Turaka vojni zapovednik Isa-beg Ishaković 1461. godine postavlja temelje grada i daje mu ime Novi (Yeni) Pazar. Zbog svoje lepote grad je nazivan i Šeherom. Prvi pisani dokument koji pominje Novi Pazar datira iz 15. veka.

Novi Pazar se nalazi u jugozapadnom delu Srbije, na raskršću puteva za Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Kosova i Metohije, između 20 i 21 stepena istočne geografske dužine i 43 i 44 stepena severne geografske širine. Udaljen je od Beograda 265 km. Najbliža železnica je u

Raški, 18 km od Novog Pazara, dok se najbliži auto-put nalazi u Kragujevcu, na udaljenosti od 150km. Novi Pazar je regionalni, kulturni, ekonomski i obrazovni centar Sandžaka, sa oko 110.000 stanovnika. To je multietički grad, specifičnog geografskog položaja i turbulentne istorije. Prostire se na površini od 742 kvadratna kilometra, okružen planinama Golijom i Rogoznom i obroncima Pešterske visoravni. Nadmorska visina grada na ušću reke Jošanice u Rašku iznosi 496 metara, a najviši vrh je Jankov kamen na planini Golija sa visinom od 1883m.

Pored dolina reka Raške i Jošanice, najveći broj naselja (ukupno 99) se pruža duž Ljudske, Sebečevske, Trnavice, Deževske i Banjske reke. Svrstava se u planinsko-poljoprivredni rejon. Gotovo polovina teritorije, površina od 36,261ha, nalazi se pod poljoprivrednim zemljištem. Novi Pazar je kao i Sarajevo i Skoplje, osnovao Ishak-beg Ishaković polovinom petnaestog veka. Grad se odlikuje raznovrsnim islamskim i hrišćanskim kulturno-istorijskim spomenicima, arheološkim nalazištima i prirodnim potencijalima, posebno termomineralnim izvorima.

Lekcija iz istorije i tradicije propovedaju „nemi i gromoglasni,, svedoci prošlosti. To su nazjačajniji kulturno-istorijski spomenici: Petrova crkva iz 9. veka, Đurđevi stupovi, zadužbina Stefana Nemanje, manastir Sopoćani, srednjevekovna utvrđenja Ras i Jeleč. Od brojnih spomenika islamske kulture izdvaja se Altun-alem džamija, Isa-begov hamam, monumentalna građevina iz 15. veka. Takođe i Amir agin han, Arap i Lejlek džamija, tvrđava sa kulom motriljom u centru grada. Stara čaršija je puna zlatara, kafečajnica, ćevapdžinica, starih zanata. Mnogi spomenici kulture su pod zaštitom UNESCO-a.


Struktura stanovništva

Prema popisu iz 2011. godine, Novi Pazar ima 100.410 stanovnika. Stanovništvo čine Bošnjaci (oko 80%), zatim Srbi (oko 15%), zatim manji broj Albanaca 0,25%, Crnogoraca 0,30, te desetak drugih nacionalnosti sa oko 1,8%. Prema podacima Crvenog krsta i nevladinih organizacija, nekoliko desetina stanovnika čine raseljeni sa Kosova, izbeglica iz Makedonije, BiH i Hrvatske.

Po poslednjem zvaničnom popisu stanovništva iz 2011. godine grad Novi Pazar je brojao ukupno 24.090 domaćinstva. U odnosu na predhodni popis iz 2002. godine, broj domaćinstava je veći za 9%, što se može tumačiti intenzivnim demografskim rastom, posebno tokom 80-tih godina prošlog veka.

Polna struktura stanovništva

Prema polnoj strukturi, iako je gotovo uvek bio ujednačen broj muškaraca i žena, u 1971, 1981, i 1991. godini muškarci su neznatno prednjačili. Popisom iz 2002. godine, više je registrovano ženskog (50,5%) od muškog stanovništva (49,5%). Slično je potvrđeno i popisom iz 2011.godine.

Grafikon 3.1: Struktura stanovništva prema polu od 1971 -2011. god.**Starosna struktura stanovništva**

Kontigent mladog stanovništva mlađeg od 19 godina, u opštini Novi Pazar je od 1971. godine pa do 2002. godine, zabeležio pad od 5,9%. Sa druge strane povećao se udeo starosne grupe preko 60 godina, sa 7,9% 1971. godine na 13,7% u ukupnoj populaciji opštine 2002. godine. Ovaj podatak jasno ukazuje na demografsko starenje populacije u Novom Pazaru. Jedan od glavnih uzoraka ovakvog stanja je pad nataliteta, pre svega većinskog bošnjačko-muslimanskog stanovništva.


Tabela 3.1: Tabelarni prikaz starosne strukture stanovništva

Popis	1971	1981	1991	2002	2011
0-4	7.474	7.756	8.457	6.861	8.271
5-9	7.585	7.466	7.995	6.960	8.799
10-14	7.756	7.414	8.025	7.398	7.770
15-19	7.656	7.773	7.624	7.457	7.426
20-24	5.692	7.367	7.589	7.065	7.879
25-29	4.038	6.713	7.076	6.552	7.780
30-34	4.505	5.142	6.896	6.085	7.587
35-39	4.185	3.850	6.436	5.952	6.902
40-44	3.809	4.311	5.108	6.098	6.545
45-49	2.567	4.069	3.743	5.782	6.229
50-54	1.936	3.616	4.110	4.545	6.149
55-59	2.026	2.406	3.757	3.454	5.751
60-64	1.814	1.672	3.242	3.420	6.487
65-69	1.277	1.660	2.004	3.148	3.010
70-74	881	1.230	1.205	2.358	2.698
75 i više	841	1.215	886	1.914	3.167
nepoznato	284	330	1.101	947	-

Odnos urbanog i ruralnog stanovništva

U 2002. godini, ruralno stanovništvo činilo je 36,5% od ukupnog broja stanovništva. Seoske sredine prati depopulacija zbog prestanka biološkog obnavljanja, ali i zbog migracije stanovništva prema urbanim i drugim područjima atraktivnijim za život i rad.

Grafikon 3.2: Odnos urbanog i ruralnog stanovništva




Osnovni kontigenti stanovništva

Maloletno stanovništvo, koje pripada kategoriji izdržavnog stanovništva (do 15 godina) je u tendenciji opadanja u periodu od 1991. do 2002. godine. Apsolutni i relativni udeo radno sposobnog stanovništva (preko 15 godina) se u posmatranom periodu povećava, pa u 2002. godini radno sposobno stanovništvo čini više od 63% od ukupnog stanovništva.

Tabela 3.2: Osnovni kontigenti stanovništva

	Ispod 15 god.	Od 15 do 60 god.	Preko 60 god.
1991	34477	63660	8122
2002	21219	63337	10840
2011	24800	62248	13362

Grafikon 3.3: Osnovni kontigenti stanovništva



Radno sposobno i fertilno stanovništvo beleži porast u desetogodišnjem periodu, tako da radno sposobno žensko stanovništvo u 2002. godini čini skoro 50% od ukupno raspoloživog kontingenta radne snage.

Obrazovna struktura stanovništva

Kada posmatramo obrazovnu strukturu stanovništva koje je starije od 15 godina, vidimo da je najveći broj stanovnika završilo samo osnovnu i srednju školu, ali nije ni zanemarljiv podatak da je znatan broj stanovnika bez ikakvog obrazovanja, tj. bez ikakve školske spreme (8,8%) kao i 9,8% onih koji su pohađali, ali nisu završili osnovnu školu. Zanimljiv podatak je da među stanovništvom bez ikakvog obrazovanja, pa i bez osnovne škole, većinu čine žene, i to 71,4%.

Takođe je interesantan podatak da je u opštini Novi Pazar veći broj visoko obrazovanih stanovnika u odnosu na stanovništvo koje je pohađalo neku od viših škola (za 500).

Tabela 3.3: Stanovništva po obrazovnoj strukturi

Stanovništvo	Bez školske spreme	1-3 razreda osnovne škole	4-7 razreda osnovne škole	Osnovno obrazovanje	Srednje obrazovanje	Više obrazovanje	Visoko obrazovanje	Nepoznato
Muško	635	26	1.690	12.051	18.320	448	2.623	432
Žensko	2.111	432	3.344	13.915	15.263	898	2.382	498
Ukupno	2.746	458	5.034	25.966	33.583	1.346	5.005	930

3.2. Ekonomska razvijenost

Kretanje broja privrednih subjekata u Novom Pazaru u posmatranom period (2010-2015) je oscilirao: do 2014. on je opadao, da bi u 2015 došlo do preokreta. U ovoj godini je broj privrednih društava dostigao broj od 1.146 što je za 46 više od broja iz 2009.

Tabela 3.4: Broj privrednih društava

Godina	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktivna	1.100	1.005	1.011	1.066	1.113	1.146
Novoosnovana	70	72	82	97	92	45
Brisana	74	159	70	25	43	19

Broj preduzetničkih radnji je takođe narastao u 2015 i to do 2.974, što je još uvek značajno manje od broja iz 2009. god. kada je ovaj broj iznosio 3.867.

Tabela 3.5: Broj preduzetničkih radnji

Godina	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktivna	3.867	2.793	2.779	2.724	2.847	2.974
Novoosnovana	389	356	330	351	371	335
Brisana	454	431	344	402	273	208

Prema podacima Odeljenja za privredu, Penzijsko invalidskog osiguranja i Nacionalne službe za zapošljavanje, na području Novog Pazara stalan posao u 2014.god. ima 15.348 građana, skoro 13.000 su penzioneri, dok po evodenciji Nacionalne službe za zapošljavanje broj nezaposlenih lica je u 2013.=19.884 (ž=9.589); 2014.=19.933 (ž=8.693); i 2015.=18.437 (ž=8.577). To bi značilo da na jednog zaposlenog dolazi 0,8 penzionera i 1,6 nezaposlenih.

Tokom prethodne godine do stalnog posla je došlo najviše onih sa prvim stepenom stručne spreme (736), a svega 342 fakultetski obrazovanih ljudi.

U Novom Pazaru živi 12.717 penzionera, sa prosečnim prihodima od oko 17.000 dinara, što je znatno manje od republičkog proseka, pokazuju podaci filijale PIO fonda.

Zaposlenost

U periodu od 1999. godine se dešavaju velike promene u broju zaposlenih u opštini Novi Pazar. U 2001. godini se zaposlenost povećava za 2.833 u odnosu na 2000. godinu, da bi se u 2002. godini broj zaposlenih smanjio za 2.692.


Od 2003. godine broj zaposlenih se naglo uvećava. U 2005. godini broj zaposlenih se uvećao za 2.970. Tendencija rasta zaposlenih je zapravo posledica legalizacije poslovanja, ali i veliki udeo u tome imaju i socijalni programi koji su omogućili otpuštenim radnicima iz društvenih sistema da se prkvalifikuju i započnu posao u privatnom sektoru.

Grafikon 3.4: Broj zaposlenih u Novom Pazaru

Struktura zaposlenosti

Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.


**Стопа запослености по областима,
2015.**



Стопа запослености у Републици Србији = 42,2%

Анкета о радној снази у Републици Србији, 2015.

**Стопа незапослености по областима,
2015.**



Стопа незапослености у Републици Србији = 17,9%

Počev od 2002. godine, broj lica koja samostalno obavljaju delatnost je u porastu. U odnosu na 2002. godinu, u 2005. godini dolazi do povećanja sa 31,9% na 39,8% lica koja samostalno obavljaju delatnost. To je posledica razvoja privatnog preduzetništva koju je država efikasno podržala.

Tabela 3.6: Zaposleni u Gradu

Godina	Zaposleni		Zaposleni u pred.,zadr. i dr.org.	Lice koje sam.obavlja ju delatnost	Br.zaposlenih na 1000 stanovnika	
	Ukupno	Žene (100%)			Ukupno	Zaposleni u pred.,zadr. i dr.org.
2001	18.972	46,7	11.280	7.692	201	119
2002	16.280	44,5	11.080	5.200	189	129
2003	16.432	44,3	10.370	6.062	187	118
2004	19.023	39,3	11.907	7.116	213	113
2005	19.250	42,3	11.854	7.666	212	127

Zaposlenost po sektorima u 2005. godini

Posledica propadanja i privatizacije velikih društvenih sistema je relativno smanjenje zaposlenih u prerađivačkoj industriji i racionalizacija radne snage u ovom sektoru. Sa druge strane duga tradicija i potencijal u trgovačkoj delatnosti, omogućili su veću zaposlenost.

Grafikon 3.5: Zaposlenost u Gradu



Nezaposlenost

Broj nezaposlenih u opštini Novi Pazar se prema statističkim podacima konstantno povećava od 2004. godine. Posledica takvog stanja je neaktivnost velikih društvenih sistema, koji su u fazi privatizacije ili stečaja.

Tabela 3.7: Broj nezaposlenih lica

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
20.970	20.475	21.503	20.501	19.884	18.933	18.437

Ovi podaci ne moraju biti validni, iz razloga što određeni broj nezaposlenih nije evidentiran na tržištu rada. Kroz programe samozapošljavanja, kojima je država stimulisala nezaposlene, smanjila je i broj nezaposlenih u 2005. godini. Na smanjenje sive ekonomije je uticao Zakon o radu i tako povećao broj registrovanih privrednih subjekata i prijavljenih radnika. Odrđeni podsticaji usmereni ka rastu privredne aktivnosti i broja zaposlenih ogledaju se pre svega u dva pravca :

- Podrška međunarodnih donatorskih programa koji se ogledaju kroz podsticaje za započinjanje sopstvenog posla i podršku postojećim biznisima.
- Podrška lokalnih institucija kroz programe Nacionalne službe za zapošljavanje i Fonda za razvoj Republike Srbije.


Narodni dohodak i društveni proizvod

Tabela 3.8: Kretanje narodnog dohotka u Gradu

Godina	Narodni dodatak		Narodni dodatak po stanovniku		Društveni proizvod		Društveni proizvod po stanovniku	
	U hilj. din.	Index (u odnosu na pred.god.)	U din.	Nivo R.Srbije =100	U hilj. din.	Index (u odnosu na pred.god.)	U din.	Nivo R.Srbije =100
1999	531.350	150,4	5.732	35,4	422.820	*	6.689	35,4
2000	1.390.267	261,6	14.885	41,9	1.133.000	267,9	16.357	40,6
2001	2.057.380	148	21.794	37,8	1.724.811	152,2	25.793	37,7
2002	2.751.487	133,7	31.920	41,8	2.101.667	121,8	37.815	41,1
2003	3.205.667	116,5	36.576	41,4	2.623.487	124,8	43.471	41,7
2004	3.887.003	121,2	43.524	36,6	4.449.181	169,6	49.844	37,1
2005	4.244.454	109,2	46.670	37,8	4.878.386	109,6	53.640	37,5

Narodni dohodak po stanovniku u 2005. godini u iznosu od 46.670 dinara predstavlja 71,42% od nivoa ostvarenog dohotka po glavi stanovnika u Raškom okrugu. Uz evidentan nominalan rast i blagi porast po glavi stanovnika 2000. i 2002. godine dostigao 37,8% nivoa Republike Srbije.


Grafikon 3.6: Kretanje narodnog dohotka Grada




Ukupan uvoz i izvoz

U Novom Pazaru je trgovinska razmena sa inostranstvom u velikom porastu. 1999. godine trgovačka razmena je iznosila 21 mil \$, a 2006. godine se taj iznos uvećao 4,8 puta i iznosio je 103 mil \$. Ono što je ohrabrujuće je samo povećanje izvoza, tako da je 2003. godine pokrivenost uvoza izvozom iznosila 16,7%, a 2006. godine 70,8%.

Grafikon 3.7: Kretanje izvoza-uvoza Grada



Grafikon 3.8: Uvoz i izvoz po robnim grupama



Posmatrajući uvoz po robnim grupama, jasno vidimo da najveće učešće po strukturi uvoza imaju repromaterijali 50,86% i gotovi proizvodi sa 10,5%, a sa druge strane posmatrajući izvoz po robnim markama vidimo da najviše izvozimo gotove proizvode 92,58%.

Lista javnih preduzeća u Novom Pazaru:

- Zavod za urbanizam
- Direkcija za izgradnju
- JKP "Čistoća"
- Gradska Toplana
- Vodovod i kanalizacija

Industrija

Još u doba osnivanja, Novi Pazar je predstavljao važan privredni centar. Počev od 1990. godine dolazi do naglog razvoja privatnog preduzetništva. Danas u Novom Pazaru ima više od 1.000 privatnih preduzeća i skoro 3.000 preduzetničkih radnji, koje se uglavnom bave proizvodnjom odeće od teksasa i obuće. Razvijene su još i metalna industrija, kao i industrije granevinskog materijala i nameštaja

Proizvodnja tekstila je relativno nova crta ekonomije, vezana za šezdesete godine XX veka kada su osnovane prve firme (tekstilni kombinat "Raška", danas „ *Holding Raška*“ Novi Pazar) u sektoru. Od tada se ova industrija uspešno implementirala uz poseban procvat u periodu 90-tih godina, izražen preko formiranja malih firmi u Novom Pazaru, orijentisanih na proizvodnju džins, sportske i dečije odeće. Danas ovom industrijom dominiraju privatni lokalni menadžeri a istovremeno industrijski giganti u okviru društvenog sektora prolaze kroz period krize karakteristične za ovakva preduzeća u celoj zemlji.

Grad ima velike potencijale za održivi razvoj - proizvodnju zdrave hrane i razvoj svih vidova turizma. Procentualno, najveće učešće u privrednim sektorima ima trgovina sa blizu 55,3% od ukupn aktivnih preduzeća. Zatim sledi prerađivačka industrija sa 20,58% i saobraćaj, skladištenje i veze sa 7,20%.

Poljoprivreda

Resursi za poljoprivrednu proizvodnju -Ukupna površina grada Novog Pazara, sa 99 naseljenih mesta, iznosi 742 km². Izuzetan geografski položaj vekovima je omogućavao njegovim žiteljima da, dolinom reke Raške i Ibra, koriste važne saobraćajnice, koje prolaze kroz Balkan. Najveći deo teritorije grada Novog Pazara se može svrstati u planinsko poljoprivredni reon.

Od ukupnog broja registrovanih stanovnika, poljoprivredno stanovništvo čini 10%. Od ovog broja, individualni poljoprivrednici čine 58%. Aktivno poljoprivredno stanovništvo 59.10%, a izdržavano poljoprivredno stanovništvo 40.90%. Broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na početku 2007. godine iznosio je 2.148, a krajem 2015.godine 4.040 gazdinstva na nivou grada Novog Pazara.

Upis tj. Registracija poljoprivrednih gazdinstava je dobrovoljna i besplatna. Treba napomenuti da samo registrovana gazdinstva mogu koristiti sredstva namenjena za premije, subvencije i kreditiranja koja se isplaćuju iz budžeta RS kao i na usluge državnih savetodavnih službi čija reforma tek predstoji.

Povećanje broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Novom Pazaru u periodu 2007-2015god. ukazuje na tendenciju vraćanja poverenja u državne institucije i u mere za podsticanje razvoja poljoprivredne proizvodnje na koje imaju pravo samo registrovana domaćinstva.

Gotovo polovina teritorije grada Novog Pazara, u površini od 36,270 ha, nalazi se pod poljoprivrednim zemljištem. S obzirom na dominantno planinski karakter prostora, u ukupnim poljoprivrednim površinama preovlađuju prirodni travnjaci sa oko 70,85%, od kojih livade čine 29,55 % , pašnjaci 41,3%, oranice 23,77% a voćnjaci 5,38%, što je neobičan podatak imajući u vidu specifične geofizičke karakteristike područja grada Novog Pazara.

Blizu 84% ukupnih poljoprivrednih , odnosno blizu 99% obradivih površina je u privatnom posedu, dok kod pašnjaka udeo državne svojine iznosi preko 37%.

Tabela 3.9: Procenjen broj krava i ovaca

Administrativna jedinica	Krava	Ovaca - Zimi	Bivolica
Novi Pazar	6.500	11.000	500

Izvor podataka: Statistički godišnjak, Opštine u Srbiji, 2015., RZS


Ukupna površina pod šumom je 37.564 ha, te je šumovitost područja grada Novog Pazara 42,3%. Šume u državnoj svojini pokrivaju 28,5% a u privatnoj svojini tj.71,5%.

Stočarstvo predstavlja najzastupljeniju i reljefom najodrživiju poljoprivrednu granu. Na osnovu zvaničnih podataka na području ove opštine prikazan je stočni fond.

Perspektive razvoja poljoprivrede Novog Pazara - Organska poljoprivredna proizvodnja može biti jedan od faktora ekonomskog razvoja i prepoznatljivosti ovog grada kojeg karakteriše zdrava životna sredina, nekontaminirano zemljište što je rezultat ekstenzivne poljoprivredne proizvodnje(sa restriktivnim korišćenjem hemijskih sredstava). Ovaj vid proizvodnje omogućava ostvarivanje značajnog profita na malim poljoprivrednim gazdinstvima karakterističnim za Novi Pazar.

I pored toga što organski proizvodi zauzimaju tek oko 1% ukupnog svetskog tržišta hrane, postaju sve traženija roba i sve je značajnije učešće ovih proizvoda u svetskim trgovinskim tokovima. Na tržištima razvijenih zemalja evidentan je nedostatak organskih proizvoda, tako da Novi Pazar kao grad u kojem je očuvan agroekosistem ima šansu da unapređenjem ovog sektora poljoprivredne proizvodnje poveća izvoz poljoprivrednih proizvoda. Treba napomenuti da su troškovi sertifikacije organske proizvodnje subvencionisani od strane MPŠV i da je potrebno motivisati i obučiti poljoprivrednike za ovaj vid proizvodnje. Cena proizvoda sa sertifikatom „organic“ je u proseku za 30-40% veća od proizvoda iz konvencionalne poljoprivrede.

Grafikon 3.9: Struktura poljoprivrede



Turizam i hotelijerstvo



Imajući bogato kulturno – istorijsko nasleđe Grad Novi Pazar sa svojim orijentalnim ambijentom je sam po sebi atraktivan i zanimljiv za sve posetioce. Uvek je ovaj grad bio neka vrsta prestonice. Nemanjići su odabrali baš ovo mesto da tu utemelje stari grad Ras i prvu srpsku državu (nezavisna država Raška).

Odavde je u XII veku vladao Stefan Nemanja rodonačelnik dinastije Nemanjića. U pećini u Rasu 1202god. pisano je Vukanovo jevanđelje. U neposrednoj blizini Rasa niče i trgovište, a dolaskom Turaka vojni zapovednik Isa-beg Isaković 1461god. Postavlja temelje grada i daje mu ime Novi (Yeni) Pazar.

Zagrljen planinama Golijom i Rogoznom sa Peštarskom visoravni pored sebe, na nadmorskoj visini od 496m , Novi Pazar se prostire u zvezdastoj dolini reka Raške, Jošanice, Deževske, Trnavske, Ljudske, Sebečevske i Banjske. Iznikao je na glavnom putnom pravcu od Dubrovnika do Soluna i Istambula (Carigrada) i vrlo brzo postao glavni trgovački grad toliko da je nekoliko godina po osnivanju Novi Pazar imao više stanovnika nego London. Ta trgovačka tradicija ostala je do danas – ovo je grad vrhunskog džinsa, pun zanatskih i trgovačkih radnji tekstilom, obućom i industrijom nameštaja.

Veliki potencijal ovaj grad ima za sve vidove turizma: verski, zdravstveni u termalnim vodama Rajčinovića i Novopazarska banja čije su izvore koristili i Rimljani, jezero Gazivode, planine Golija i Rogozna sa bogastvom flore i faune čine idealnu šansu za razvoj lovnog i ribolovnog turizma.

Sva ova lepota i svi prirodni darovi postaju još prijatniji uz tradicionalne specijalitete daleko čuvenih pazarskih ćevapa, mantija, bureka, pršute i sudžuka, bistre i pitke vode, zdravog sira, kajmaka i ovo sve sa biološki zdravih prostora planine Golije i Peštarskih visoravni, ali najveći resurs Novog Pazara danas su njegovi vredni, preduzimljivi i kreativni ljudi koji su u

situaciji duboke ekonomske krize uzeli sudbinu u svoje ruke bez bilo čije pomoći, osnovali veliki broj malih zanatskih radnji i preduzeća zapošljavajući izvrsne majstore u oblasti tekstila, drvne industrije, obućarstva i građevine.



Preporučujemo svakom posetiocu da obavezno poseti **muzej "Ras"** našeg grada koji je u strogom centru i mnogobrojne istorijske i kulturne spomenike među kojima se posebno ističu:

Petrova crkva - Petrova crkva predstavlja najstariji spomenik crkvene arhitekture na prostoru Srbije i prvobitno je središte Raške episkopije. Crkva svetih Apostola Petra i Pavla u narodu poznata kao Petrova crkva, dotira iz kraja IX veka, a ima i tvrdnji da je i starijeg datuma. U ovoj crkvi je kršten i Rastko Nemanjić Sveti Sava. Zbog svoje jedinstvenosti ovaj spomenik istorije je na listi UNESCOVE liste svetske baštine.

Manastir Đurđevi Stupovi - Manastir je podigao veliki županj Stevan Nemanja 1171godine. O posebnom značaju manastira govori njegov izuzetan položaj na vrhu uzvišenja, kao i posebna arhitektura crkve SV.Đorđa sa dva stuba koji su dali kasniji naziv manastira Đurđevi stupovi, zaštićen je od strane UNESCA.

Na putu prema manastiru Sopoćani prolazi se pored lokaliteta gde je nekada bio smešten Stari grad Ras. Nalazi se 11km zapadno od Novog Pazara, na brdu Gradina. Pretpostavlja se da je osnovan u vreme Jovana II Komnina (1118-1143.god).

Manastir Sopoćani - Manastir Sopoćani, dom Svete Trojice podigao je kralj Stefan Uroš (1243-1276god) nedaleko od izvora reke Raške oko 1260god. Svojom veličinom i lepotom nadmašuje sve dotadašnje srpske crkve. Freske manastira Sopoćani su pravo remek delo . Danas je manastir jedan od najznačajnijih srpskih kulturnih spomenika a od 1979god. uvrstan je na UNESCO listi svetske baštine u sklopu spomenika srednjeg veka.

Altun Alem Džamija - Altun Alem džamija (džamija sa zlatnim alemom-dragim kamenom) nalazi se u starom delu grada i potice i XVIveka (1516-1528god). Pouzdano se zna da je sagradio Muslihedin Abdu Gani, graditelj i dobrotvor i vrlo učen čovek u to vreme, a ova građevina se u skopskim rukopisima navodi kao izuzetno građevinsko delo po svojoj lepoti i retkosti.

Isa-begov hamam - Jedini preostali sakralni objekat iz perioda osnivanja Novog Pazara, Isa-begov hamam je javno kupatilo u srcu Stare čaršije. Hamam je sagradio glavni osnivač Sarajeva, Skoplja i Novog Pazara, vojni zapovednik Isa-beg Isaković u drugoj polovini XV veka (1461-1463god). Ovaj objekat je u lošem građevinskom stanju i očekuje se da u narednim godinama dobije svoje značajno mesto na turističkoj mapi Novog Pazara.

Novopazarska tvrđava - Novopazarska tvrđava predstavlja srednjevekovno tursko utvrđenje koje je podigao osnivač Novog Pazara Isabeg Isaković u XV veku, na raskrnicu karavanskih puteva. Uz severni bedem danas se nalazi relativno dobro očuvana kula poznata pod imenom Stara izvidnica ili Kula motrilja, koja je i simbol na grbu Novog Pazara. Nalazi se u samom centru grada, unutar gradskog parka i predstavlja deo Stare čaršije, hamama i mnogobrojnih džamija.

Amir agin Han - Smatra se da han postoji još iz XVII veka, ali o vremenu njegovog nastanka nema preciznih podataka. Han Amir-age se po svojoj lepoti ističe kao danas jedan od dva preostala hana u Novom Pazaru. Nekada je ovaj grad posedovao šest hanova (iz spisa putopisca Eblije Čelebije), shodno potrebama trgovačkog grada na raskrnicu karavanskih puteva. Nalazi se u samom centru grada i jedini je spomenik iz tog perioda na levoj obali reke Raške.

Novi Pazar ima i novo ruho - gradski trg sa pešačkom zonom, park, zelenu oazu i rekreativni centar u centru grada, sportske hale, otvorene sportske terene, trim staze, dugu pešačku zonu, stazu zdravlja, šetališta pored reke Raške i Jošanice, letnju baštu, renoviranu koncertnu dvoranu, galeriju, pozorište i sve to stvara odličan ambijent za afirmaciju mladih ljudi u sferi sporta, kulture i umetnosti. Brojne su manifestacije tokom godine koje su postale tradicionalne i okupljaju veliki broj ljudi iz cele Republike i regiona.

U sportu tradicionalno se održavaju:

- Ramazanski turnir u malom fudbalu
- Uskršnji turnir u malom fudbalu
- Ramazanska ulična trka
- Memorijal Safeta Mavrića Čaka

U oblasti stvaralaštva i kulture:

- Festival stvaralaštva mladih - cilj ove manifestacije je promocija i afirmacija kreativnosti mladih
- Muzički festival Stari grad – festival je okupio vrhunske i proverene stvaraoce koji prelazi granice regiona
- Likovna kolonija Sopoćanska viđenja koja traje od 1975godine i svake godine početkom leta okuplja stvaraoce umetničkih dela. U okviru ove kolonije održava se i škola starih slikarskih tehnika
- Festival omladinskih horova Srbije tradicionalno se održava u oktobru i okuplja istaknute muzičare, pedagoge i kompozitore kao i muzičku omladinu iz cele Srbije
- Festival sevdaha održava se na dan Sandžaka 20.novembra. Festival je takmičarskog karaktera. Učestvuju takmičari iz Srbije, Crne Gore i BiH.

Takođe postoji niz drugih manifestacija koji čine življenje u Novom Pazaru, podsticajno i zanimljivije za mladu populaciju kao što su:

- Književna nagrada Ahmed Vali – u januaru, i niz drugih manifestacija a koje vrlo afirmativno i angažovano podstiče rukovodstvo Doma kulturnog Centra (www.kcnovipazar.com)
- Književna nagrada Aladin Lukač – u aprilu
- Dan grada Novog Pazara (svečana akademija,) 20 aprila
- Likovni salon mladih – u maju
- Likovna kolonija Sandžak – inspiracija umetnika u septembru
- Jesenji likovni salon – u novembru

Usled ovakve dinamičnosti razvoja, sve je više prepoznatljiv turistički potencijal Novog Pazara, što su ovdašni ugostitelji i hotelijeri prepoznali i investirali u povećanom ulaganju u hotelske kapacitete i tradicionalne restorane:

Tabela 3.10: Broj objekata hotelskog smeštaja

Godina	2005	2010	2015	Ukupno
Br.objekata	5	4	6	15
Br.ležajeva	380	238	342	960

3.3. Lokalna samouprava

Lokalna samouprava je naročit oblik odlučivanja i upravljanja lokalnim zajednicama konstituisanim na užim delovima državne teritorije, neposredno od strane stanovnika tih zajednica ili preko biranih predstavnika i drugih organa tih zajednica.

Poslovi i nadležnost lokalnih vlasti:

- podsticanje ekonomskog razvoja
- privlačenje kapitala
- otvaranje novih radnih mesta
- kreiranje privatno-javnih partnerstava
- pružanje neophodnih usluga građanima radi boljeg organizovanja života u lokalnoj zajednici
- razvijanje partnerstava i sa samim građanima, radi obezbeđenja boljeg života
- organizacija upravljanja tim poslovima
- međusobni odnosi lokalnih i centralnih vlasti
- procesi odlučivanja
- politika razvoja komunalnih službi
- participacija građana u procesima odlučivanja
- lokalni izbori i odnosi vlasti i građana na lokalnom nivou

Gradonačelnik Novog Pazara:



Nihat Biševac



Nadležnost

1. predstavlja i zastupa Grad;
2. predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština grada;
3. naredbodavac je za izvršenje budžeta;
4. daje saglasnost na opšte akte kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih u ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Grada i na broj i strukturu zaposlenih i

- drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili dela programa korisnika budžeta Grada;
5. na osnovu odluke Skupštine grada zaključuje ugovore o davanju na korišćenje odnosno u zakup zemljišta, poslovnog i stambenog prostora u skladu sa zakonom;
 6. usmerava i usklađuje rad Gradskih uprava;
 7. donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom ovim statutom ili odlukom Skupštine grada;
 8. informiše javnost o svom radu;
 9. podnosi žalbu Ustavnom sudu Republike Srbije ako se pojedinačnim aktom ili radnjom državnog organa ili organa Grada onemogućava vršenje nadležnosti Grada;
 10. obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 11. donosi akte iz nadležnosti Skupštine grada, u slučaju ratnog stanja ili elementarnih nepogoda, s tim što je dužan da ih podnese na potvrdu skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane;
 12. zaključuje ugovor o donaciji od fizičkog ili pravnog lica;
 13. vrši i druge poslove utvrđene ovim Statutom i drugim aktima Grada.

Gradonačelnik je odgovaran za blagovremeno dostavljanje podataka, spisa i isprava, kada to zahteva nadležni organ Republike, koji vrši nadzor nad radom i aktima izvršnih organa Grada i Gradske uprave.

Biografija

Nihat Biševac, rođen je 9. Januara 1964. godine u Novom Pazaru. Završio je Ekonomski fakultet u Prištini. U toku svoje karijere (professor u Ekonomsko-trgovinskoj školi, director Sportskog saveza Novog Pazara i director Nacionalne službe za zapošljavanje) na kojima je pokazao veliku stručnost i menadžersku sposobnost posebno u pogledu organizacije rada i vođenja raznih projekata. Veoma je značajan doprinos u društvu Nihat Biševac je dao u oblasti sporta. Titulu za sportistu Novog Pazara dobio je 1989. godine. Nakon okončanja aktivne karijere u sportu, Nihat Biševac je svojim aktivnostima i zalaganje za afirmaciju sporta kod mladih doprineo popularizaciji pozitivnih vrednosti u društvu. Njegova inicijativa i preduzimljivost zaslužne su za izgradnju mreže mini sportskih terena širom Novog Pazara.

Dugogodišnji je član Sandžačke demokratske partije. Oženjen, otac dvoje dece.

Skupština grada: Skupština grada je najviši organa Grada koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom grada. Skupštinu grada čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom grada. Odbornici se biraju na 4 godine, u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom. Skupština ima 47 odbornika.

Odbornik ne može biti zaposlen u Gradskoj upravi i licu koje imenuje, odnosno postavlja Skupština grada u organima Grada, preduzećima i ustanovama čiji je osnivač.

Nadležnosti skupštine grada Novi Pazar, između ostalih, su:

1. Donosi Statut grada i Poslovnik skupštine grada
2. Donosi Budžet i usvaja završni račun Budžeta grada

3. Utvrđuje stope izvornih prihoda Grada, kao i načine merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada
4. Podnosi inicijativu za pokretanje postupka, osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Grada
5. Donosi program razvoja Grada i pojedinih delatnosti
6. Donosi prostorni plan i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta
7. Donosi propise i druge opšte akte
8. Raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije Grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu
9. Osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom grada i vrši nadzor nad njihovim radom
10. Imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom

3.4. Uslovi za investiranje

Urbanistički razvoj i infrastruktura

Izrada Prostornog plana opštine Novi Pazar započela je na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana. Odlukom o dopuni Prostornog plana utvrđeno je da sastavni deo Prostornog plana čine elementi generalne regulacije za obilaznu saobraćajnicu oko Sopoćana. Nosilac poslova na izradi Prostornog plana grada Novi Pazar je Javno preduzeće „Zavod za urbanizam Grada Novog Pazara” u saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.

Prostorni plan predstavlja osnovni planski dokument za usmeravanje i upravljanje dugoročnim održivim razvojem, korišćenjem, organizacijom i uređenjem teritorije grada Novi Pazar. Ovim planom se razrađuju osnovna strategijska opredeljenja, planska rešenja i smernice utvrđene Prostornim planom Republike Srbije.

Osnovni potencijali prostornog razvoja grada Novi Pazar su:

- širenje polja uticaja urbanog centra i razvijene funkcijske veze Novog Pazara sa naseljima susednih opština Tutin, Raška i Sjenica;
- stalni rast stanovništva sa relativno mladom populacijom;
- značajni prirodni resursi: poljoprivredno zemljište, mineralni izvori (Novopazarska i Rajčinovička banja), vodni potencijali postojećih i planiranih izvorišta voda i veliki udeo šuma sa zaštitnom funkcijom;
- relativno povoljna obrazovna struktura stanovništva, kao podrška razvoju postojećih i formiranju novih MSP;
- renome i tradicija razvoja pojedinih industrijskih sektora sa izgrađenim proizvodnim, infrastrukturnim i uslužnim kapacitetima za usklađivanje lokalne strukture privrednih aktivnosti sa zahtevima tržišta, posebno za snabdevanje tekstilom, obućom, nameštajem i pružanje visokoobrazovnih, razvojnih, robotransportnih i drugih usluga;

- povoljni prirodni uslovi, urbani turistički centar, prirodno i kulturno-istorijsko nasleđe međunarodnog značaja i preovlađujuće očuvana životna sredina omogućuju razvoj celogodišnjeg turizma; i dr.

Osnovna ograničenja prostornog razvoja grada Novi Pazar ogledaju se kroz:

- relativno slabu saobraćajnu dostupnost teritorije grada i funkcionalnog urbanog područja, ugroženost koridora državnih puteva I i II reda neplanskom izgradnjom, u prvom redu državnog puta M-22 i veoma loše stanje lokalnih puteva (92% bez asfaltnog kolovoznog zastora);
- nedovoljnu razvijenost pojedinih infrastrukturnih sistema (u prvom redu vodosnabdevanja, sanitacije naselja i telefonije) i nedovoljnu dostupnost usluga javnih službi (u prvom redu zdravstva, socijalne zaštite i kulture) većine seoskih naselja;
- efekte nekontrolisanog širenja rubne zone urbanog centra na uništavanje pedološkog sloja i ugrožavanje kulturnog predela;
- izuzetno visok stepen nezaposlenosti i izuzetno nizak nivo investicionih aktivnosti, relativno nepovoljnu kvalifikacionu strukturu nezaposlenih i nedostatak kadra u oblasti menadžmenta, razvoja i marketinga, informatike i dr.;
- tendenciju smanjenja broja stanovnika u 78 od 98 naselja na ruralnom području grada i redukciju pojedinih funkcija centara u mreži naselja;
- nedovoljno uvažavanje ekoloških kriterijuma u razvoju privrede, nepostojanje uslova za razvoj industrija koje troše veće količine vode za tehnološke potrebe;
- nerazvijenost sadržaja turističko-rekreativne ponude na teritoriji grada;
- nerešeno pitanje upravljanja i tretmana komunalnog otpada, 24 lokalne divlje deponije/smetlišta na ruralnom području koja zagađuju zemljište, podzemne i površinske vode; i dr

Vizija prostornog razvoja grada Novi Pazar je da bude ravnomernije razvijen, konkurentan i integrisan sa okruženjem (svojim funkcionalnim područjem i regijom Šumadija i Zapadna Srbija), atraktivan za investiranje, što podrazumeva aktiviranje i mobiliziranje teritorijalnog kapitala, održivo korišćenje prirodnih i stvorenih resursa, dugoročnu obnovu i razvoj ljudskih resursa, saobraćajnu pristupačnost prema koridoru Beograd-Južni Jadran i drugim panevropskim i državnim saobraćajnim koridorima, kao i infrastrukturnu opremljenost, razvoj privrede i institucija, zaštitu životne sredine, prirodnog i kulturnog nasleđa kao faktora razvoja. Teritorija grada Novi Pazar raspolaže značajnim ali nedovoljno aktiviranim prirodnim potencijalima i teritorijalnim kapitalom.

Osnovni principi prostornog razvoja grada Novi Pazar su:

- unapređenje teritorijalne kohezije;
- zaštita životne sredine;
- zaštita, uređenje i održivo korišćeno prirodnog i kulturnog nasleđa;
- prostorno-funkcionalna integrisanost sa okruženjem;
- povećanje konkurentnosti i efikasnosti;
- policentričan teritorijalni razvoj (posebno jačanje veze sela i centara u mreži naselja);
- unapređenje saobraćajne pristupačnosti i dostupnosti informacijama i znanju;
- razvoj kulturnog i lokalnog identiteta;
- princip subsidijarnosti i javno-privatnog partnerstva;

- princip veće transparentnosti u donošenju odluka;
- permanentna edukacija građana i administracije i učešće javnosti u odlučivanju;
- zaštita javnog interesa, javnih dobara i dobara u opštoj upotrebi.

3.5. Razvijenost infrastrukture i lokacije

Jasniju sliku o dinamičnom razvoju Novog Pazara možemo predstaviti samo upoređivanjem sa nekim prethodnim vremenom ili studijom u kojoj se iznose podaci o dotrajalosti putne, vodovodne i kanalizacione mreže, o 10.000 nerešenih zahteva za telefonske priključke, o malom broju škola, nedovoljnom kapacitetu zdravstvenog centra, amortizovanoj toplovodnoj i energetske mreži i drugim mnogobrojnim nedostacima i potrebama. I kao što često u životu bude nekada se neki ljudi uplaše i beže od problema, za druge je to izazov i šansa da pokažu svoje vrednosti i kvalitete, da okupe i pokrenu druge u pravcu bolje budućnosti i kvalitetnijem življenju. Istrajnost i odlučan stav su ostvarili značajne rezultate koji su merljivi i prikazani u kratkom pregledu.

Tabela 3.11: Budžetski prihodi

Godina	2006	2008	2010	2012	2015
Prihodi	818.882.000	1.128.937.000	1.189.476.000	1.914.125.000	2.101.265.000

Tabela 3.12: Ostvareni prihodi u gradskoj upravi za uplatu javnih prihoda

Godina	2008	2010	2012	2014	2015
Prihod	141.495.316,38	220.641.972,54	313.094.380,76	397.161.814,21	495.855.091,10
Broj poreskih obveznika imovine	12.520+94	14.586+120	17.709+118	21.333+121	22.140+142
Obračunata korisna površina m2	1.645.113	1.835.508	2.012.057	2.176.416	2.369.761
					Zemljište 169.920.978

Tabela 3.13: Broj stanovnika

Godina	1971	1981	1991	2002	2011
Stanovnika	64.326	74.000	85.249	85.996	100.410

Tabela 3.14: Broj nezaposlenih lica

Godina	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Nezaposleni	20.970	20.475	21.503	20.501	19.884	18.933	18.437

Tabela 3.15: Izgradnja novih ulica u gradu

Godina	2011	2012	2013	2014	2015	Ukupno
Km puta	6,375	11,45	0,25	8,46	8,55	35,080

Tabela 3.16: Priklučci na sistem vodosnabdevanja

Godina	2005	2010	2012	2015
Broj priključaka	15.500	19.185	19.521	20.983

Tabela 3.17: Kapaciteti infrastrukture

		2005	2010	2015
Turizam	br.objekata	5	9	15
	smeštajni kapacitet	380	618	960

PTT usluge

Kao najveći potrošači PTT usluga, posle Beograda, Novi Pazar je dugo godina imao problem nerešenih zahteva za telefonske priključke, slabu internet mrežu i druge savremene komunikacione usluge. U poslednjih nekoliko godina, tačnije od 2008.godine PTT usluge se vrlo dinamično razvijaju, šire i koriste u našem gradu. Iz sledeće tabele to se jasno može zaključiti:

Tabela 3.18: PTT usluge

Godina	Usluge	Br.priključaka
31.12.2005.	Telefon	25.728
	Internet	-
	TV	-
31.12.2008.	Telefon	38.315
	Internet	3.469
	TV	-
31.12.2010.	Telefon	38.085
	Internet	8.887
	TV	463
31.12.2012.	Telefon	37.079
	Internet	11.412
	TV	3.673
31.12.2015.	Telefon	32.025
	Internet	13.139
	TV	8.480

Putna i železnička mreža u km

Grad Novi Pazar se nalazi u jugozapadnoj Srbiji i po svom položaju u državnoj mreži Srbije predstavlja veoma važno saobraćajno čvorište jer se u njemu ukrštaju važni putevi koji povezuju južni i jugozapadni deo Srbije sa zemljama u okruženju Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom.

U pogledu privrednog razvoja Novi Pazar pripada nerazvijenim sredinama što je jedna od direktnih posledica nedovoljne razvijenosti državne putne mreže. Naime, području od 720km² koliko iznosi površina Gradu pripada 152+659km državnih puteva od čega 60+049km puteva IB reda i 92+61km puteva II reda, (72+435km puteva IIA reda i 20+175km puteva IIB reda).

Tabela 3.19: Pregled puteva u Gradu

R e d. br	Opština	Put	Broj puta	km	VRSTA KOLOVOZA													
					ASFALT						Tucanik	%	Zemlja	%	Nepros ečeno	%		
					Ukupno	%	rekonstr uisano	%	Da se rekonstu iše	%								
3	NOVI PAZAR	I REDA	IB-22	30+670	30+670		18+273		12+397									
			IB-29	29+379	29+379		9+427		19+952									
			SVEGA I REDA	60+049	60+049	100	27+700	46	32+349	54		0						
			IIA-199	30+735	30+735		27+000		3+735									
			IIA-203	10+200	10+200		2+100		8+100									
			IIA-204	10+500	10+500		8+700		1+800									
			IIA-206	21+000	17+000		17+000				4+000							
			II B -413	20+175	5+200		4+100		1+100		14+975							
			SVEGA II REDA	92+610	73+635	80	58+900	80	14+735	20	18+975	20						
			UKUPNO	152+659	133+684	88	86+600	65	47+084	35	18+975	12						

Savremeni kolovoz je zastupljen na 88% putne mreže državnih puteva a na preostalih 12% ili 18+975km je još uvek zastupljen makadam.

Prema kvalitetu asfaltnog kolovoza treba istaći da je od zastupljenog asfalta svega 65% ili 86+600km zadovoljava u pogledu kvaliteta i primenjenih elemenata dok preostala dužina zahteva neodložne radove rekonstrukcije i rehabilitacije, jer se radi o asfaltu koji je rađen davnih sedamdesetih i osamdesetih godina.

U okviru planiranih radova na rehabilitaciji državnih puteva iz sredstava Svetske Banke i Evropske investicione Banke u dužini od 1100km za narednih 5 godina nalaze se i radovi na rehabilitaciji puteva IB 29 Sjenica – Novi Pazar i IB 22, deonica: Raška – Novi Pazar i deonica: Tunel – granica Crne Gore.

U ovom trenutku veliki izazov za lokalnu upravu je zatečeno stanje lokalne putne mreže i zahtev za njegovo dalje poboljšanje.

Tabela 3.20: Stanje lokalnih puteva u Gradu

Godina/%	asfalt	ostalo	ukupno
2013	72+000	510+300	582+300
%	12	88	100
2014	77+650	504+650	582+300
%	13	87	100
2015	80+550	502+650	582+300
%	14	86	100

U proteklom periodu dosta su izvođeni radovi na izgradnji ulica. U 2011. urađeno je 6,375km ulica, u 2012. - 11,45km a u 2013. -0,25km. U 2014. izvođeni su radovi na 8,46km ulica i u 2015. godini urađeno je 8.55km, što pokazuje da je u proteklih 5 godina za investitore: JP "Putevi Srbije, Grad Novi Pazar i JP Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara asfaltirano 35,080km ulica.

Vodosnabdevanje i upravljanje otpadom

U snabdevanju vodom, Novi Pazar je usmeren na korišćenje izvorišta reke Raške i nekoliko manjih izvorišta koja se nalaze u neposrednoj blizini. Zbog konfiguracije prostora grada i velikog priliva stanovništva u poslednjih 25 godina, vodovodni sistem nije bio dovoljan da obezbedi stalni dotok vode u svako domaćinstvo i na svim visinskim zonama, tako da povećanjem kapaciteta vode i potiskovani na veće visinske zone, povećava se broj havarija a samim time i pucanja dotrajalih cevi i velikih gubitaka vode.

Treba napomenuti da je ranije bilo ulaganja u zamenu postojeće i proširenju nove vodovodne mreže.

Znatna ulaganje u vodosnabdevanju bila su: 1995. godine u iznosu od 700.000 eura za izgradnju rezervoara za prerađenu vodu; 2009. godine u iznosu od 400.000 eura, za opremanje mernih i regulacionih mesta; u 2010. / 2011. godine, 150.000 eura za rekonstrukciju vodozahvata; u 2012. / 2014. godini u iznosu od 1.000.000 eura i za izgradnju buster stanice; u 2012. / 2015. godine u iznosu od 2.250.000 eura za izgradnju novog filterskog postrojenja.

Finansijski efekat ulaganja odrazio se i na povećanju kapaciteta vodovodne mreže a samim time i broju priključaka što se vidi iz sledeće tabele:

Tabela 3.21: Priključci na sistem vodosnabdevanja u Gradu

Godina	2002	2010	2012	2015
br.priključaka	15.500	19.185	19.521	20.983

Treba napomenuti da grad Novi Pazar sa ovako dinamičkim razvojem i uvećanjem populacije treba mnogo više sredstava i neophodna su značajnija ulaganja u efikasnijem vodosnabdevanju građana.

Prikupljanje **otpada** na teritoriji grada Novi Pazar, vrši se organizovano u tri smene 365 dana u godini, i to kontejnerski i po sistemu od vrata do vrata. Otpad se odlaže isključivo na deponiju Golo Brdo, i to počev od 1999. godine kada je zatvorena stara deponija „Batnjik“, a otvorena nova „Golo Brdo“.

Zbog nezavršenih svih građevinskih i infrastrukturnih radova, nova deponija još uvek nema upotrebnu dozvolu, ali i pored toga otpad se odlaže uz poštovanje ekoloških normi (recimo da se svake godine vrši prepokrivanje otpada odgovarajućim zemljišnjim slojem).

Kada je reč o primarnoj selekciji otpada, od marta 2015. godine u okviru preduzeća posluje i reciklažni centar, gde se vrši prikupljanje primarno selektovanog papira, plastičnog i stakleno otpada. Tako selektovan otpad se dalje transferiše ovlaćenim reciklerima u zemlji na dalju reciklažu.

U toku je izrada projekta sanacije deponije čijim završetkom će se steći uslovi da dođemo do potrebnih finansijskih sredstava od međunarodnih fondova i resornog ministarstva. Na taj način će deponija ući u okvire normalnog ekološko-sanitarnog funkcionisanja.

Elektrifikacija, gasifikacija i grejanje

U Novom Pazaru stepen elektrifikacije iznosi 100% , dok je pokrivenost toplovodom 5-6% od ukupnog broja stanovnika. Gasna mreža ne postoji u Novom Pazaru. U poslednje 3 godine uložena su značajna sredstva za poboljšanje kvaliteta grejanja korisnika. Programom KFW-4 u 2014./2015.godini zamenjeno je 200m toplovoda što je dovelo do stabilizacije u isporuci toplotne energije i poboljšanju kvaliteta grejanja svim korisnicima daljinskog grejanja. Vrednost investicije iziće se tokom 2016.godini. programa KFW-4 je 920.000 eura. Takođe je preko programa KFW-4 počela rekonstrukcija primopredajnih podstanica i u 2015.godini ugrađeno je prvih 7 savremenih podstanica. Rekonstrukcija ostalih podstanica nastaviće se tokom 2016.godine.

3.6. Najznačajnije investicije u poslednje tri godine

U Novom Pazaru je sredinom 2015. godine sve bilo u znaku početka realizacije projekta vrednog sedam miliona evra. Počela je izgradnja Dijagnostičkog centra u krugu Opšte bolnice i osnovne škole i dečijeg vrtića u prigradskom naselju Dojeviće. Većina Novopazaraca smatra da je to bio istorijski dan za grad, jer nikad do sada nije stigla tako vredna investicija. Zahvaljujući izdašnoj donaciji Ujedinjenih Arapskih Emirata (UEA), efikasnom i dobrom organizacijom sva tri objekta su završena u rekordnom roku i puštena u rad 24.12.2015. godine.

Na listi najvećih stranih investitora našla se i Vlada Luksemburga, koja je u izgradnju filter postrojenja za prečišćavanje vode uložila 4,5 miliona evra.



Treba pomenuti i Vladu Kuvajta, koja je u izgradnju buster stanice za poboljšanje vodosnabdevanja, uložila oko milion evra.

Jednu od prvih većih investicija u Novom Pazaru realizovala je, pre nekoliko godina, Turska agencija za međunarodnu saradnju i razvoj (TIKA), koja je sa 1,75 miliona evra finansirala izgradnju i opremanje OŠ "Ćamil Sijarić". Ta agencija je uložila i milion evra u izgradnju školske zgrade na seoskom području. TIKA je obezbedila 24 razboja i prvu količinu repromaterijala Ženskoj zadruzi "Ćilim". Finansirana je rekonstrukcija čitaonice u Narodnoj biblioteci "Dositej Obradović", podela plastenika poljoprivrednim proizvođačima, izgradnja nekoliko mostova, savremena ambulantna vozila i medicinsku opremu. Kada je reč o ovom donatoru, na čekanju su još dva velika projekta vredna oko 5,5 miliona evra i oba su vezana za Opštu bolnicu. Zdravstvena ustanova najavljuju da će u 2016. godini, početi kompletna rekonstrukcija i opremanje Ginekološko-akušerskog odeljenja i u taj posao bi trebalo da bude uloženo 900.000 evra, i drugi projekat zgrada hirurškog bloka čija je investiciona vrednost oko 4,5 miliona evra.

Tabela 3.22: Pregled najznačajnijih investicija u period 2013-15. god.

R. br.	NAZIV PROJEKTA	DONATOR	VREDNOST		SOPSTVENA SREDSTVA	
			RSD	EUR	RSD	EUR
2013 GODINA						
1	Izgradnja OŠ "Ćamil Sijarić" kod FO RAS	Turska agencija za međunarodni razvoj TIKA	258.300.000	2.100.000		
2	Nabavka vozila za prečišćavanje kanalizacionog sistema kišne i fekalne kanalizacije	EU PROGRES	16.693.401	135.719		
3	Izgradnja objekta za dnevni boravak mentalno nedovoljno razvijenih lica i lica ometenih u razvoju	Grada Novog Pazara, Ministarstva rada i socijalne politike, Kancelarije za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja, Saveza udruženja za	640.000	5.203		

R. br.	NAZIV PROJEKTA	DONATOR	VREDNOST		SOPSTVENA SREDSTVA	
		pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Republike Srbije, Evropske unije i Vlade Švajcarske preko programa PRO I EU PROGRES, Balkanskog fonda za socijalne inicijative i privrednika grada Novog Pazara izgradilo				
4	INFRASTRUKTURA				208.361.000	1.736.342
5	ZEMLIŠTE				55.983.000	466.525
	UKUPNO 2013. godina		275.633.401	2.240.922	264.344.000	2.202.867
2014. GODINA						
1	Obezbeđivanje trajnih rešenja za prisilne migrante i povratnike	Delegacija Evropske komisije	11.657.325	94.775,2		
2	Uređenje (revitalizacija) poljskih puteva	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	21.066.000	171.267		
3	Asfaltiranje gradskih ulica (17 ulica)	JP Putevi Srbija	98.409.000	800.073		
4	Ograda oko groblja u naselju Potok, ulica Kolubarska	JP Putevi Srbija	962.000	7.821		
5	Izgradnja mosta kod Banjske petlje	TIKA	30.750.000	250.000		
R. br.	NAZIV PROJEKTA	DONATOR	VREDNOST		SOPSTVENA SREDSTVA	
6	INFRASTRUKTURA				96.260.000	802.167
7	ZEMLIŠTE				19.082.000	159.016
	UKUPNO 2014. godina		162.844.325	1.323.936	115.342.000	961.183
2015. GODINA						
1	Montažne kuće za interno raseljena lica	Komesarijat za izbeglice	20.000.000	162.601		
2	Dogradnja, rekonstrukcija i adaptacija sportske sale u Gimnaziji - realizacija u toku	Evropska investiciona banka	54.641.028	444.236		
3	Sanacija krova u OŠ Desanka Maksimović -	Evropska investiciona banka	11.291.400	91.800		

R. br.	NAZIV PROJEKTA	DONATOR	VREDNOST		SOPSTVENA SREDSTVA	
	realizacija u toku					
4	Izgradnja osnovne škole u naselju Dojeviće	Ujedinjeni Arapski Emirati	241.177.247	1.960.790		
5	Izgradnja dečjeg vrtića u naselju Dojeviće	Ujedinjeni Arapski Emirati	65.247.094	530.464		
6	Izgradnja Dijagnostičkog centra u Novom Pazaru	Ujedinjeni Arapski Emirati	958.276.060	7.790.862		
7	INFRASTRUKTURA				296.799.000	2.473.325
8	ZEMLIŠTE				5.924.000	49.367
	UKUPNO 2015. godina		1.350.632.830	10.980.753	302.723.000	2.522.692

3.7. Usvojeni strateški dokumenti

U proteklom periodu Grad je formulisao i usvojio značajan broj strateških dugoročnih dokumenata kojima su postavljene osnove za planski usmereni razvoj najznačajnijih društvenih oblasti. U nastavku sa navedeni neki od ovih najznačajnijih strateških dokumenata:

1. Program razvoja sporta grada Novog Pazara za period od 2016. do 2018.godine
2. Strategija socijalne zaštite grada Novog Pazara
3. Akcioni plan grada Novog Pazara za period od 2012. do 2016. Godine
4. Strategija komunikacije
5. Lokalni akcioni plan zapošljavanja grada novog pazara za 2015.godinu
6. Lokalni akcioni plan za razvoj omladinskog preduzetništva
7. Strategija za mlade
8. Lokalni akcioni plan za poboljšavanje položaja žena 2012-2015.
9. Akcioni plan za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u gradu Novom Pazaru 2016 -2020
10. Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja izbeglih, interno raseljenih lica i povratnika po sporazumu o readmisiji 2011-2015
11. Strategija i akcioni plan za poboljšavanje položaja romske populacije 2013-2017.
12. Strateški plan održivog razvoja

4. PROCEDURA IZRADE I USVAJANJA PKI

Tokom rada na pripremi plana kapitalnih investicija u Gradu usvojen je Pravilnik sa pratećim dokumentima kojima je zaokružen celoviti pravno-institucionalni okvir za odvijanje ove aktivnosti. Formiranjem i usvajanjem ovog okvira stvoren je sistemski osnov koji će na trajan i održivi način urediti proces planiranja kapitalnih investicija - svakako jedne od aktivnosti lokalne samouprave od koje u najvećoj meri zavisi budući razvoj Grada. Sastavni deo ovog okvira čini Pravilnik za pripremu PKI, Kalendar odvijanja procesa pripreme PKI u Gradu, definisanje ključnih aktera (subjekata) procesa, standardizovani projektni obrazac za prezentovanje kapitalnih projekata, i konačno, kriterijumi za vrednovanje i rangiranje ovih projekata.

4.1. Pravilnik za pripremu PKI u Gradu

Procedura pripreme plana kapitalnih investicija u Novom Pazaru definisana je Pravilnikom za pripremu plana kapitalnih investicija u Gradu koji je usvojen odlukom Gradskog veća od 09. 07. 2015. godine. Prema spomenutoj Odluci kapitalnim investicijama smatraju se:

- Izgradnja nove infrastrukture, opreme i zemljišta koja je povezana sa nabrojanim investicijama, pod uslovima da su finansijski i ekonomski opravdani.
- Rekonstrukcija infrastrukture, objekata i opreme lokalne samouprave.
- Popravka objekata i/ili zamena postojeće infrastrukture, opreme koja se javno koristi, imovine za koju je nadležna lokalna samouprava
- Oprema i vozila za javne funkcije koja su u nadležnosti lokalne samouprave.

Kapitalne investicije, koje pripadaju navedenim kategorijama, u iznosu većem od 50,000 € i čiji je vek trajanja duži od 1 (jedne) godina biće obuhvaćene Planom kapitalnih investicija.

Prema usvojenom Pravilniku kapitalne investicije Opštine će se finansirati sredstvima:

- Lokalnog budžeta
- Sredstava opštinskog javnog komunalnog preduzeća
- Sredstava centralne vlasti
- Komercijalnih kredita
- Namenskih povoljnih kredita
- Donacija
- Javno – privatnog partnerstvo (JPP)

Posebno, jednokratni prihodi, prihodi od prodaje imovine, naknade za uređenje zemljišta, naknada od zakupa zemljišta i budžetski neto operativni višak – koristiće se za finansiranje kapitalnih projekata. Budžetski prihodi će se koristiti za finansiranje kapitalnih projekata koji se mogu realizovati bez dodatnog zaduživanja. Dugoročni krediti će se koristiti za finansiranje projekata koji se mogu finansirati iz budžetskih prihoda, grantova od centralne vlasti i „mekim“ kreditima.

O detaljima procedure pogledati Pravilnik u aneksu ovog dokumenta.

4.2. Kalendar aktivnosti i osnovni koraci u pripremi PKI

Važan deo institucionalnog okira za pripremu opštinskog Plana kapitalnih investicija je Kalendar kojim su definisani pojedinačni koraci, tj. aktivnosti u pripremi PKI, i rokovi za njihovu realizaciju.

U nastavku je prikazan Kalendar najvažnijih aktivnosti pripreme Plana kapitalnih investicija (PKI) u Opštini:

Kalendar aktivnosti pripreme PKI u gradu Novi Pazar

ROKOVI	KORAK	AKTIVNOST
Januar 1 – Februar 1	1	<ul style="list-style-type: none"> – Usvajanje odluke o postavljanju Radne grupe za pripremu PKI – Godišnji sastanak Radne grupe
Februar 1 – Februar 28	2	Formiranje/ažuriranje pravne osnove pripreme PKI Opštine <ul style="list-style-type: none"> • Pravilnik o pripremi PKI Opštine • Godišnji kalendar pripreme PKI • Smernice o zaduživanju • Kriterijumi za vrednovanje projekata • Projektni obrazac • Zbirna lista projekata
Mart 1 – Mart 31	3	Radna grupa za PKI priprema pregled/inventar osnovnih sredstava Opštine
	4	Radna grupa priprema pregled već odobrenih projekata čija je implementacija u toku
Mart 1 – Mart 31	5	Radna grupa priprema analizu stanja finansija u Gradu
	6	Budžetski korisnici i ostali učesnici u procesu pripremaju i podnose zahteve za kapitalne projekte
April 1 – April 15	7	Radna grupa pregleda i rangira podnete zahteve/projekte
April 15 – Maj 1	8	Radna grupa priprema 5-godišnji plan implementacije projekata i plan finansiranja na osnovu prethodne finansijske analize
Maj 1 – Maj 20	9	Radna grupa prezentuje KPI rukovodstvu Opštine u skladu sa definisanom procedurom
		Nadležni (Predsednik, Opštinsko veće, Opštinski organi) razmatraju PKI
		Radna grupa organizuje javne rasprave i druge oblike učešća građana
		Opštinska skupština usvaja PKI
Septembar 20 - Oktobar 15	10	Odeljenje za budžet i finansije za finansije razmatra predloženi PKI i na osnovu toga daje predlog za godišnji budžet
		Projekti koji su planom predviđeni da se realizuju u narednoj godini, ulaze u budžet
Oktobar 1 – Oktobar 15		Informisanje građana kapitalnom budžetu za narednih 5 godina
Novembar 15		Sastanak budžetskih korisnika i priprema za implementaciju godišnjih aktivnosti u realizaciju PKI za tekuću godinu
Sledeća fiskalna god.		Početak fiskalne godine; praćenje novih i tekućih projekata; Ažuriranje PKI

4.3. Subjekti zaduženi za izradu PKI

Gore spomenutim Pravilnikom za pripremu plana kapitalnih investicija u Gradu, određeni su subjekti koji su zaduženi za realizaciju opisanih aktivnosti. Kao ključni subjekt ovog procesa određena je posebna Radna grupa za kapitalno investiciono planiranje.

U procesu izrade plana kapitalnih investicija prezentovanog u ovom dokumentu, u Gradu odlukom Gradonačelnika formirana je posebna Radna grupa od deset članova uključujući Koordinatora. Ključnu ulogu u funkcionisanju ove Radne grupe ima njen koordinator čiji je zadatak bio ne samo da koordinira rad same grupe, nego i svih učesnika u višemesečnom procesu pripreme plana kapitalnih investicija u kome su učestvovali brojni subjekti u okviru lokalne samouprave.

U ovom radu učestvovali su predstavnici svih delova Uprave: Odeljenje za imovinsko pravne, komunalno stambene, urbanističke poslove i poslove inspekcije; Odeljenje za finansije i budžet; Odeljenje za privredu i lokalni ekonomski razvoj; Odeljenje za poslove uprave, organa opštine i društvene delatnosti, kao i opštinska javna preduzeća. Posebno značajnu ulogu je imala JP Direkcija za izgradnju grada Novog Pazara.

4.4. Projektni obrazac

Važan tehnički deo spomenutog okvira za pripremu PKI čini i poseban Projektni obrazac koji je Radna grupa pripremila da bi se obezbedilo da učesnici u procesu, budžetski korisnici i drugi akteri, mogu da na ujednačeni, standardizovani način prezentuju predloge svojih kapitalnih projekata. Na taj način se obezbeđuje da svi projektni predlozi mogu da se međusobno upoređuju i ocenjuju primenom jedinstvenih kriterijuma i metoda.

Projektni obrazac je formulisan tako da obezbedi najznačajnije podatke vezane za konkretne projekte i da omogućiti donosiocima odluka da u potpunosti sagledaju njihove karakteristike i značaj za lokalnu samoupravu. U tom smislu ovaj obrazac sadrži sledeće informacije:

- opšte podatke o projektu počevši od naziva i šifre projekta, oblasti na koju se odnosi, njegovih ciljeva, osoba koje su odgovorne za njegovu realizaciju, dinamika realizacije, izvor informacija iz koje je proistekao prvobitni predlog, do njegovog kratkog opisa.
- Sledeća grupa podataka koje Obrazac pruža se odnose na finansijske elemente, i to, s jedne strane, na ukupnu vrednost i strukturu troškova, i s druge strane, na moguće/planirane izvore finansiranja.
- Važna informacija koju Obrazac treba da obezbedi odnosi se na status projekta, tj. stepen njegove pripremljenosti i spremnosti da se pristupi njegovoj implementaciji.
- Konačno, u Obrascu se posebno insistira na proceni efekata projekta na lokalnu samoupravu ina građane koji žive u njoj. Ova procena pri tome u potpunosti korespondira kriterijumima za ocenu projekata, čime se evaluatorima, kao i ostalim učesnicima procesa, olakšava da sagledaju i upoređuju različite projekte posmatrano po pojedinim kriterijumima. U pitanju je pet specifičnih kriterijuma: stepen pripremljenosti, tj. spremnosti projekta za realizaciju, njegov finansijski i ekonomski uticaj, doprinos nivou usluga u Opštini i konačno, uticaj na životnu sredinu. Kao dopuna i specifični korektivni faktor u model su uključeni različiti rizici sa kojima bi projekat mogao da se suoči u procesu implementacije.

Opisani Projektni obrazac se nalazi u Aneksu ovog dokumenta.

4.5. Kriterijumi i model za rangiranje i selekciju kapitalnih projekata

Radna grupa za pripremu plana kapitalnih investicija je, koristeći domaća i međunarodna iskustva i uz podršku programa Evropski Progres razvila je i usvojila poseban Model za ocenu predloženih kapitalnih projekata. Model se sastoji od više kriterijuma na osnovu kojih se svaki pojedinačni kapitalni projekat ocenjuje u zavisnosti od njihovog relativnog značaja za Grad. Ocenjivanje kapitalnih projekata podrazumeva da im evaluatori (u ovom slučaju Gradska radna grupa) dodeljuje određeni broj bodova po osnovu vrednosti kriterijuma, koji se zatim koriguje primenom kriterija rizika. Po okončanju ovog procesa, na osnovu ukupnog broja dobijenih bodova, vrši se rangiranje projekata tako da projekti sa najvišom ocenom dobijaju najviši nivo prioriteta u realizaciji.

U nastavku su navedeni kriterijumi za ocenjivanje kapitalnih projekata koje je Gradska radna grupa usvojila. U pitanju je pet sledećih grupa kriterijuma:

1. Status projekta
 - 1.1. Usklađenost sa strategijom Opštine
 - 1.2. Opštost (da li služi delu ili celini zajednice)
 - 1.3. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju
2. Finansijski uticaj
 - 2.1. Učešća donacija, namenskih transfera iz Republike, privatnog kapitala, povoljnih kredita, sopstvenih sredstava budžetskih korisnika
 - 2.2. Uticaj na povećanje prihodne / smanjenje rashodne strane budžeta
 - 2.3. Isplativost ulaganja (sposobnost vraćanja uložених sredstava; stopa prinosa; period povraćaja)
3. Uticaj na ekonomski razvoj
 - 3.1. Uticaj na razvoj lokalne privrede
 - 3.2. Uticaj na ruralni razvoj i turizam
 - 3.3. Uticaj na razvoj infrastrukture
4. Doprinos kvalitetu života građana / Nivo usluga
 - 4.1. Razvoj ljudskih resursa i tržišta rada
 - 4.2. Unapređuje stimulativi ambijent za razvoj
 - 4.3. Doprinosi razvijenoj, modernoj i efikasnoj lokalnoj samoupravi
5. Uticaj na životnu sredinu
 - 5.1. Znatno unapređuje životnu sredinu
 - 5.2. Unapređuje životnu sredinu
 - 5.3. Neutralan je u odnosu na životnu sredinu
6. Rizici
 - 6.1. Politički rizici
 - 6.2. Tehničko rizici

6.3. Finansijski rizici

Kao dopuna navedenim kriterijumima, uključen je i kriterijum rizika, koji ima za cilj da dobijene ocene kapitalnih projekata koriguje za potencijalne rizike kojima konkretni projekat može da bude izložen. U razmatranje se uzimaju politički, tehničko i finansijski rizici.

5. PRIKAZ KAPITALNIH PROJEKATA

U nastavku su prikazane liste kapitalnih projekata Opštine. Prva navedena lista je osnovna i ona sadrži pregled svih kapitalnih projekata koji su u aktuelnom ciklusu pripreme PKI uzeti u razmatranje. Pregled sadrži projekte kojima su dodeljeni bodova u procesu ocenjivanja; u pitanju je dakle, lista ocenjenih i rangiranih kapitalnih projekata.

Nakon ove liste priložene su i posebne liste: lista kapitalnih projekata po oblastima, po izvorima finansiranja i po stepenu pripremljenosti.

5.1. Zbirna lista rangiranih kapitalnih projekata

U Tabeli 5.1. prikazan je zbirni pregled kapitalnih projekata sa najznačajnijim karakteristikama uključujući njihovu vrednost izraženo u dinarima u evrima, status pripremljenosti dokumentacije, tj. stepen zrelosti projekata za implementaciju, kao i broj bodova koje im je Radna grupa dodelila i time odredila stepen njihove prioritetnosti.

Tabela 5.1: Zbirna lista projekata grada Novi Pazar

RB	Sektor	Naziv projekta	Šifra projekta	Status projekta	Vrsta projekta	Vrednost (€)	Vrednost (RSD)	Broj Poena
1		IZGRADNJA JAVNIH GARAŽA		<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>		6.500.000	780.000.000	465
2		Razvoj turističke zone Golija-izgradnja puta, elektrosnabdevanje, VIK (regionalni projekti sa Sjenicom i Raškom)				850.000	103.700.000	454
3		UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U NOVOM PAZARU, FAZA 1 - POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA		<i>Idejni projekat Procena uticaja projekta na životnu sredinu</i>		23.059.000	2.767.080.000	440
4		Izgradnja Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom grada Novog Pazara		Idejna razrada		1.500.000	180.000.000	439
5		Regionalna deponija za Rašku, Novi Pazar i Tutin				19.000.000	2.318.000.000	439
6		Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Sjenica		Projekat za izvođenje		25.300.000	3.036.000.000	434
7		Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Tutin		Projekat za izvođenje		13.200.000	1.584.000.000	430
8		IZGRADNJA DALEKOVODA 2 x 110KV"KRALJEVO-3-NOVI PAZAR-1"		<i>Idejni projekat</i>		10.167.000	1.220.000.000	418
9		Završetak radova na izgradnji Južne obilaznice oko Novog Pazara		Projekat za izvođenje		2.230.000	267.600.000	410

10		OSNIVANJE BIZNIS INKUBATORA		<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>		217.800	26.136.000	407
11		NABAVKA MEHANIZACIJE ZA JAVNA PREDUZEĆA (DIREKCIJA, VODOVOD, ČISTOĆA)				1.500.000	18.000.000	402
12		Dogradnja jednog transformatora snage 31,5 MVA sa pratećom opremom kao uslov za funkcionisanje dalekovoda 110 KV Konarevo-Raška-Noví Pazar i trafostanice 110/ KV u Muru				1.017.000	122.000.000	470
13		Izgradnja zatvorene tržnice na prostoru zelene pijace		<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>		15.000.000	1.800.000.000	394
14		Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru		Projekat za izvođenje		100.000	12.000.000	391
15		TRŽNI CENTAR NA ROBNOJ PIJACI		<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>		11.000.000	1.320.000.000	388
16		Sanacija deponije Golo brdo				492.000.000	4.032.786	380
17		Revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj		<i>Idejni projekat</i>		1.000.000	120.000.000	379
18		Ukorićenje rečnih korita		Projekat izvedenog objekta		2.500.000	300.000.000	377
19		Izgradnja gradske toplane na biomasu		IPA Aplikacija		3.750.000	450.000.000	375
20		Trafostanica TS 110/x KV „Novi Pazar-3“ na lokaciji u naselju Mur		<i>Idejni projekat</i>		2.643.000	317.200.000	373

21	IZGRADNJA POSTROJENJA ZA PRIPREMU VODE NA FILTERSKOM POSTROJENJU ZA PIĆE, FAZA II REKONSTRUKCIJA STAROG POSTROJENJA SA TALOŽNIKOM		Projekat za izvođenje		2.300.000	276.000.000	372
22	Rekonstrukcija javne rasvete sa zamenom energetski efikasnim svetiljkama (LED)		<i>Idejni projekat</i>		2.551.330	306.159.600	362
23	Unapređenje energetske efikasnosti javnih ustanova (sanacija ravnih krovova, solarni paneli, zamenastolarije, toplotne pumpe, tople fasade, zamenakotlova na bio masu				445.000	53.400.000	350
24	Antierozivne brane - protiv poplavne brane na slivu reke Raške		Projekat za izvođenje		420.000	50.400.000	333
25	Sanacija deponije Batnjik				4.032.786	492.000.000	317
26	Centar za socijalni rad i socijalno stanovanje				1.557.377	190.000,000	297
27	Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona		Projekat za izvođenje		792.000	95.000.000	294
28	REVITALIZACIJA DOVODNOG TUNELA ZA HIDROELEKTRANU RAS NA PAZARIŠTU SA IZGRADNJOM ZAobilaznog CEVOVODA OD IZVORIŠTA REKE RAŠKE DO IZVORIŠTA VODOZAHVATA		<i>Idejni projekat</i>		1.773.000	212.760.000	291
29	Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i usisno-potisni cevovod, "Paričko brdo"				22.275	2.673.000	271

30		Rekonstrukcija mosta u centru grada		Projekat za izvođenje		145.800	17.500.000	255
31		IZGRADNJA TRAFOSTANICE GERONTOLOŠKI CENTAR		Projekat izvedenog objekta		75.800	9.093.180	235
32		Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m2		Projekat izvedenog objekta		638.500	76.645.520	229
33		Izgradnja dve gasalhane i jedne kapele		<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>		240.000	28.800.000	225
34		OPREMA ZA PROIZVODNJU TEČNOG HLORA RAZGRADNJOM SOLI		Izgrađen prostor na filterskom postrojenju		250.000	30.000.000	218
35		Škola-urađen glavni projekat u Pro programu-Erozija		Urađen glavni projekat		3.082.578	357.579.050	
36		Vrtić-urađen glavni projekat u Pro programu-Erozija		Urađen glavni projekat		725.030	84.103.404	
37		Izgradnja Industriske zone na području grada Novog Pazara						
38		Otkup parcela za nova groblja						

5.2. Pregled kapitalnih projekata po oblastima investiranja

Kapitalni projekti Grada obuhvaćeni ovim dokumentom se pretežno odnose na izgradnju infrastrukturnih objekata (18 projekata) i to na izgradnju i rekonstrukciju puteva; zatim na izgradnju lokalnih vodovoda i kanalizacije. Za njim slede ulaganje namenjena podsticanju privrednog razvoja (5), a za njima slede projekte zaštite životne sredine, zdravstvo i socijalna zaštite.

Tabela: 5.2: Projekti po oblastima investiranja

No	PROJEKTI
Razvoj zajednice (infrastrukturni projekti)	
1.	Rekonstrukcija javne rasvete sa zamenom energetski efikasnim svetiljkama (LED)
2.	Izgradnja gradske toplane na biomasu
3.	Rekonstrukcija mosta u centru grada
4.	Izgradnja dalekovoda 2 x 110kv"Kraljevo-3-Novi Pazar-1"
5.	Dogradnja jednog transformatora snage 31,5 MVA sa pratećom opremom kao uslov za funkcionisanje dalekovoda 110 KV Konarevo-Raška-Novi Pazar i trafostanice 110/ KV u Muru u cilju poboljšanje napajanja konzuma grada Novog Pazara sa okolinom
6.	Izgradnja trafostanice gerontološki centar
7.	Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i usisno-potisni cevovod,"Paričko brdo"
8.	Nabavka mehanizacije za javna preduzeća (direkcija, vodovod, čistoća)
9.	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Sjenica
10.	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Tutin
11.	Ukorićenje rečnih korita
12.	Revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj
13.	Brane na eroziji- protiv poplavne brane na slivu reke Raške
14.	Završetak radova na izgradnji Južne obilaznice oko Novog Pazara
15.	Revitalizacija dovodnog tunela za hidroelektranu ras na pazarištu sa izgradnjom zaobilaznog cevovoda od izvorišta reke raške do izvorišta vodozahvata
16.	Izgradnja javnih garaža
17.	Unapređenje energetske efikasnosti javnih ustanova (sanacija ravnih krovova, solarni paneli, zamenastolarije, toplotne pumpe, tople fasade, zamenakotlova na bio masu
Privreda	
1.	Osnivanje biznis inkubatora
2.	Izgradnja Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom grada Novog Pazara
3.	Tržni centar na robnoj pijaci
4.	Izgradnja zatvorene tržnice na prostoru zelene pijace
5.	Oprema za proizvodnju tečnog hlora razgradnjom soli
Turizam i sport	
1.	Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona
Zaštita životne sredine	
1.	Izgradnja postrojenja za pripremu vode na filterskom postrojenju za piće, faza II; Rekonstrukcija starog postrojenja sa taložnikom
2.	Upravljanje otpadnim vodama u Novom Pazaru, faza 1

No	PROJEKTI
Zdravstvo	
1.	Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru
Socijalna zastita	
1.	Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m2
2.	Izgradnja dve gasalhane i jedne kapele

Detaljni pregled projekata po oblastima investiranja prikazan je u Tabeli 5.2.

5.3. Pregled kapitalnih pojekata po izvorima finansiranja

Najveći broj projekata će se finansirati iz lokalnog budžeta, dok će se jedan manji broj (navedena četiri projekta u tabeli 5.3.) finansirati iz eksternih izvora.

Tabela: 5.3: Projekti koji će se pretežno finansirati iz eksternih izvora finansiranja

No	PROJEKTI
1.	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Sjenica
2.	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Tutin
3.	IZGRADNJA DALEKOVODA 2 x 110KV"KRALJEVO-3-NOVI PAZAR-1"
4.	Završetak radova na izgradnji Južne obilaznice oko Novog Pazara
5.	Dogradnja jednog transformatora snage 31,5 MVA sa pratećom opremom kao uslov za funkcionisanje dalekovoda 110 KV Konarevo-Raška-Novi Pazar i trafostanice 110/ KV u Muru
6.	Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru
7.	Ukorićenje rečnih korita
8.	Trafostanica TS 110/x KV „Novi Pazar-3“ na lokaciji u naselju Mur
9.	Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona
10.	REVITALIZACIJA DOVODNOG TUNELA ZA HIDROELEKTRANU RAS NA PAZARIŠTU SA IZGRADNjom ZA OBILAZNOG CEVOVODA OD IZVORIŠTA REKE RAŠKE DO IZVORIŠTA VODOZAHVATA
11.	IZGRADNJA TRAFOSTANICE GERONTOLOŠKI CENTAR
12.	Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m2
13.	Razvoj turističke zone Golija-izgradnja puta, elektro-sabdevanje, VIK (regionalni projekti sa Sjenicom i Raškom)
14.	UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA U NOVOM PAZARU, FAZA 1 - POSTROJENJE ZA PRERADU OTPADNIH VODA
15.	Regionalna deponija za Rašku, Novi Pazar i Tutin
16.	Izgradnja zatvorene tržnice na prostoru zelene pijace
17.	TRŽNI CENTAR NA ROBNOJ PIJACI

Iz eksternih izvora će se finansirati projekti koji imaju širi, regionalni karakter i koji uz to prevazilaze finansijske kapacitete lokalnog budžeta.

5.4. Pregled kapitalnih pojekata po stepenu pripremljenosti

U Tabeli 5.5. navedeni su projekti koji su u potpunosti pripremljeni za realizaciju.

Tabela: 5.4: Projekti spremni za realizaciju

No	PROJEKTI
1.	Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru
2.	Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona
3.	Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m2
4.	Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i usisno-potisni cevovod, "Paričko brdo"

5.	OSNIVANJE BIZNIS INKUBATORA
6.	Ukorićenje rečnih korita
7.	Revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj
8.	Izgradnja Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom grada Novog Pazara
9.	Sanacija deponije Golo brdo- (prpremljeni dokumenti)

Ostali projekti navedeni u zbirnoj listi zahtevaju manje ili veće dodatne pripreme da bi ušli u proces realizacije.

5.5. Prikaz pojedinačnih kapitalnih projekata

U nastavku su prikazani pojedinačni projektni obrasci za sve pojedinačne kapitalne projekte koji su se našli na Zbirnoj listi.

PROJEKAT 1: Izgradnja javnih garaža

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar											
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar											
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar											
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar											
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:	Izgradnja javnih garaža											
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa -Parking iza Lučne zgrade, na platou pored hotela "Vrbak", podzemni deo zgrade "Zatvorene tržnice" i sastavni deo tržnice nna zelesenoj pijaci. -Parkiranje na trotoarima, inprovizovanim parkiralištima											
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda											
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu											
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani											
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2020											
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:												
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	NE											
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:												
11. Cilj projekta	Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa.											
12. Stepem završenosti projekta (u %):	0%											
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)				Realizovano (u RSD)					
VREDNOST PROJEKTA			780.000.000				6.500.000					
Početak realizacije			2016									
Završetak realizacije			2020									
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												
Zemljište												

Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	ne									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>	ne									

<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	da		
<i>Lokacijski uslovi</i>	da		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 2: Razvoj turističke zone Golija-izgradnja puta, elektroabdevanje, VIK (regionalni projekti sa Sjenicom i Raškom)

GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR	
INICIJATOR PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Razvoj turističke zone Golija-izgradnja puta, elektroabdevanje, VIK (regionalni projekti sa Sjenicom i Raškom)	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Regionalnog razvoja u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih razlika, kako unutar same oblasti, tako i između nje i drugih regiona u Srbiji i stvaranju okruženja povoljnog za život, rad i poslovanje. Neorganizovanim i pojedinačnim aktivnostima samostalnih ugostiteljskih radnji i malih ugostiteljskih preduzeća.	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2017-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
11. Cilj projekta	Regionalni razvoj u svrhu smanjenja ekonomskih i socijalnih razlika, kako unutar same oblasti, tako i između nje i drugih regiona u Srbiji i stvaranju okruženja povoljnog za život, rad i poslovanje.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		

III. FINANSIJE PROJEKTA		Očekivano (u RSD)					Realizovano (u EUR)				
VREDNOST PROJEKTA		103.700.000					850.000				
Početak realizacije											
Završetak realizacije											
Procenjeni godišnji troškovi održavanja											
STRUKTURA TROŠKOVA		Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija											
Zemljište											
Izgradnja											
Oprema i opremanje											
Ostalo											
Ukupni troškovi											
FINANSIRANJE		Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet											
Sopstveni prihodi											
Kapitalni transfer											
Kapitalna donacija											
Kredit											
Obveznica											
Ukupno											
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA											
FINANSIJSKI											
Povećanje budžetskih prihoda											
Smanjenje budžetskih rashoda											
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)											
EKONOMSKI											
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)						Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa					
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)						Očekivano			Realizovano		
						Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA											
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta						da					
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta						da					
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju						da					
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU											
OCENA RIZIKA						Politički		Tehnički		Finansijski	
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)											
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA											
Tip dokumenta					Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar		
Prethodna Studija opravdanosti											

Studija opravdanosti po srpskim propisima			
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi			
Procena uticaja projekta na životnu sredinu			
IPA Aplikacija			
Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 3: Upravljanje otpadnim vodama u novom pazaru, faza I

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA	
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar
KORISNIK PROJEKTA:	JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
I. OPIS PROJEKTA	
1. Naziv projekta:	Upravljanje otpadnim vodama u novom pazaru, faza I
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):	
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	<p>Prva faza sistema upravljanja otpadnim vodama u Novom Pazaru obuhvata</p> <p>1. Rehabilitaciju i proširenje sistema za sakupljanje otpadnih voda, i</p> <p>2. izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta oko 90.000 ekvivalentnih stanovnika uključujući pogon za preradu mulja za grad Novi Pazar</p> <p>Prva faza sistema upravljanja otpadnim vodama u Novom Pazaru obuhvata</p> <p>1. Rehabilitaciju i proširenje sistema za sakupljanje otpadnih voda, i</p> <p>2. izgradnju novog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kapaciteta oko 90.000 ekvivalentnih stanovnika uključujući pogon za preradu mulja za grad Novi Pazar.</p> <p>Sam projekat ima sledeće konkretne ciljeve:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da obezbedi skupljanje i prečišćavanje otpadnih voda za gradsku oblast opštine Novi Pazar;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da unapredi kvalitet vode u reci Raški i indirektno u reci Ibar.,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da unapredi operativnu efikasnost JKP i opštine u gradu Novom Pazaru i u jedanaest okolnih naselja,</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Da se usaglasi sa odgovarajućim nacionalnim zakonima i zakonima EU koji se odnose na pitanja javnih komunalnih preduzeća, javnog zdravlja i zaštite životne sredine.</p>
4. Koristi od projekta će imati:	<p>a) <u>svi građani</u></p> <p>b) <u>pojedinne grupacije</u></p> <p>c) <u>javni sektor</u></p> <p>d) <u>privreda</u></p>
5. Uticao projekta na:	<p>a) jednu MZ</p> <p>b) više MZ</p> <p>c) <u>čitavu opštinu</u></p>
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	<p>a) indirektno povezani</p> <p>b) direktno povezani</p> <p>c) <u>direktno jako povezani, fazno izvođenje kolektora, izgradnja sekundarne I tercijalne kanalizacione mreže.</u></p>
7. Vremenski okvir projekta:	3 godine

<p>8. Pravni osnov za realizaciju projekta:</p>	<p>Sledeći zakoni Republike Srbije su relevantni za realizaciju ove studije izvodljivosti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zakon o komunalnim delatnostima (Službeni glasnik RS br88/2011); 2. Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja (Službeni glasnik Republike Srbije br.135/04 i 25/2015); 3. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije (Službeni glasnik RS br.53/95, br..3/96 – ispravka br.54/96, br.32/97 i br.101/05); 4. Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa(Službeni glasnik RS br119/2012,116/2013,44/2014); 5. Zakon o finansiranju lokalne samouprave (Službeni glasnik RS br.47/2011,93/2012,99/2013,125/2014); 10. Zakon o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br.72/09,br.81/09 i br.64/10): 11. Zakon o budžetskom sistemu (Službeni glasnik RS br.54/09 i br..73/10, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108,2013,14 2,2014i ...68/2015); 12. Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu (Službeni glasnik RS br.135/04 i br.36/2009); <p>Osim toga, Srbija kao zemlja koja teži da postane član Evropske unije, mora da uskladi svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovinama Evropske unije. U pogledu mogućeg pristupanja EU, sledeće direktive EU su takođe uzete u obzir:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktiva Saveta br..76/464/EEZ do 04.05.1976 “o zagađivanju uzrokovanom određenim opasnim supstancama koje se ispuštaju u akvatičnu sredinu Zajednice ”; 2. Direktiva Saveta br.80/68/EEZ od 17.12.1979 “o zaštiti podzemnih voda od zagađivanja izazvanog određenim opasnim supstancama”; 3. Direktiva Saveta br.91/271/EEZ od 21.05.1991 “o prečišćavanju urbanih otpadnih voda”; 4. Direktiva Saveta br.91/676/EEZ od 12.12.1991 “o zaštiti voda od zagađenja nitratima iz poljoprivrednih aktivnosti”; 5. Direktiva br..2000/60/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 23.10.2000 “Uspostavljanje okvira delovanja Zajednice u oblasti politike voda”, poznata i kao “Okvirna direktiva o vodama Odluka br 2455/2001/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 20.11.2001 “Ustanovljavanje spiska prioriternih supstanci u oblasti politike voda i dopuna/izmena direktive br.2000/60/EZ”;
--	--

	<p>7. Direktiva br.2006/11/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 15.02.2006 “ o zagađenju određenim opasnim supstancama ispuštenim u akvatičku sredinu Zajednice”;</p> <p>8. Direktiva 2006/118/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 12.12.2006 “o zaštiti podzemnih voda od zagađenja i propadanja”;</p> <p>9. Direktiva Saveta 93/38/EEZ: “o harmonizaciji procedura javnih nabavki za naručioce koji posluju u sektorima vodoprivrede i energetike”.</p> <p>10. Direktiva Saveta 96/61 dopunjena direktivama 2003/35/EZ i 2003/87/EZ i Uredbama 1882/2003/EZ i 166/2006/EZ: “o integrisanoj kontroli i sprečavanju zagađenja životne sredine (IPPC)”;</p> <p>11. Direktiva EK 2000/52/EZ: “o transparentnosti finansijskih veza država članica sa javnim preduzećima”;</p>	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	<p>Studija izvodljivosti i kasnija realizacija projekta je u skladu sa sledećim nacionalnim ciljevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Principi održivog razvoja, Agenda 21, • Milenijumski razvojni ciljevi, MDG, • Nacionalna strategija o životnoj sredini, NES, • Evropska integracija i pravne tekovine EU. <p>Projekat je u skladu sa lokalnim strateškim dokumentima: Akcioni plan održivog razvoja grada Novog Pazara 2012-2016</p>	
11. Cilj projekta	<p>Ukupan cilj ovog projekta je da se unapredi kvalitet vode reke Raške, da se unaprede uslovi života ljudi u Novom Pazaru i da se smanji rizik po zdravlje</p>	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	0%	
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u EUR)	Realizovano (u EUR)
VREDNOST	23.059.000 EUR	-

PROJEKTA										
Početak realizacije	nepoznat									
Završetak realizacije	nepoznat									
Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima EUR)					Realizovano (u milionima EUR)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište	0,200									
Izgradnja		12,240								
Oprema i opremanje			5,645							
Ostalo			4,974							
Ukupni troškovi	0,200	12,240	10,619							
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima EUR)					Realizovano (u milionima EUR)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet	1,076	1,076	1,076							
Vlada Republike Srbije	1,399	1,399	1,400							
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija	5,211	5,211	5,211							
Kredit										
Obveznica										
Ukupno	7,686	7,686	7,687							
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)			<p>Finansijska neto sadašnja vrednost i finansijska interna stopa povraćaja na uloženo (FRR/C, FNPV/C) su negativne pre pomoći EU (-5,4%, -14,9 miliona €), što odražava potrebu za eksternom finansijskom podrškom ovom projektu.</p> <p>FNPV/K, koja odražava neto sadašnju vrednost toka gotovine na osnovu sopstvenog (nacionalnog) uloženog kapitala, je negativna, a odgovarajuća finansijska stopa povraćaja FRR/K je ispod diskontne stope. Ovo znači da projekat neće stvoriti višak (profit) od ulaganja i granta dobijenog od EU i centralne vlade. Niska finansijska profitabilnost u poređenju sa komercijalnim projektima može se objasniti činjenicom da značajan deo nove infrastrukture koja je planirana projektom ima uglavnom za cilj da unapredi usluge i standarde kvaliteta životne sredine, koji imaju samo slabiji uticaj na prihode. Uzevši u obzir rezultate ekonomske analize (videti dole), finansijska profitabilnost projekta može se opravdati ekonomskim i ekološkim koristima od projekta koje su same po sebi pozitivne.</p>							
EKONOMSKI										
Uticaj na lokalni ekonomski razvoj (opisati)			Rezultati ekonomske CBA analize							

	Korist: Priključak na kanalizacionu mrežu 1.835.246 EUR Društvena korist 321.249 EUR Ekološka korist 48.644.348 EUR					
Uticaj na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano		
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA						
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta						
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta						
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju						
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU	Projekat je od izuzetnog značaja za zaštitu životne sredinu jer će doprineti smanjenju ispuštanja neprečišćenih komunalnih otpadnih voda u reku Rašku i dalje u reku Ibar.					
OCENA RIZIKA¹ Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski	
	8-10		1-5		1-3	
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA						
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar	
Prethodna Studija opravdanosti						
Studija opravdanosti po srpskim propisima						
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	završeno		Mart, 2011			
Procena uticaja projekta na životnu sredinu						
IPA Aplikacija						
Ostalo (specificirati):	Projekat je u SLAP bazi, oblast otpadne vode, redni broj 2					
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA						
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar	
Deo projekta:						
<i>Generalni projekat</i>	završeno		Oktobar, 2009			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>						
<i>Lokacijski uslovi</i>						
<i>Idejni projekat</i>	završeno		Mart, 2010			

¹ Анализа ризика, студија оправданости

Projekat za građevinsku dozvolu			
Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)			
Tenderska dokumentacija			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	U toku je izrada Plana detaljne regulacije za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda		
Vlasništvo nad zemljištem:	Ne		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
Prema studiji opravdanosti tabela 19, finansijaska održivost projekta u milionima RSD, pokazuje da će ukupni prilivi do 2040 godine biti 4.173,098, dok će planirani odliv iznositi 3.470,954. Višak u kasnijim godinama neophodan je da se koristi za Fazu 2 i Fazu 3 projekta, koje su potrebne gradu.			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

Napomena: Podaci su iz Studije opravdanosti, mart 2011 (Delegacija Evropske unije, MISP program).

PROJEKAT 4: Izgradnja Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom grada Novog Pazara

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izgradnja Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom grada Novog Pazara	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Izgradnjom Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom,dobija se brži transport robe i putnika,skraćeno vreme carinjenja robe,brži protok robe i novca. -carinjenje roba široke potrošnje u drugim carinskim ispostavama(Nišu,Subotici,Beogradu,Šidu)	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2017-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Oluka vlade R.srbije	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Ne postoji zakonska obaveznost	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara,Regionalni,Republički	
11. Cilj projekta	Izgradnjom slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom,dobija se brži transport robe i putnika,skraćeno vreme carinjenja robe,brži protok robe i novca, nova radna mesta i sticanje novih znanja.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	180.000.000	1.500.000 EUR
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticaj na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Uslovi za privlačenje stranih i domaćih investitora									
Uticaj na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	Da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	Ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	Ne									
IPA Aplikacija	Ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	Idejna razrada		
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	drugi		
Razlog za navedeni prioritet	Izgradnjom Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom, dobija se brži transport robe i putnika, skraćeno vreme carinjenja robe, brži protok robe i novca.		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 5: Regionalna deponija za Rašku, Novi Pazar i Tutin

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR	
INICIJATOR PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
X. OPIS PROJEKTA		
13. Naziv projekta:	Regionalna deponija za Rašku, Novi Pazar i Tutin	
14. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
15. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	uvođenje integralnog sistema za regionalno upravljanje otpadom, koji je u skladu sa važećim propisima, zakonima i standardima u oblasti zaštite životne sredine, kako u Srbiji tako i u Evropskoj uniji. Odlaganje otpada na deponiji Golo brdo	
16. Koristi od projekta će imati:	e) svi građani f) pojedine grupacije g) javni sektor h) privreda	
17. Uticaj projekta na:	d) jednu MZ e) više MZ f) čitavu opštinu	
18. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	d) indirektno povezani e) direktno povezani f) direktno jako povezani	
19. Vremenski okvir projekta:	2017-2020	
20. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
21. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji, Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016), čla 96 i član 97	
22. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
23. Cilj projekta	Cilj projekta je uvođenje integralnog sistema za regionalno upravljanje otpadom, koji je u skladu sa važećim propisima, zakonima i standardima u oblasti zaštite životne sredine, kako u Srbiji tako i u Evropskoj uniji.	
24. Stepen završenosti projekta (u %):		
XI. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XII. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	2.318.000.000	19.000.000 EUR
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi		

održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XIII. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
XIV. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku /završeno)		Datum završetka			Komentar				
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	da									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija										

Ostalo (specificirati):			
XV. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
XVI. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
XVII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
VIII. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 6: Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Sjenica

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Sjenica	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, prži transport robe i putnika, skraćeno vreme putovanja do Sjenice i prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori -transport robe i putnika kroz centar grada Novog Pazara	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2017-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka vlade R.Srbije	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji (proveriti dali postoji)	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara, Regionalni, Republički jer je to magistralni put	
11. Cilj projekta	-Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, prži transport robe i putnika, skraćeno vreme putovanja do Sjenice i prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori	
12. Stepem završenosti projekta (u %):	Oko 10%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	3.036.000.000	25.300.000
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Razvoj svih grana privrede, poljoprivrede, turizma									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Da									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>	završeno		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>	završeno		
<i>Idejni projekat</i>	završeno		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>	završeno		
Projekat za izvođenje	završeno		
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	PGR, Rešenja o eksproprijaciji zemljišta		
Vlasništvo nad zemljištem:	R.Srbija, JP Putevi Srbije		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Završetak započetog projekta		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 7: Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Tutin

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Završetak radova na izgradnji regionalnog puta Novi Pazar-Tutin	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, prži transport robe i putnika, skraćeno vreme putovanja do Tutina -transport robe i putnika kroz centar grada Novog Pazara	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2017-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka vlade R.Srbije	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji (proveriti dali postoji)	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara, Regionalni, Republički jer je to magistralni put	
11. Cilj projekta	-Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, prži transport robe i putnika, skraćeno vreme putovanja do Tutina	
12. Stepem završenosti projekta (u %):	Oko 10%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	1.584.000.000	13.200.000
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Razvoj svih grana privrede, poljoprivrede, turizma									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Da									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>	završeno		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>	završeno		
<i>Idejni projekat</i>	završeno		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>	završeno		
Projekat za izvođenje	završeno		
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	PGR, Rešenja o eksproprijaciji zemljišta		
Vlasništvo nad zemljištem:	R.Srbija, JP Putevi Srbije		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Završetak započetog projekta		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 8: IZGRADNJA DALEKOVODA 2 x 110KV"KRALJEVO-3-NOVI PAZAR-1"

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	IZGRADNJA DALEKOVODA 2 x 110KV"KRALJEVO-3-NOVI PAZAR-1"	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):	-Energetsko napajanje konzuma Novi Pazar, Tutin, Raška i Kopaonik -Dalekovod 2 x 110KV," Kraljevo-3 - Novi Pazar-1"	
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Rešene energetske potrebe celog konzuma (Novi Pazar, Tutin, Raška i Kopaonik) -Korišćenje jednog dalekovoda 110 KW, Kraljevo – Novi Pazar	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Jedan od prioriteta	
11. Cilj projekta	Poboljšanje energetske efikasnosti	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	U početnoj fazi	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	1.220.000.000	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Stvaranje energetskih uslova za proširenje privrednih kapaciteta									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU	Detaljno obrađen uticaj kroz PP posebne namene koridora dalekovoda									
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar				
Prethodna Studija opravdanosti	Završena									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Završena		2007							
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Nema podataka									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	Urađena procena kroz prostorni plan posebne namene									

	koridora dalekovoda		
IPA Aplikacija			
Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	Neće se raditi		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	U toku izrada		
<i>Lokacijski uslovi</i>	U toku izrada		
<i>Idejni projekat</i>	U toku izrada		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Radiće se naknadno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	Radiće se naknadno		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Radiće se naknadno		
Projekat za izvođenje	Radiće se naknadno		
Projekat izvedenog objekta	Radiće se naknadno		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Apsolutni-prvi prioritet		
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 9: Završetak radova na izgradnji Južne obilaznice oko Novog Pazara

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Završetak radova na izgradnji Južne obilaznice oko Novog Pazara	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, brži transport robe i putnika, kraćeno vreme putovanja do Sjenice, Tutina i prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Transport robe i putnika kroz centar grada Novog Pazara.	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2020.god.	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka vlade Republike SRBIJE	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Proveriti da li postoji.	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara, Regionalni, Republički jer je to magistralni put.	
11. Cilj projekta	Manjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, brži transport robe i putnika, kraćeno vreme putovanja do Sjenice, Tutina i prema Crnoj Gori i Boni i Hercegovini.	
12. Step en završenosti projekta (u %):	Oko 10%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	267.600.000	2.230.000
Početak realizacije	2007	
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja						150.000.000				
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Smanjen saobraćaj kroz centar grada Novog Pazara, brži transport robe i putnika, kraćeno vreme putovanja do Sjenice, Tutina i prema Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano						Realizovano			
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	Da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički			Finansijski				
	1		1			1				
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar				
Prethodna Studija opravdanosti	Da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Da									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	Da									
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKATNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar				
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>	Završeno		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>	Završeno		
<i>Idejni projekat</i>	Završeno		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Završeno		
Projekat za izvođenje	Završeno		
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	PGR, Rešenja o ekproprijaciji zemljišta		
Vlasništvo nad zemljištem:	R.Srbija, JP Putevi Srbije		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Završetak započetog projekta		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 10: Osnivanje biznis inkubatora

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, SEDA I LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Osnivanje biznis inkubatora	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	<p>-Obezbedit će jeftin poslovni prostor za početnike u biznisu koji imaju šansu da se razvijaju.</p> <p>-Pružanje saveta, davanje smernica u poslovanju</p> <p>-Organizovanje dobijanja finansijskih sredstava za poslovanje</p> <p>-omogućit će lakše i brže povezivanje biznisa</p> <p>-zapošljavanje mladih, žena i ranjivih grupa</p> <p>-Do poslovnog prostora dolazi se teško i skup je.</p> <p>-krediti su skupi i sporo se realizuju</p>	
4. Koristi od projekta će imati:	<p>a) svi građani</p> <p>b) pojedine grupacije</p> <p>c) javni sektor</p> <p>d) privreda</p>	
5. Uticao projekta na:	<p>a) jednu MZ</p> <p>b) više MZ</p> <p>c) čitavu opštinu</p>	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	<p>a) indirektno povezani</p> <p>b) direktno povezani</p> <p>c) direktno jako povezani</p>	
7. Vremenski okvir projekta:	18 meseci	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Strategija razvoja, Zakon o ulaganjima	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Ne postoji	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Postoji, Nacionalna strategija, Lokalna strategija	
11. Cilj projekta	Ekonomska sigurnost i stabilnost, privredni rast i brže snalaženje početnika u biznisu MSP-a	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	26.136.000	
Početak realizacije	1. Septembar 2016	

		2015	
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ZAVRŠENA	1. Decembar 2015	
IPA Aplikacija	ZAVRŠENA	1. Februar 2016	
Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	ZAVRŠENA	1. Februar 2016	
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	U TOKU	15. mart 2016	
<i>Lokacijski uslovi</i>	U TOKU	17. mart 2016	
<i>Idejni projekat</i>	U TOKU	15. mart 2016	
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	U TOKU		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	NEMA		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	NEMA		
Projekat za izvođenje	NEMA		
Projekat izvedenog objekta	NEMA		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	DA		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 11: Nabavka mehanizacije za javna preduzeća (direkcija, vodovod, čistoća)

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Nabavka mehanizacije za javna preduzeća (direkcija, vodovod, čistoća)	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Nabavka mehanizacije: JKP „Vodovod i kanalizacija“-(Kamion-kiper, traktor, cisterne za vodu, servisno vozilo –kamionet i servisno vozilo-pik ap) JKP“Čistoća“- (cisterna, smećari, podizači od 5-7m cubni smeća, bager za depobiju i buldozer za deponiju) JP“Direkcija za izgradnju“-(kamion kiper, transportno-kombinovane građevinske mašine, ULTA) Toplana- (građevinska mašina kombinirka, servisno vozilo pik ap i investiciono održavanje)	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Funkcionalna dinamika opreme	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Otpis amortizovane opreme, yamena	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
11. Cilj projekta		
12. Step en završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	18.000.000	1.500.000
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi održavanja	6.000.000	50.000
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticaj na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticaj na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

**PROJEKAT 12: Dogradnja jednog transformatora snage 31,5 MVA sa
pratećom opremom kao uslov za funkcionisanje dalekovoda 110 KV
Konarevo-Raška-Novi Pazar i trafostanice 110/ KV u Muru**

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Dogradnja jednog transformatora snage 31,5 MVA sa pratećom opremom kao uslov za funkcionisanje dalekovoda 110 KV Konarevo-Raška-Novi Pazar i trafostanice 110/ KV u Muru	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):	Poboljšanje energetske stanja konzuma grada Novog Pazara i Tutina	
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Poboljšanje energetske stanja konzuma grada Novog Pazara -Omogućava bolje korišćenje prenosnih kapaciteta dalekovoda 2 x 110 KV -Poboljšava sigurnost i kvalitet u snabdevanju energetskih potrošača - Preko dve trafostanice 10/ x KV, sa TEU transformatora snage 3x31,5 MVA	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	postoji	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	da	
11. Cilj projekta	Poboljšanje energetske napajanja korisnika	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	0	
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)

VREDNOST PROJEKTA	122.000.000									
Početak realizacije	2016									
Završetak realizacije	2020									
Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi	122									
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)										
					Očekivano			Realizovano		
					Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
Smanjenje zagađenosti reke Raške										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)										
					Politički		Tehnički		Finansijski	
					3		4		3	
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Status (nema /u toku / završeno)										
Tip dokumenta										
Datum završetka										
Komentar										
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										

Procena uticaja projekta na životnu sredinu			
IPA Aplikacija			
Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	Nema		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Nema		
<i>Projekat za izvođenje</i>	Nema		
<i>Projekat izvedenog objekta</i>	Nema		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	EPS		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Apsolutni prioritet nad svim kapitalnim projektima		
Razlog za navedeni prioritet	Potrebe za sigurnim i kvalitetnim napajanjem energetskih potrošača		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 13: Izgradnja zatvorene tržnice na prostoru zelene pijace

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:					Novi Pazar							
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:					Grad Novi Pazar							
INICIJATOR PROJEKTA:					LER							
KORISNIK PROJEKTA:					Grad Novi Pazar, R.Srbija							
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:					Izgradnja zatvorene tržnice na prostoru zelene pijace							
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju					-unapređenje komunalnih usluga, sprečavanje sive ekonomije -na postojećoj zelenoj pijaci i na ulici							
4. Koristi od projekta će imati:					a) <u>svi građani</u> b) <u>pojedine grupacije</u> c) <u>javni sektor</u> d) <u>privreda</u>							
5. Uticaj projekta na:					a) jednu MZ b) više MZ c) <u>čitavu opštinu</u>							
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:					a) <u>indirektno povezani</u> b) <u>direktno povezani</u> c) <u>direktno jako povezani</u>							
7. Vremenski okvir projekta:					Od 2017-2018							
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:					Odluka Skupštine grada Novog Pazara							
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:					Grada Novog Pazara							
11. Cilj projekta					-unapređenje komunalnih usluga, sprečavanje sive ekonomije							
12. Stepen završenosti projekta (u %):					Oko 0%							
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)					Realizovano (u RSD)				
VREDNOST PROJEKTA			1.800.000.000					15.000.000				
Početak realizacije												
Završetak realizacije												
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												

Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	ne									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	-unapređenje komunalnih usluga, sprečavanje sive ekonomije									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički		Finansijski					
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>	ne		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	da		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 14: Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
IX. OPIS PROJEKTA		
25. Naziv projekta:	Izgradnja Urgentnog bloka Doma zdravlja u Novom Pazaru	
26. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
27. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-kvalitetnija zdravstvena usluga, smanjenje liste čekanja, brže i efikasnije hitne intervencije -duge liste čekanja, postoje samo tri mobilne ekipe u hitnoj službi,	
28. Koristi od projekta će imati:	i) <u>svi građani</u> j) <u>pojedine grupacije</u> k) <u>javni sektor</u> l) <u>privreda</u>	
29. Uticaj projekta na:	g) jednu MZ h) više MZ i) <u>čitavu opštinu</u>	
30. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	g) <u>indirektno povezani</u> h) <u>direktno povezani</u> i) direktno jako povezani	
31. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2017	
32. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
33. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
34. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
35. Cilj projekta	-kvalitetnija zdravstvena usluga, smanjenje liste čekanja, brže i efikasnije hitne intervencije	
36. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
XX. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XXI. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	12.000.000	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2017	

Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XXII. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	ne									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Unapređenje usluga u zdravstvenoj zaštiti									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički		Finansijski					
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	1		1		1					
XIII. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija	ne									

Ostalo (specificirati):			
XIV. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	nema		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	završeno		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	završeno		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	završeno		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:		Grad Novi Pazar	
XV. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Unapređenje usluga u zdravstvenoj zaštiti		
XVI. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XVII. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 15: Tržni centar na robnoj pijaci

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:					Grad Novi Pazar							
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:					Grad Novi Pazar							
INICIJATOR PROJEKTA:					Grad Novi Pazar							
KORISNIK PROJEKTA:					Grad Novi Pazar							
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:					Tržni centar na robnoj pijaci							
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju					-unapređenje komunalnih usluga, smanjenje sive ekonomije, unapređenje životnih uslova, podizanje uslova rada na većem nivou -na postojećoj robnoj pijaci							
4. Koristi od projekta će imati:					a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda							
5. Uticaj projekta na:					a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu							
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:					a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani							
7. Vremenski okvir projekta:					Od 2017-2020							
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:					Odluka Skupštine grada Novog Pazara							
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:					Grada Novog Pazara							
11. Cilj projekta					- unapređenje komunalnih usluga, smanjenje sive ekonomije, unapređenje životnih uslova, podizanje uslova rada na većem nivou							
12. Stepen završenosti projekta (u %):					Oko 0%							
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)				Realizovano (u RSD)					
VREDNOST PROJEKTA			1.320.000.000				11.000.000 EUR					
Početak realizacije			2017									
Završetak realizacije			2020									
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												
Zemljište												

Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	ne									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	- unapređenje komunalnih usluga, smanjenje sive ekonomije, unapređenje životnih uslova, podizanje uslova rada na većem nivou									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>	ne									

<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	da		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 16: Sanacija deponije Golo brdo u Novom Pazaru

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
III. OPIS PROJEKTA		
37. Naziv projekta:	Sanacija deponije Golo brdo u Novom Pazaru	
38. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
39. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Sanacija postojeće deponije čvrstog otpada -Nekontrolisano odlaganje otpada na deponiji	
40. Koristi od projekta će imati:	m) svi građani n) pojedine grupacije o) javni sektor p) privreda	
41. Uticaj projekta na:	j) jednu MZ k) više MZ l) čitavu opštinu	
42. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	j) indirektno povezani k) direktno povezani l) direktno jako povezani	
43. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2020	
44. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
45. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji, Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016), čla 96 i član 97	
46. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grad Novi Pazar, regionalni	
47. Cilj projekta	Sanacija postojeće deponije čvrstog otpada i kontrolisano upravljanje otpadom i ekološki čista životna sredina	
48. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
XXIX. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XXX. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u EUR)
VREDNOST PROJEKTA	492.000.000	4.032.786
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XXXI. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Razvoj svih grana privrede, poljoprivrede, turizma i ekologije									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	Da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
XXII. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	Ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	U toku izrada									
IPA Aplikacija	Ne									
Ostalo (specificirati):										

XIII. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	U izradi		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	Završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	Završene		
<i>Idejni projekat</i>	Završen		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
XIV. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Sanacija postojeće deponije, završetak započetog projekta		
XV. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XVI. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 17: Revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj, unapređenje turizma, trgovine, starih zanata, ugoditeljstva -u staroj čaršiji, ham je zatvoren	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) <u>pojedine grupacije</u> c) <u>javni sektor</u> d) <u>privreda</u>	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) <u>više MZ</u> c) <u>čitavu opštinu</u>	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) <u>indirektno povezani</u> b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2018-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
11. Cilj projekta	-revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj, unapređenje turizma, trgovine, starih zanata, ugoditeljstva	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	120.000.000	1.000.000 EUR
Početak realizacije	2018	
Završetak realizacije	2020	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	da									
Smanjenje budžetskih rashoda	da									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	da									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	-revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulic Gradskoj, unapređenje turizma, trgovine, starih zanata, ugoditeljstva									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
	1			1			1			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)			Datum završetka			Komentar			
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKATNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku /			Datum završetka			Komentar			

	završeno)		
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	ne		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	ne		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	da		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	da		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-revitalizacija stare čaršije, hamama, Kule motrilje i izgradnja lokala u ulici Gradskoj, unapređenje turizma, trgovine, starih zanata, ugoditeljstva		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 18: Ukorićenje rečnih korita

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar											
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar											
INICIJATOR PROJEKTA:	LER											
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija											
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:	Ukorićenje rečnih korita											
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-ukorićenje rečnih korita, sprečavanje izlivanja reka usled povećanja vodostaja -Nastavak reke Raške, ušće Izbičke i Banjske i Deževske -neuređena prirodna rečna korita											
4. Koristi od projekta će imati:	e) <u>svi građani</u> f) pojedine grupacije g) <u>javni sektor</u> h) <u>privreda</u>											
5. Uticaj projekta na:	d) jednu MZ e) više MZ f) <u>čitavu opštinu</u>											
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	d) <u>indirektno povezani</u> e) <u>direktno povezani</u> f) <u>direktno jako povezani</u>											
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2018											
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara											
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara											
11. Cilj projekta	-ukorićenje rečnih korita, sprečavanje izlivanja reka usled povećanja vodostaja											
12. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 30%											
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)				Realizovano (u RSD)					
VREDNOST PROJEKTA			300.000.000				2.500.000					
Početak realizacije			2016									
Završetak realizacije												
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												
Zemljište												
Izgradnja												

Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	da									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	-ukorićenje rečnih korita, sprečavanje izlivanja reka usled povećanja vodostaja i poplava									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	ne									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija	da									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>	da									
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>										

Lokacijski uslovi	da		
Idejni projekat	da		
Projekat za građevinsku dozvolu	ne		
Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)	uzne		
Tenderska dokumentacija	da		
Projekat za izvođenje	da		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar, R.Srbija		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-ukorićenje rečnih korita, sprečavanje izlivanja reka usled povećanja vodostaja		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 19: Izgradnja gradske toplane na biomasu

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izgradnja gradske toplane na biomasu	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-kvalitetnija usluga grejanja, smanjenje troškova grejanja, unapređenjenj energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova CO2 -postojeća toplana na mazut	
4. Koristi od projekta će imati:	a) <u>svi građani</u> b) <u>pojedinne grupacije</u> c) <u>javni sektor</u> d) <u>privreda</u>	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) <u>čitavu opštinu</u>	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) <u>indirektno povezani</u> b) <u>direktno povezani</u> c) <u>direktno jako povezani</u>	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2017	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
11. Cilj projekta	-kvalitetnija usluga grejanja, smanjenje troškova grejanja, unapređenjenj energetske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova CO2	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	450.000.000	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2017	
Procenjeni godišnji troškovi		

održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda			da							
Smanjenje budžetskih rashoda			da							
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)			da							
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)			Unapređenje usluga u zdravstvenoj zaštiti							
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)			Očekivano			Realizovano				
			Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž		
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta			da							
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta			da							
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju			da							
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA			Politički		Tehnički		Finansijski			
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)			1		1		1			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar				
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija	da									

Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	nema		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	nema		
<i>Lokacijski uslovi</i>	nema		
<i>Idejni projekat</i>	nema		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	nema		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	nema		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	nema		
Projekat za izvođenje	nema		
Projekat izvedenog objekta	nema		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:		Grad Novi Pazar	
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-kvalitetnija usluga grejanja, smanjenje troškova grejanja, unapređenij energijske efikasnosti, smanjenje emisije štetnih gasova CO2		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 20: Trafostanica TS 110/x KV „Novi Pazar-3“ na lokaciji u naselju Mur

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Trafostanica TS 110/x KV „Novi Pazar-3“ na lokaciji u naselju Mur	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):	Poboljšanje napajanja konzuma grada Novog Pazara sa okolinom	
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-U celosti poboljšanje energetskog stanja konzuma grada Novog Pazara -Stvaraju se uslovi za korišćenje prenosnih kapaciteta dalekovoda 2 x 110 KV -Omogućava podizanje sadašnjeg distributivnog naponskog nivoa 10 KV na nivo 20 KV - Preko dve trafostanice 110/ x KV, sa TPU transformatora snage 3x31,5 MVA	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2024	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	postoji	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	da	
11. Cilj projekta	Poboljšanje energetske situacije konzuma	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	0	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	317.200.000	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2024	

Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi	317									
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Stvaraju se uslovi za proširenje proizvodno privrednih kapaciteta									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Poboljšanje kvaliteta života stanovništva i bolje snabdevanje energijom privrednih subjekata									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
Smanjenje zagađenosti reke Raške										
OCENA RIZIKA	Politički			Tehnički			Finansijski			
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	3			4			3			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar				
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										

Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>	Urađen		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Nema		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	Nema		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Nema		
<i>Projekat za izvođenje</i>	Nema		
<i>Projekat izvedenog objekta</i>	Nema		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:		Republička Direkcija za imovinu	
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Apsolutni prioritet nad svim kapitalnim projektima		
Razlog za navedeni prioritet	Zato što je snaga dosadašnjih energetske potrošača skoro približna raspoloživoj snazi energetskog prenosnog sistema.		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 21: Izgradnja postrojenja za pripremu vode na filterskom postrojenju za piće, faza II - rekonstrukcija starog postrojenja sa taložnikom

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izgradnja postrojenja za pripremu vode na filterskom postrojenju za piće, faza II - rekonstrukcija starog postrojenja sa taložnikom	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Preventiva protiv mutnoće vode, povećanje kapaciteta prečišćavanja vode Postojećim postrojenjem	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticao projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	NE	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Da	
11. Cilj projekta	Poboljšanje kvaliteta vode, uredno snabdevanje građanja pitkom vodom.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	276.000.000	2.300.000 EUR
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja						275.000.000				
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija						275.000.000				
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	da									
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Veća isporuka konzumne vode potrošačima, po tom osnovu i povećanje prihoda.									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Bolji kvalitet vode, povećanje kapaciteta prerade i isporuke konzumne vode potrošačima i povećanje prihoda.									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički			Finansijski				
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	1		1			1				
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka		Komentar						
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka		Komentar						

Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	Postoji		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	Postoj		
<i>Lokacijski uslovi</i>	Postoje		
<i>Idejni projekat</i>	Postoji		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Postoji		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	Postoji		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	NE		
Projekat za izvođenje	Postoji		
Projekat izvedenog objekta	Ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Državno vlasništvo		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Veliki prioritet		
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 22: Rekonstrukcija javne rasvete sa zamenom energetski efikasnim svetiljkama (LED)

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Rekonstrukcija javne rasvete sa zamenom energetski efikasnim svetiljkama (LED)	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-ušteta u potrošnji električne energije -smanjenje troškova za održavanje -pozitivan uticaj u oblasti zaštite životne sredine -korišćenje javne rasvete sa natrijumovim sijalicama	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Zaključak Skupštine grada Novog Pazara	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Za pokretanje projekta JPP	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
11. Cilj projekta	Poboljšanje javne rasvete grada	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	2.551.330 EUR	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2020	

Procenjeni godišnji troškovi održavanja	Nema troškova održavanja									
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje EUR	2.551.330									
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)					Finansijska ušteda na desetogodišnjem nivou minimum 40%					
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)					Očekivano			Realizovano		
					Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)					Politički		Tehnički		Finansijski	
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)				Datum završetka		Komentar			
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Projekat JPP zamene postojećih postojećih svetiljki javne rasvete "LED"									

	rasvetom sa energetsko- ekonomskom analizom		
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi			
Procena uticaja projekta na životnu sredinu			
IPA Aplikacija			
Ostalo (specificirati):			
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta (urađeno)</i>	Progresov, Predlog za adaptaciju javnog osvetljenja (energetsko- ekonomska analiza)		
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat (urađen)</i>	Javni poziv za pružanje tehničke podrške za pripremu JPP projekta		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Nema		
Projekat za izvođenje	Nema		
Projekat izvedenog objekta	Nema		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

**PROJEKAT 23: Unapređenje energetske efikasnosti javnih ustanova
(sanacija ravnih krovova, solarni paneli, zamenastolarije, toplotne
pumpe, tople fasade, zamena kotlova na bio masu**

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Unapređenje energetske efikasnosti javnih ustanova (sanacija ravnih krovova, solarni paneli, zamenastolarije, toplotne pumpe, tople fasade, zamena kotlova na bio masu	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Efikasnije i bolje grijanje i ušteda na troškovima energenata i zaštita životne sredine Mazut i ugalj	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani:Fazno izvođenje kolektora, izgradnja sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže, asvaltiranje ulica	
7. Vremenski okvir projekta:	2016 – 2020. godine	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Ne postoji	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Zaštita životne sredine	
11. Cilj projekta	Efikasnije i bolje grijanje i ušteda na troškovima energenata i zaštita životne sredine.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovor na planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovor na implementaciju projekta:		
Odgovor na upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	53.400.000	445.000
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2020	

Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija	20.0000									
Zemljište 5 ha poželjna										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										23.059.000
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	NE									
Smanjenje budžetskih rashoda	Da									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	NE									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	NE									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	DA									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					

Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			
Cilj realizacije ovakvih projekata u javnim ustanovama jeste smanjenje materijalnih troškova, obezbeđenje maksimalnih uslova za rad i zaštita životne sredine.			

PROJEKAT 24: Brane na eroziji- protiv poplavne brane na slivu reke Raške

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:				Novi Pazar								
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:				Grad Novi Pazar								
INICIJATOR PROJEKTA:				LER								
KORISNIK PROJEKTA:				Grad Novi Pazar, R.Srbija								
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:				Brane na eroziji- protiv poplavne brane na slivu reke Raške								
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju				-Izgradnja protivpolavnih brana na slivu reke Raške, sprečavanjenj bujičnih poplava -neuređena prirodna rečna korita i ne postojanje protiv poplavnih brana na svim rečnim koritima								
4. Koristi od projekta će imati:				a) <u>svi građani</u> b) <u>pojedine grupacije</u> c) <u>javni sektor</u> d) <u>privreda</u>								
5. Uticaj projekta na:				a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu								
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:				a) <u>indirektno povezani</u> b) <u>direktno povezani</u> c) <u>direktno jako povezani</u>								
7. Vremenski okvir projekta:				Od 2016-2018								
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:				Odluka Skupštine grada Novog Pazara								
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:				Grada Novog Pazara								
11. Cilj projekta				-Izgradnja protivpolavnih brana na slivu reke Raške, sprečavanjenj bujičnih poplava								
12. Stepen završenosti projekta (u %):				Oko 50%								
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija					Osoba				
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)					Realizovano (u RSD)				
VREDNOST PROJEKTA			50.400.000					420.000 EUR				
Početak realizacije												
Završetak realizacije												
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												

Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	da									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	-Izgradnja protivpolavnih brana na slivu reke Raške, sprečavanje bujičnih poplava									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	ne									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	da									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	da									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	da									
IPA Aplikacija	da									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>	da									

<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>	da		
<i>Idejni projekat</i>	da		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	da		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	da		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	da		
Projekat za izvođenje	da		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar, R.Srbija		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-ukorićenje rečnih korita, sprečavanje izlivanja reka usled bujičnih poplava		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 25: Sanacija deponije Batnjik u Novom Pazaru

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.srbije	
VII. OPIS PROJEKTA		
49. Naziv projekta:	Sanacija deponije Batnjik u Novom Pazaru	
50. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
51. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Sanacija postojeće deponije čvrstog otpada Nekontrolisano odlaganje otpada na deponiji	
52. Koristi od projekta će imati:	q) svi građani r) pojedine grupacije s) javni sektor t) privreda	
53. Uticaj projekta na:	m) jednu MZ n) više MZ o) čitavu opštinu	
54. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	m) indirektno povezani n) direktno povezani o) direktno jako povezani	
55. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2020.god.	
56. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
57. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji, Zakon o upravljanju otpadom („Sl.glasnik RS“, br.36/2009, 88/2010 i 14/2016), čla 96 i član 97	
58. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara, Regionalni	
59. Cilj projekta	Sanacija postojeće deponije I kontrolisano upravljanje otpadom I ekološki čista životna sredina	
60. Stepen završenosti projekta (u %):		
XXVIII. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XXIX. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	112.640.749 RSD	915.780 EUR
Početak realizacije	2017.god.	
Završetak realizacije	2020.god.	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XL. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	Da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
XLI. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	Ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	U toku izrada									
IPA Aplikacija	Ne									
Ostalo (specificirati):										
XLII. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status		Datum završetka		Komentar					

	(nema /u toku / završeno)		
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	U izradi		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	Ne		
<i>Idejni projekat</i>	Ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Da		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
KLIII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Sanacija postojeće deponije-završetak započetog projekta		
KLIV. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
KLV. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 26: Centar za socijalni rad i socijalno stanovanje

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR	
INICIJATOR PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
VI. OPIS PROJEKTA		
61. Naziv projekta:	Centar za socijalni rad i socijalno stanovanje u naselju Eroziya	
62. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
63. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	<p>Razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad su usmerene na :</p> <ul style="list-style-type: none"> • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih,efikasnih i ekonomičnih usluga građanima, • poštovanje standarda najboljeg interesa porodice i posebno dece,hendikepiranih i starih i svih drugih posebno osetljivih grupacija stanovništva, • uspostavljanje pluralizma usluga u partnerstvu vladinog i nevladinog sektora, • realizaciju podrške korisnicima uz uvažavanje ljudskog dostojanstva i njihovog prava na izbor usluga i participaciju u postupku i odlukama. <p>Aktivnosti socijalne zaštite obavlja Centar za socijalni rad u Novom Pazaru</p>	
64. Koristi od projekta će imati:	u) svi građani v) pojedine grupacije w) javni sektor x) privreda	
65. Uticaj projekta na:	p) jednu MZ q) više MZ r) čitavu opštinu	
66. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	p) indirektno povezani q) direktno povezani r) direktno jako povezani	
67. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
68. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
69. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
70. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
71. Cilj projekta	Razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad	
72. Stepen završenosti projekta (u %):		
LVII. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovorane za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovorane za implementaciju projekta:		
Odgovorane za upravljanje		

projektom nakon realizacije:										
LVIII. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)					Očekivano (EUR)				
VREDNOST PROJEKTA	190,000,000					1,557,377				
Početak realizacije										
Završetak realizacije										
Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XLIX. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
L. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)			Datum završetka			Komentar			

Prethodna Studija opravdanosti			
Studija opravdanosti po srpskim propisima			
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi			
Procena uticaja projekta na životnu sredinu			
IPA Aplikacija			
Ostalo (specificirati):			
LI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
LII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
LIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
LIV. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 27: Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar,R.SRBIIJA	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Završetak radova na izgradnji Atletskog stadiona	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Stvaranje adekvatnih uslova za kvalitetan trening i takmičenja u atletici,takmičenja na republičkom nivou,kao i Juniorska takmičenja Evrope Treningom na prostoru Rekracionog centra u Novom Pazaru i putovanja radi takmičenja u drugim gradovima gde postoje uslovi za održavanje atletskih borilišta.	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2017.god.	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka vlade R.srbije i Skupštine grada Novog Pazara	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara,Regionalni,Republički	
11. Cilj projekta	Stvaranje adekvatnih uslova za kvalitetan trening i takmičenja u atletici,takmičenja na republičkom nivou,kao i Juniorska takmičenja Evrope.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 10%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	95.000.000	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2017	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda						Da				
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta						Da				
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta						Da				
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju						Da				
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	Ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	Da									
IPA Aplikacija	Ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										

Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	Nema		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	Završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	Završeno		
<i>Idejni projekat</i>	Završeno		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	Završeno		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	Završeno		
Projekat za izvođenje	Završeno		
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Završetak započetog projekta		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 28: Revitalizacija dovodnog tunela za hidroelektranu ras na pazarištu sa izgradnjom zaobilaznog cevovoda od izvorišta reke raške do izvorišta vodozahvata

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Revitalizacija dovodnog tunela za hidroelektranu ras na pazarištu sa izgradnjom zaobilaznog cevovoda od izvorišta reke raške do izvorišta vodozahvata	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	- Izgradnja novog tunela je rešenje problema revitalizacije postojećeg tunela, rešenje problema zatvaranja postojećeg tunela 6 meseci koji bi ostavio grad bez vode. Dodatna proizvodnja električne energije za EPS. -Postojeći stari tunel	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2017	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Da	
11. Cilj projekta	Izgradnjom rezervnog tunela, koji će obezbediti neometano snabdevanje pitkom vodom građane grada Novog Pazara, revitalizaciju i održavanje postojećeg.	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	212.760.000	1.773.000 EUR
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2017	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija	10.800.000									
Zemljište										
Izgradnja	72.000.000									
Oprema i opremanje										
Ostalo	9.960.000									
Ukupni troškovi	92.760.000									
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	NE									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	DA									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	DA									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
Nema										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>	U izradi									

<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	Postoji		
<i>Lokacijski uslovi</i>	DA		
<i>Idejni projekat</i>	Urađen		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	NE		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	NE		
Projekat za izvođenje	NE		
Projekat izvedenog objekta	NE		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Država		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	Visok		
Razlog za navedeni prioritet	Da se ne obustavi isporuka pitke vode grada Novog Pazara na 6 meseci zbog revitalizacije postojećeg tunela.		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 29: Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i usisno-potisni cevovod, "Paričko brdo"

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	"Vodovod" i Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izrada glavnog projekta za izgradnju pumpne stanice i usisno-potisni cevovod, "Paričko brdo"	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Doprinosi unapređenju vodosnabdevanja. Stvaranje tehničkih uslova za izradu glavnog projekta za pumpnu stanicu i usisno-potisni cevovod, "Paričko brdo".	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	12 meseci	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Lokalna samouprava	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Strategija održivog razvoja grada N.Pazara (2008-2016)	
11. Cilj projekta	Unapređenje vodosnabdevanja grada	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	22.275 eura	
Početak realizacije	18.05.2015.	
Završetak realizacije	17.05.2017.	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticaj na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticaj na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)										
					Očekivano			Realizovano		
					Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)					Politički		Tehnički		Finansijski	
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)			Datum završetka			Komentar			
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										

Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	Projektno-tehnička dokumentacija je u procesu izrade-donator Evropski Progres		
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 30: Rekonstrukcija mosta u centru grada

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Rekonstrukcija mosta u centru grada	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-brža saobraćajna komunikacija u centru grada sa saobraćajnim povezivanjem leve i desne strane reke Raške -saobraćaj se usporeno odvija preko postojećeg mosta	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) <u>privreda</u>	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) <u>čitavu opštinu</u>	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) <u>indirektno povezani</u> b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2016-2017	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
11. Cilj projekta	- brža saobraćajna komunikacija u centru grada sa saobraćajnim povezivanjem leve i desne strane reke Raške	
12. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
II. ODGOVORNOSTI		
	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA		
	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	17.500.000	
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije	2017	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		

STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Planska dokumentacija											
Zemljište											
Izgradnja											
Oprema i opremanje											
Ostalo											
Ukupni troškovi											
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)					
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
Lokalni budžet											
Sopstveni prihodi											
Kapitalni transfer											
Kapitalna donacija											
Kredit											
Obveznica											
Ukupno											
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA											
FINANSIJSKI											
Povećanje budžetskih prihoda			ne								
Smanjenje budžetskih rashoda			ne								
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)			ne								
EKONOMSKI											
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)			Na razvoj turizma i privrede, saobraćaj								
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)			Očekivano			Realizovano					
			Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž			
DOPRINOS NIVOU USLUGA											
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta			da								
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta			da								
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju			da								
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU											
OCENA RIZIKA											
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)			Politički		Tehnički		Finansijski				
			1		1		1				
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA											
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka			Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne										
Studija opravdanosti po srpskim propisima											
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne										
IPA Aplikacija	ne										
Ostalo (specificirati):											

VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	nema		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	U toku		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	U toku		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	drugi		
Razlog za navedeni prioritet	Završetak započetog projekta		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 31: Izgradnja trafostanice gerontološki centar

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Grad Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izgradnja trafostanice gerontološki centar	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Napajanje električnom energijom objekta gerontološkog centra i potrošača u okruženju Privremenim priključkom sa reduciranom snagom	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	2016-2018	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	ODLUKA GRADSKOG VEĆA	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Postoji	
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
11. Cilj projekta	Poboljšanje u snabdevanju električnom energijom	
12. Step en završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	9.093.180	
Početak realizacije	2016	
Završetak realizacije	2018	
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet	9.093.180									
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta										
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti										
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi										
Procena uticaja projekta na životnu sredinu										
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										

Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	Završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	Završeno		
<i>Idejni projekat</i>	Završeno		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	Završeno		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta	Završeno		
Ostalo (specificirati):	Završeno		
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 32: Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m²

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R. Srbija	
I. OPIS PROJEKTA		
1. Naziv projekta:	Izgradnja 35 montažnih kuća za individualno stanovanje površine 60,24 m ²	
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Poboljšanje uslova života socijalno ugroženim porodicama. -Stanovanje u nehygienkim uslovima	
4. Koristi od projekta će imati:	a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda	
5. Uticaj projekta na:	a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu	
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani	
7. Vremenski okvir projekta:	Od 2014-2017.god.	
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Strategija I akcioni plan	
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
11. Cilj projekta	-Poboljšanje uslova života socijalno-ugroženim porodicama	
12. Stepen završenosti projekta (u %):		
II. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
III. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA	2.189.872 *35=76.645.520	
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi		

održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda						ne				
Smanjenje budžetskih rashoda						ne				
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)						ne				
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)										
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički		Finansijski					
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										

VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	da		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	završeno		
<i>Lokacijski uslovi</i>	da		
<i>Idejni projekat</i>	da		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	da		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	da		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	da		
Projekat za izvođenje	da		
Projekat izvedenog objekta	da		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	Unapedjenje u saocijalnoj zaštiti		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 33: Izgradnja dve gasalhane i jedne kapele

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:					Novi Pazar							
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:					Grad Novi Pazar							
INICIJATOR PROJEKTA:					LER							
KORISNIK PROJEKTA:					Grad Novi Pazar, R.Srbija							
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:					Izgradnja dve gasalhane i jedne kapele							
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju					-uređenje pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke, rešavanje problema verskog obreda građana koji žive u višespratnicama i soliterima. -u postojećim gasulhanama u džamijama i staroj kapeli i u privatnim kućama .							
4. Koristi od projekta će imati:					a) <u>svi građani</u> b) <u>pojedine grupacije</u> c) <u>javni sektor</u> d) <u>privreda</u>							
5. Uticaj projekta na:					a) jednu MZ b) više MZ c) <u>čitavu opštinu</u>							
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:					a) <u>indirektno povezani</u> b) direktno povezani c) direktno jako povezani							
7. Vremenski okvir projekta:					Od 2017-2018							
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:					Odluka Skupštine grada Novog Pazara							
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:					Grada Novog Pazara							
11. Cilj projekta					-uređenje komunalnih- pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke							
12. Stepen završenosti projekta (u %):					Oko 0%							
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)				Realizovano (u RSD)					
VREDNOST PROJEKTA			28.800.000				240.000 EUR					
Početak realizacije												
Završetak realizacije												
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija												

Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	ne									
Smanjenje budžetskih rashoda	ne									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne									
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	- uređenje pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke, rešavanje problema verskog obreda građana koji žive u višespratnicama i soliterima.									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima										
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija	ne									
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										

<i>Generalni projekat</i>	ne		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	da		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-uređenje komunalnih- pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke		
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 34: Oprema za proizvodnju tečnog hlora razgradnjom soli

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:					Grad Novi Pazar							
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:					Grad Novi Pazar							
INICIJATOR PROJEKTA:					Grad Novi Pazar							
KORISNIK PROJEKTA:					Grad Novi Pazar							
I. OPIS PROJEKTA												
1. Naziv projekta:					Oprema za proizvodnju tečnog hlora razgradnjom soli							
2. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta" Ministarstva finansija):												
3. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju					Prečišćavanje vode za piće voda							
4. Koristi od projekta će imati:					a) svi građani b) pojedine grupacije c) javni sektor d) privreda							
5. Uticaj projekta na:					a) jednu MZ b) više MZ c) čitavu opštinu							
6. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:					a) indirektno povezani b) direktno povezani c) direktno jako povezani:Fazno izvođenje kolektora, izgradnja sekundarne i tercijalne kanalizacione mreže, asvaltiranje ulica							
7. Vremenski okvir projekta:					Do 2020 godine							
8. Pravni osnov za realizaciju projekta:					Akcioni plan, generalni, prostorni plan, plan detaljne regulacije							
9. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):					Postoji							
10. Veza projekta sa strateškim dokumentima:					da							
11. Cilj projekta					Unapređenja kvaliteta života i ekologija							
12. Stepen završenosti projekta (u %):					5% (postojeći fekalni kolektori)							
II. ODGOVORNOSTI			Organizacija				Osoba					
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
III. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)				Realizovano (u RSD)					
VREDNOST PROJEKTA			250.000 E (novo postojenje i kolektor				30.000.000					
Početak realizacije			2016									
Završetak realizacije			2020									
Procenjeni godišnji troškovi održavanja			200.000 Eura(plate zaposlenih, hemikalije, repromaterijal itd									
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020

Planska dokumentacija	20.0000									
Zemljište 5 ha poželjna										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										23.059.000
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
IV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda	Da									
Smanjenje budžetskih rashoda	Da									
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	Period povraćaja									
EKONOMSKI										
Uticaj na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Da									
Uticaj na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	DA									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta										
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju										
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
V. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	DA									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	DA									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	DA									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	DA		2011							
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
VI. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Deo projekta:										
<i>Generalni projekat</i>										

<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	DA		
<i>Lokacijski uslovi</i>	DA		
<i>Idejni projekat</i>	DA		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
VII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima			
Razlog za navedeni prioritet			
VIII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
IX. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 35: Škola u naselju Erozija

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA												
GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR											
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR											
INICIJATOR PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR											
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR											
V. OPIS PROJEKTA												
73. Naziv projekta:	Škola-urađen glavni projekat u Pro programu-Erozija											
74. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):												
75. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Razvoja sistema osnovnog obrazovanja : • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih, efikasnih usluga osnovnog obrazovanja, Učenici sa ovog područja grada idu slušaju nastavu u školama u drugim dlovima grada.											
76. Koristi od projekta će imati:	y) svi građani z) pojedine grupacije aa) javni sektor bb) privreda											
77. Uticaj projekta na:	s) jednu MZ t) više MZ u) čitavu opštinu											
78. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	s) indirektno povezani t) direktno povezani u) direktno jako povezani											
79. Vremenski okvir projekta:	2016-2020											
80. Pravni osnov za realizaciju projekta:												
81. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):												
82. Veza projekta sa strateškim dokumentima:												
83. Cilj projekta	Razvoja sistema osnovnog obrazovanja na području Grada Novog Pazara											
84. Stepen završenosti projekta (u %):												
LVI. ODGOVORNOSTI			Organizacija					Osoba				
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:												
Odgovoran za implementaciju projekta:												
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:												
LVII. FINANSIJE PROJEKTA			Očekivano (u RSD)					Očekivano (EUR)				
VREDNOST PROJEKTA			357.579.050					3.082.578				
Početak realizacije												
Završetak realizacije												
Procenjeni godišnji troškovi održavanja												
STRUKTURA TROŠKOVA			Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
			2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020

Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
LVIII. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	da									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički		Finansijski					
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)										
LIX. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)				Datum završetka			Komentar		
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
LX. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku /				Datum završetka			Komentar		

	završeno)		
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>	da		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	da		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	da		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
<i>Projekat za izvođenje</i>	ne		
<i>Projekat izvedenog objekta</i>	ne		
<i>Ostalo (specificirati):</i>			
<i>Vlasništvo nad zemljištem:</i>			
LXI. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
LXII. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XIII. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 36: Izgradnja vrtića u naselju Eroziya

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	GRAD NOVI PAZAR	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	GRAD NOVI PAZAR	
INICIJATOR PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
KORISNIK PROJEKTA:	GRAD NOVI PAZAR	
IV. OPIS PROJEKTA		
85. Naziv projekta:	<i>Vrtić-urađen glavni projekat u PRO programu- Eroziya</i>	
86. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
87. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	Razvoja sistema predškolskih obrazovnih ustanova : • stvaranje uslova za pružanje kvalitetnih, efikasnih i predškolskih obrazovnih usluga , Aktivnosti predškolskih obrazovnih usluga odvija se u postojećim dečijim vrtićima „Mladost“	
88. Koristi od projekta će imati:	cc) svi građani dd) pojedine grupacije ee) javni sektor ff) privreda	
89. Uticaj projekta na:	v) jednu MZ w) više MZ x) čitavu opštinu	
90. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	v) indirektno povezani w) direktno povezani x) direktno jako povezani	
91. Vremenski okvir projekta:	2016-2020	
92. Pravni osnov za realizaciju projekta:		
93. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
94. Veza projekta sa strateškim dokumentima:		
95. Cilj projekta	Razvoja sistema socijalne zaštite aktivnosti Centra za socijalni rad	
96. Stepen završenosti projekta (u %):		
LXV. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
LXVI. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Očekivano (EUR)
VREDNOST PROJEKTA	84.103.404	725.030
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi održavanja		
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)	Realizovano (u milionima RSD)

	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XVII. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Rešenje problema parkiranja automobila, rasterećenje i slobodni trotoari, smanjenje saobraćajnog kolapsa									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
OCENA RIZIKA Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički			Tehnički			Finansijski			
VIII. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)			Datum završetka			Komentar			
Prethodna Studija opravdanosti	ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne									
IPA Aplikacija										
Ostalo (specificirati):										
XIX. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA										

Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>	da		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	da		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	da		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:			
LXX. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
XXI. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XXII. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

PROJEKAT 37: Izgradnja Industrijske zone na području grada Novog Pazara

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
III. OPIS PROJEKTA		
97. Naziv projekta:	Izgradnja Industrijske zone na području grada Novog Pazara	
98. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
99. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-Izgradnjom Industrijske zone, povećanje direktnih investicija, koncentracija proizvodnje roba i usluga, brži protok robe i novca. -potrebe se zadovoljavaju uvozom roba i usluga sa drugih područja .	
100. Koristi od projekta će imati:	gg) svi građani hh) pojedine grupacije ii) javni sektor jj) privreda	
101. Uticaj projekta na:	y) jednu MZ z) više MZ aa) čitavu opštinu	
102. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	y) indirektno povezani z) direktno povezani aa) direktno jako povezani	
103. Vremenski okvir projekta:	Od 2017-2020	
104. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Oluka vlade R.srbije	
105. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):	Ne postoji zakonska obaveznost	
106. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara, Regionalni, Republički	
107. Cilj projekta	Izgradnjom Industrijske zone, priliv kapitala, nova radna mesta i sticanje novih znanja.	
108. Stepen završenosti projekta (u %):		
XXIV. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XXV. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA		
Početak realizacije	2017	
Završetak realizacije		

Procenjeni godišnji troškovi održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										
XXVI. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA										
FINANSIJSKI										
Povećanje budžetskih prihoda										
Smanjenje budžetskih rashoda										
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)										
EKONOMSKI										
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	Uslovi za privlačenje stranih i domaćih investitora									
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano						
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž				
DOPRINOS NIVOU USLUGA										
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	Da									
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	Da									
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU										
Nema										
OCENA RIZIKA										
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	Politički		Tehnički		Finansijski					
	1		1		1					
VII. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA										
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)		Datum završetka		Komentar					
Prethodna Studija opravdanosti	Ne									
Studija opravdanosti po srpskim propisima	Ne									
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	Ne									
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	Ne									
IPA Aplikacija	Ne									

Ostalo (specificirati):			
VIII. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>			
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>			
<i>Lokacijski uslovi</i>			
<i>Idejni projekat</i>			
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>			
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>			
<i>Tenderska dokumentacija</i>			
Projekat za izvođenje			
Projekat izvedenog objekta			
Ostalo (specificirati):	Idejna razrada		
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
XIX. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	drugi		
Razlog za navedeni prioritet	Izgradnjom Slobodne carinske zone sa carinskom ispostavom, dobija se brži transport robe i putnika, skraćeno vreme carinjenja robe, brži protok robe i novca.		
XX. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XXI. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

* Obrazac obavezno popuniti na računaru

PROJEKAT 38: Otkup parcela za nova groblja

ZAHTEV ZA REALIZACIJU KAPITALNOG INVESTICIONOG PROJEKTA		
GRAD/OPŠTINA:	Novi Pazar	
NAZIV PODNOSIOCA ZAHTEVA:	Grad Novi Pazar	
INICIJATOR PROJEKTA:	LER	
KORISNIK PROJEKTA:	Grad Novi Pazar, R.Srbija	
KII. OPIS PROJEKTA		
109. Naziv projekta:	Otkup parcela za nova groblja	
110. Naziv i šifra programa kome pripada (programska klasifikacija prema „Uputstvu za izradu programskog budžeta“ Ministarstva finansija):		
111. Opis projekta: - Koje potrebe će projekat zadovoljiti / rešiti probleme - Kako se te potrebe trenutno zadovoljavaju	-uređenje pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke -u postojećim gasulhanama u džamijama i staroj kapeli	
112.	kk) <u>svi građani</u> ll) <u>pojedine grupacije</u> mm) <u>javni sektor</u> nn) <u>privreda</u>	
113. Uticaj projekta na:	bb) jednu MZ cc) više MZ dd) <u>čitavu opštinu</u>	
114. Povezanost sa ostalim projektima koji su prihvaćeni ili se već realizuju:	bb) <u>indirektno povezani</u> cc) <u>direktno povezani</u> dd) <u>direktno jako povezani</u>	
115. Vremenski okvir projekta:	Od 2017-2018	
116. Pravni osnov za realizaciju projekta:	Odluka Skupštine grada Novog Pazara	
117. Zakonska obaveznost projekta (postoji/ne postoji):		
118. Veza projekta sa strateškim dokumentima:	Grada Novog Pazara	
119. Cilj projekta	-uređenje komunalnih- pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke	
120. Stepen završenosti projekta (u %):	Oko 0%	
XXIII. ODGOVORNOSTI	Organizacija	Osoba
Odgovoran za planiranje i predlaganje projekta:		
Odgovoran za implementaciju projekta:		
Odgovoran za upravljanje projektom nakon realizacije:		
XXIV. FINANSIJE PROJEKTA	Očekivano (u RSD)	Realizovano (u RSD)
VREDNOST PROJEKTA		
Početak realizacije		
Završetak realizacije		
Procenjeni godišnji troškovi		

održavanja										
STRUKTURA TROŠKOVA	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Planska dokumentacija										
Zemljište										
Izgradnja										
Oprema i opremanje										
Ostalo										
Ukupni troškovi										
FINANSIRANJE	Očekivano (u milionima RSD)					Realizovano (u milionima RSD)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Lokalni budžet										
Sopstveni prihodi										
Kapitalni transfer										
Kapitalna donacija										
Kredit										
Obveznica										
Ukupno										

XXV. PROCENJENI EFEKTI PROJEKTA

FINANSIJSKI						
Povećanje budžetskih prihoda	ne					
Smanjenje budžetskih rashoda	ne					
Efektivnost investicije (izraženo u finansijskim pokazateljima: profitna stopa, period povraćaja i dr.)	ne					
EKONOMSKI						
Uticao na lokalni ekonomski razvoj (opisati)	-uređenje komunalnih- pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke					
Uticao na zapošljavanje (uneti broj očekivanih novozaposlenih)	Očekivano			Realizovano		
	Ukupno	M	Ž	Ukupno	M	Ž
DOPRINOS NIVOU USLUGA						
Doprinosi uvođenju novih usluga i kapaciteta	da					
Doprinosi poboljšanju nivoa i kvaliteta postojećih usluga i kapaciteta	da					
Doprinosi lokalnom estetskom i kulturnom okruženju	da					
UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU						
OCENA RIZIKA	Politički		Tehnički		Finansijski	
Procenite rizike koristeći skalu od 1 (najniži) do 10 (najviši)	1		1		1	

XVI. SPREMNOST OSNOVNE DOKUMENTACIJE PROJEKTA

Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Prethodna Studija opravdanosti	ne		
Studija opravdanosti po srpskim propisima			
Studija opravdanosti po EU – DG REGIO formi	ne		
Procena uticaja projekta na životnu sredinu	ne		

IPA Aplikacija	ne		
Ostalo (specificirati):			
VII. STATUS PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I DOZVOLA			
Tip dokumenta	Status (nema /u toku / završeno)	Datum završetka	Komentar
Deo projekta:			
<i>Generalni projekat</i>	ne		
<i>Idejno rešenje budućeg objekta</i>	da		
<i>Lokacijski uslovi</i>	ne		
<i>Idejni projekat</i>	ne		
<i>Projekat za građevinsku dozvolu</i>	ne		
<i>Građevinska dozvola i/ili Rešenje o odobrenju izvođenja radova (za projekte iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji)</i>	ne		
<i>Tenderska dokumentacija</i>	ne		
Projekat za izvođenje	ne		
Projekat izvedenog objekta	ne		
Ostalo (specificirati):			
Vlasništvo nad zemljištem:	Grad Novi Pazar		
VIII. NIVO PRIORITETA PROJEKTA			
Prioritet prema drugim projektima	prvi		
Razlog za navedeni prioritet	-uređenje komunalnih- pogrebnih usluga, delimično rešavanje saobraćajne gužve u gradu u vreme sahrane i povorke		
XIX. PROCENA BUDUĆIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA PROJEKTA			
XC. KOMENTAR PODNOSIOCA ZAHTEVA			

* Obrazac obavezno popuniti na računaru

6. FINANSIJSKA ANALIZA BUDŽETA GRADA NOVOG PAZARA

6.1. Analiza postojećeg stanja

U cilju prikazivanja uspešnosti poslovanja i analize kreditnog potencijala Grada Novog Pazara, izvršena je analiza ostvarenih prihoda i primanja i izvršenih rashoda i izdataka budžeta Grada u prethodne 3 godine. Podaci su preuzeti iz završnih računa budžeta Grada za 2013. i 2014. godinu, izveštaja o izvršenju budžeta za 2015. godinu i iz Odluke o budžetu grada Novog Pazara za 2016. godinu. Ovi izveštaji sadrže prihode i primanja kao i rashode i izdatke u budžetu, koji su klasifikovani u skladu sa budžetskom klasifikacijom regulisanom Zakonom o budžetskom sistemu.

Budžet Grada je u periodu od 2013. do 2015. godine povećan sa 1,8 na 2,6 milijardi dinara što predstavlja rast od oko 45% (Tabela 6.1.). Ovaj procenat rasta je i rezultat različitog prikaza prihoda i rashoda u 2015. i 2016. godini u odnosu na 2013. i 2014. Naime, u poslednje dve godine, prihodi i rashodi budžeta su uvećani za prihode i rashode budžetskih korisnika. Izraženo u evrima vrednost budžeta se u istom periodu kretala od oko 15,6 do 21,1 miliona evra².

Tabela 6.1: Izvršenje budžeta Grada Novog Pazara, 2013. - 2015. g. i plan za 2016.

- u RSD

Ekon. klasif.	Opis	Izvršenje			Plan
		2013	2014	2015	2016
I	PRIHODI I PRIMANJA (klase 3+7+8+9)	1,766,034,713	1,733,080,791	2,105,674,990	2,568,668,000
3	PRENETA NEUTROŠENA SREDSTVA IZ RANIJIH GODINA	8,815,000	4,646,000	4,374,000	0
7	TEKUĆI PRIHODI	1,737,823,825	1,704,733,525	2,033,012,080	2,128,668,000
8	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE	19,395,888	23,701,266	8,104,322	190,000,000
9	PRIMANJA OD ZADUŽIVANJA I PRODAJE FINAN. IMOVINE	0	0	60,184,588	250,000,000
91	Primanja od zaduživanja	0	0	50,000,000	250,000,000
92	Primanja od prodaje finansijske imovine	0	0	10,184,588	0
II	RASHODI I IZDACI (klase 4+5+6)	1,763,762,605	1,730,494,000	2,100,763,474	2,568,668,000
4	TEKUĆI RASHODI	1,397,468,122	1,523,397,000	1,647,714,758	1,749,589,610
5	IZDACI ZA NABAVKU NEFINANSIJSKE IMOVINE	264,344,831	115,342,000	302,723,236	704,078,390
6	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE	101,949,652	91,755,000	150,325,480	115,000,000
61	Otplata glavnice	101,899,154	91,745,000	150,325,480	115,000,000
62	Nabavka finansijske imovine	50,498	10,000	0	0
III	UKUPAN SUFICIT / DEFICIT (I-II)	2,272,108	2,586,791	4,911,516	0

U 2015. godini tekući prihodi su činili čak 96,5% ukupnog budžeta, dok su primanja od zaduživanja (kredit u iznosu od 50 miliona dinara) učestvovala sa 2,4% u ukupnom budžetu. Privatizacijom Televizije, Grad je ostvario prihod od privatizacije u iznosu od 10,2 miliona dinara.

² Обрачунато према просечном годишњим курсевима евро-динар (Народна банка Србије: http://www.nbs.rs/internet/cirilica/scripts/kl_prosecni.html).

Za 2016. godinu planirano je povećanje budžeta na 2.569 miliona dinara (21,1 miliona evra), što predstavlja povećanje za 22% u odnosu na 2015. Planirano je da se Grad zaduži za dodatnih 250 miliona dinara čime bi primanja od zaduživanja činila oko 9,7% budžeta.

Za potrebe analize finansijskog potencijala Grada, mogućnosti zaduživanja i finansiranja kapitalnih projekata, izvršeno je pregrupisanje tekućih prihoda i rashoda iz godišnjih finansijskih izveštaja.

U operativnom budžetu prikazani su operativni prihodi i operativni rashodi. Operativni prihodi obuhvataju sve izvorne i ustupljene prihode Grada čija namena nije unapred određena, tj. nisu namenjeni investicijama, kao i tekuće transfere drugih nivoa vlasti. Operativni rashodi razvrstani su po ekonomskoj klasifikaciji na: zarade, nabavku roba i usluga, tekuće subvencije preduzećima, tekuće transfere, plaćene kamate i naknade, socijalna davanja, i ostale tekuće rashode.

U kapitalnom budžetu prikazani su kapitalni investicioni rashodi i njihovi izvori finansiranja. Rashode u kapitalnom budžetu čine: izdaci za nefinansijsku imovinu, kapitalne subvencije javnim preduzećima, čiji je osnivač Grad i kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti. Prihode u kapitalnom budžetu čine: primanja od prodaje nefinansijske imovine i tekući prihodi namenjeni za finansiranje kapitalnih investicionih rashoda, kao što su jednokratni prihodi od imovine (izvorni), samodoprinos, kapitalni transfer Republike i kapitalne donacije.

U Tabeli 6.2. prikazani su ukupni budžetski prihodi pri čemu su oni grupisani na operativne i kapitalne.

Tabela 6.2: Operativni i kapitalni prihodi budžeta u periodu 2013-2016. god.

R. br.	Opis	Izvršenje 2013		Izvršenje 2014		Izvršenje 2015		Plan 2016	
		mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%
1	OPERATIVNI PRIHODI	1,703.9	96.5%	1,538.1	88.7%	1,819.8	86.4%	1,853.3	72.1%
1.1.	Porez na imovinu	79.8	4.7%	121.2	7.9%	161.0	8.8%	152.5	8.2%
1.2.	Lokalne takse i naknade	204.4	12.0%	137.5	8.9%	158.1	8.7%	233.5	12.6%
1.3.	Ustupljeni porezi na dohodak	661.6	38.8%	559.1	36.4%	602.4	33.1%	672.8	36.3%
1.4.	Ostali ustupljeni porezi i naknade	98.4	5.8%	134.8	8.8%	147.8	8.1%	161.1	8.7%
1.5.	Tekući transferi	569.4	33.4%	551.3	35.8%	720.9	39.6%	609.0	32.9%
1.6.	Ostali tekući prihodi	90.3	5.3%	34.2	2.2%	29.6	1.6%	24.4	1.3%
	Operativni prihodi / Lančani indeksi	98.5		90.3		118.3		101.8	
2	KAPITALNI PRIHODI	62.1	3.5%	195.0	11.3%	235.8	11.2%	465.4	18.1%
2.1.	Samodoprinos	10.0	16.1%	0.0	0.0%	0.5	0.2%	0.0	0.0%
2.2.	Prihodi od zakupa za građevinsko zemlji.	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	15.0	3.2%
2.3.	Naknada (doprinos) za uređ. građ. zemljišta	32.7	52.6%	171.3	87.8%	217.0	92.0%	260.4	56.0%
2.4.	Kapitalni transferi	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.5.	Kapitalne donacije	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.6.	Prodaja nefinans.	19.4	31.2%	23.7	12.2%	8.1	3.4%	190.0	40.8%

R. br.	Opis	Izvršenje 2013		Izvršenje 2014		Izvršenje 2015		Plan 2016	
		mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%
	imovine (klasa 8)								
2.7.	Prodaja finansijske imovine (92)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	10.2	4.3%	0.0	0.0%
	Kapitalni prihodi / Lančani indeksi			314.0		120.9		197.3	
3.	Primanja od zaduživanja (91)	0.0	0.0%	0.0	0.0%	50.0	2.4%	250.0	9.7%
	UKUPNO	1,766.0	100%	1,733.1	100%	2,105.7	100%	2,568.7	100%

Operativni prihodi su u ukupnom budžetu bili dominantni u svim posmatranim godinama. U proseku su zastupljeni sa 86% u ukupnim budžetskim sredstava, dok je udeo kapitalnih prihoda prosečno 11%. U 2016. godini planirano je povećanje operativnih prihoda za 1,8%, dok su kapitalni prihodi projektovani na nivou od 465,3 miliona dinara, s obzirom da je planirano da se ostvare primanja od prodaje nefinansijske imovine u iznosu od 190 miliona dinara.

Trećinu operativnih prihoda (prosečno 36,1%) čine ustupljeni porezi na dohodak i oni su ujedno najstabilniji prihodi. Tekući transferi sa nivoa Republike takođe čine trećinu operativnih prihoda (32,9) a značajno su zastupljene lokalne takse i naknade (12,6) dok je najizdašniji pojedinačni izvorni prihod porez na imovinu čije je učešće bilo 8,8% u 2015. godini.

U grupi kapitalnih prihoda, najzastupljenija je naknada (doprinos) za uređivanje građevinskog zemljišta koja je u 2015. god. činila 92% kapitalnih prihoda. U istoj godini ovaj izvorni prihod je ostvario rast od 26,7% u odnosu na 2014. godinu. Planirano je ostvarenje ove naknade u 2016. godini na nivou od oko 260 miliona dinara.

U Odluci o budžetu Grada za 2016. godinu planirano je uzimanje novog kredita u iznosu od 50 miliona dinara za finansiranje investicionih rashoda.

U Tabeli 6.3. prikazani su rashodi gradskog budžeta koji su, kao i prihodi u prethodnoj tabeli, klasifikovani na operativne i kapitalne.

Tabela 6.3: Operativni i kapitalni rashodi budžeta u periodu 2013-2016. god.

R. br.	Opis	Izvršenje 2013		Izvršenje 2014		Izvršenje 2015		Plan 2016	
		mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%
1	OPERATIVNI RASHODI	1,392.6	79.0%	1,516.9	87.7%	1,638.9	78.0%	1,725.4	67.2%
1.1.	Rashodi za zaposlene	763.0	54.8%	820.2	54.1%	795.0	48.5%	714.0	41.4%
1.2.	Korišćenje roba i usluga	352.9	25.3%	400.0	26.4%	422.8	25.8%	445.0	25.8%
1.3.	Rashodi za kamate	32.6	2.3%	37.3	2.5%	44.2	2.7%	60.4	3.5%
1.4.	Tekuće subvencije	39.1	2.8%	11.0	0.7%	14.7	0.9%	15.0	0.9%
1.5.	Tekući transferi	80.4	5.8%	111.4	7.3%	112.4	6.9%	195.9	11.4%
1.6.	Ostali tekući rashodi	124.6	8.9%	137.0	9.0%	249.8	15.2%	295.1	17.1%
	Operativni rashodi /			108.9		108.0		105.3	

R. br.	Opis	Izvršenje 2013		Izvršenje 2014		Izvršenje 2015		Plan 2016	
		mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%	mil RSD	%
	<i>Lančani indeksi</i>								
2	KAPITALNI RASHODI	269.2	15.3%	121.8	7.0%	311.5	14.8%	728.3	28.4%
2.1.	Izdaci za nabavku nefinansijske imovine	264.3	98.2%	115.3	94.7%	302.7	97.2%	704.1	96.7%
2.2.	Kapitalne subvencije	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%	0.0	0.0%
2.3.	Kapitalni transferi	4.9	1.8%	6.5	5.3%	8.8	2.8%	24.2	3.3%
2.4.	Kapitalni rashodi / Lančani indeksi			45.2		255.7		233.8	
2.5.	Otplata glavnice	101.9	5.8%	91.8	5.3%	150.3	7.2%	115.0	4.5%
	UKUPNO	1,763.8	100%	1,730.5	100.0%	2,100.8	100%	2,568.7	100%

U ukupnim budžetskim rashodima, operativni rashodi imaju dominantno učešće i ono se u proseku kretalo na nivou od oko 79%, u 2013. do 78% u 2015. godini. Planirano je u 2016. godini da njihovo učešće u ukupnim rashodima bude 67,2% dok bi se za kapitalne rashode izdvajalo 28,4%, što je povećanje od 2,3 puta, s obzirom da su oni u prethodnim godinama prosečno činili 12,4% ukupnih rashoda.

Strukturu kapitalnih rashoda skoro u celosti čine direktne investicije Grada, dok kapitalne subvencije nisu zastupljene. Manji deo, oko 3,3%, čine kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (kapitalni rashodi realizovani u osnovnim i srednjim školama). Kapitalne investicije u 2016. godini, planirane su u iznosu od 728 miliona dinara, što će delimično biti realizovano zaduživanjem i iz ostvarenih kapitalnih prihoda.

U proseku, 49,7% operativnih rashoda čine rashodi za zaposlene a zatim su najzastupljeniji rashodi za korišćenje roba i usluga sa 25,8%.

U tabeli 6.3. može se videti prikaz rashoda u milionima dinara, kao i njihova struktura u procentima.

6.2. Ocena kreditnog potencijala Grada

Kreditna sposobnost lokalne samouprave predstavlja njenu sposobnost da plaća obaveze po osnovu otplate glavnice duga i kamate o roku dospeća uz redovno izvršavanje svojih nadležnosti u skladu sa Zakonom. Poštovanje Zakona o javnom dugu je neophodan, ali ne i dovoljan uslov za zaduživanje lokalnih samouprava. Da bi kreditori i investitori bili sigurni u naplatu svojih sredstava, lokalna samouprava mora da dokaže svoju sposobnost da otplati pozajmljena sredstva.

Glavni pokazatelj kreditne sposobnosti je neto-operativni suficit budžeta iz koga se može vršiti otplata novog duga.

U Tabeli 6.4. prikazano je kretanje neto-operativnog rezultata (suficita/deficita) u posmatranom trogodišnjem periodu (2013-2015. godina sa planom za 2016.), kao ključnog pokazatelja razvojnog kapaciteta lokalnog budžeta. U svim posmatranim godinama budžet Grada je iskazivao stabilan operativni suficit, naročito u 2013. i 2015. godini, dok je za 2016. godinu projektovan na 188 miliona dinara.

S obzirom da je Grad u svim posmatranim godinama imao troškove po osnovu servisiranja dugova koji umanjuju operativni suficit, u narednoj tabeli je prikazana mogućnost zaduživanja Grada na osnovu projekcije neto-operativnog suficita a

takođe su predstavljena ograničenja zaduženosti Grada u skladu sa Zakonom o javnom dugu.

Tabela 6.4: Operativni suficit u periodu 2013-2016. god., u 000 RSD

Ekon. klasif.	Opis	Izvršenje			Plan
		2013	2014	2015	2016
1	OPERATIVNI PRIHODI	1,703,938	1,538,067	1,819,845	1,853,281
2	OPERATIVNI RASHODI (bez rashoda za kamate)	1,359,970	1,479,603	1,594,660	1,664,990
3	OPERATIVNI SUFICIT/DEFICIT (1-2)	343,969	58,464	225,185	188,291
	<i>Lančani indeksi</i>	<i>19.9</i>	<i>17.0</i>	<i>385.2</i>	<i>83.6</i>
4	SERVISIRANJE DUGA	134,549	129,069	194,562	175,400
4.1.	Otplata glavnice	101,950	91,755	150,325	115,000
4.2.	Otplata kamate	32,599	37,314	44,236	60,400
5	NETO OPERATIVNI SUFICIT / DEFICIT (3 – 4)	209,420	(70,605)	30,623	12,891
	<i>Lančani indeksi</i>	<i>12.1</i>	<i>(33.7)</i>	<i>(43.4)</i>	<i>42.1</i>
6	Kapitalni prihodi	62,097	195,014	235,830	465,387
7	Primanja od zaduživanja	0	0	50,000	250,000
8	UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE	271,517	124,409	316,453	728,278

Odnos servisiranja duga i operativnog suficita je uglavnom iznad preporučenih okvira (poželjno je da otplata kamate i glavnice ne prelazi 50% operativnog suficita). Servisiranja dugova je iznosilo od 134,5 miliona dinara u 2013. godini do 175,4 miliona dinara koliko se očekuje u 2016. godini. Izraženo u procentima, servisiranje dugova se kretalo u okvirima od 39,1% do 93,2% operativnog suficita osim u 2014. godini kada je bilo veće od iznosa operativnog suficita.

Dodavanjem kapitalnih prihoda dolazi se do ukupnog iznosa koji je Grad u stanju da izdvaja iz svog budžeta za investiranje. Ovaj iznos je od oko 124 miliona dinara u 2014. godini, povećan na oko 266 miliona dinara u 2015. godini. Za 2016. godinu očekuje se da će budžetska sredstva raspoloživa za investiranje iznositi oko 478 miliona dinara. Ukoliko se Grad zaduži u iznosu od 250 miliona dinara, kako je planirano u Odluci o budžetu Grada, Grad će moći da finansira kapitalne investicije u iznosu od 728 miliona dinara.

Ukupan iznos koji Grad može da se zaduži zavisi od njegovog kreditnog kapaciteta koji, posmatrano prema zakonskim limitima zavisi od opterećenosti tekućih prihoda budžeta dugovima i obaveza prema dugovima, tj. tekućih izdvajanja za servisiranje dugova.

Tabela 6.5: Izabrani budžetski indikatori u periodu 2013-2016. god.; u RSD

Ekon. klasif.	Opis	Izvršenje			Plan
		2013	2014	2015	2016
1	Tekući prihodi Klasa 700000	1,737,823,825	1,704,733,525	2,033,012,080	2,128,668,000
2	Stanje duga (bilans stanja)	435,371,662	362,471,817	262,146,337	147,146,337

	Racio 1: učešće obaveza po dugovima u tekućim prihodima (2 / 1 ≤ 50%)	25.2%	20.9%	15.4%	7.2%
3	Izdaci za otplatu dugova	134,548,550	129,069,000	194,561,966	175,400,000
	Racio 2: učešće izdataka za otplatu dugova u tekućim prihodima (3 / 1 ≤ 15%)	7.8%	7.4%	11.4%	8.6%
4	Operativni suficit	343,968,581	58,464,157	225,184,837	188,291,390
	Racio 3: učešće izdataka za otplatu dugova u operativnom suficitu	39.1%	/	86.4%	93.2%
5	Ukupni prihodi i primanja	1,766,034,713	1,733,080,791	2,105,674,990	2,568,668,000
6	Operativni prihodi	1,703,938,105	1,538,067,157	1,819,845,255	1,853,281,000
7	Operativni suficit	343,968,581	58,464,157	225,184,837	188,291,390
	Racio 4: operativni suficit u ukupnim prihodima i primanjima	19.5%	3.4%	10.7%	7.3%
	Racio 5: operativni suficit u operativnim prihodima	20.2%	3.8%	12.4%	10.2%
8	Neto operativni suficit	209,420,031	(70,604,843)	30,622,870	12,891,390
	Racio 6: neto operativni suficit u operativnim prihodima	12.3%	-4.6%	1.7%	0.7%

Grad je u posmatranim godinama imala zaduženja po osnovu kredita, ali se njen kapacitet za zaduživanje kretao u okviru zakonskog limita: 50% od tekućih prihoda iz prethodne godine, odnosno u 2016. godini slobodna sredstva za zaduživanje iznosila su oko 869 miliona dinara, tj. oko 7,1 miliona evra.

U skladu sa Zakonom o javnom dugu, iznos neizmirenog dugoročnog zaduženja za kapitalne investicione rashode u 2015. godini bio je na nivou od 15,4% ukupno ostvarenih tekućih prihoda budžeta Grada u prethodnoj godini (zakonski limit je 50%). Mogućnost zaduživanja Grada u poslednjoj posmatranoj godini, u nominalnom iznosu je na nivou od 869 miliona dinara.

Tokom posmatranih godina Grad je imao obaveze po osnovu zaduženja, tako da je drugi zakonski limit (15% od tekućih prihoda iz prethodne godine za servisiranje obaveza iz duga: glavnice i kamate) bio na nivou od oko 11,4% u 2015. godini. U nominalnom iznosu, mogućnost servisiranja dugova u toku 2016. godine može da iznosi oko 129,5 miliona dinara.

6.3. Pregled zaduženja Grada

U periodu 2013-2016. godine Grad je koristio kredite od komercijalnih banaka. U narednoj tabeli dat je prikaz svih kredita koje otplaćuje Grad i uslovi pod kojima su krediti korišćeni:

Tabela 6.6: Uslovi zaduživanja

Opis	Banca Intesa	Banca Intesa	Fond za razvoj
Namena kredita	Infrastrukturni projekti	Infrastrukturni projekti	Infrastrukturni projekti
Iznos kredita	402.615,38 EUR	100.000.000 RSD Refinansiranje:	80.000.000 RSD

Opis	Banca Intesa	Banca Intesa	Fond za razvoj
		1.049.873,22 EUR	
Datum uzimanja kredita	16.06.2011. god.	04.12.2008. god., kredit je refinansiran 16.06.2011. god.	31.03.2012. god.
Period otplate kredita	7 godina (otplata u 60 mesečnih rata)	7 godina	5 godina
Grejs period	24 meseca	24 meseca	/
Dospeće poslednje rate	24.02.2017. god.	29.11.2015. god.	23.02.2017.
Iznos rate	6.943,76 EUR – mesečna rata	25.575,22 EUR – mesečna rata (refinansiranje)	16.000.000 RSD
Kamatna stopa	Euribor 3m + 5,8%	Belibor 3m + 0,5%	Referentna kamatna stopa NBS + 2,5%

Opis	Hypo Alpe-Adria Bank	Hypo Alpe-Adria Bank	Banca Intesa
Namena kredita	Infrastukturani projekti	Infrastukturani projekti	Infrastukturani projekti
Iznos kredita	304.430 EUR	2.571.612 EUR	50.000.000. RSD
Datum uzimanja kredita	31.07.2012. god.	31.08.2012. god.	22.01.2015. god.
Period otplate kredita	5 godina	5 godina	7 godina (otplata prve rate 22.01.2018. god.)
Grejs period	/	/	2 godine
Dospeće poslednje rate	30.06.2017. god.	31.08.2017. god.	22.06.2022. god.
Iznos rate	4.549,18 EUR	42.860,17 EUR	10.000.000. RSD – godišnja rata
Kamatna stopa	6,21% efektivna	7,51% efektivna	

U tabeli 6.7. može se videti kretanje ukupnog duga Grada po osnovu kredita. Ukupan dug tj. neotplaćena glavnica po osnovu postojećih kredita, dostigla je maksimum u 2013. godini iznosom od 435 miliona dinara odnosno oko 3,8 miliona evra.

Tabela 6.7: Podaci o stanju duga RSD

Obaveze po kreditima	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015.	31.05.2016.
Stanje duga	435,371,662	362,471,817	262,146,337	147,146,337
Otplata glavnice	101,899,154	91,745,000	150,325,480	115,000,000

6.4. Konačna ocena stanja finansija i kreditne sposobnosti Grada

Grad je imao relativno povoljnu finansijsku poziciju u proteklom trogodišnjem periodu i dobru strukturu budžeta, ostvarivan je neto operativni suficit, osim u 2014. godini. Ovaj indikator kreditnog potencijala je pokazao rastući trend i u 2015. godini i pored većih izdataka za servisiranje duga.

Na osnovu gornje analize procenjeno je da Grad u naredni period ulazi sa sledećim potencijalnim iznosom sredstava za finansiranje razvojnih projekata:

Tabela 6.8: Potencijalna sredstava za finansiranje

R. br.	Izvori sredstava	Iznos u 000 RSD
		2016.
1	Slobodna sredstva za zaduživanje	869,360
2	Ukupna sredstva za investiranje	728,278
3	Odnos obaveza po kreditima prema ukupnom budžetu	5,7%

Na kraju 2015. godine Grad je mogao da računa na maksimalni iznos zaduživanja od 590 miliona dinara. Ukoliko bi Grad uzeo novi kredit u iznosu od 250 miliona dinara, kao što je planirano u Odluci o budžetu za 2016. godinu, bilo bi iskorišćeno 14,5% zakonskog limita, odnosno, učešće obaveza po dugovima u tekućim prihodima iz prethodne godine, bilo bi 7,2% (maksimum je 50%). U 2016. godini drugi zakonski limit je iskorišćen 57,5% a to znači da Grad može da vrši servisiranje dugova do iznosa od 129,5 miliona dinara.

6.5. Projekcija budžeta Grada za period 2016-2020. godine

Grad je planirao prihode i primanja i rashode i izdatke budžeta za 2016. i naredne dve fiskalne godine, na osnovu „Uputstva za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu“ koje je doneo ministar nadležan za poslove finansija na osnovu odredbi člana 36a Zakona o budžetskom sistemu (“Službeni glasnik RS” br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14 i 68/15).

Projekcija za 2016., 2017. i 2018. godinu izvršena je na osnovu pretpostavki o makroekonomskim pokazateljima Republike Srbije, pri čemu su uzete u obzir specifičnosti Grada, tj. njegovi ekonomski potencijali i planirane mere za podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja.

Tabela 6.9: Osnovne makroekonomske pretpostavke u periodu 2016-2018. godine

Opis pokazatelja	Projekcija		
	2016	2017	2018
BDP u tekućim tržišnim cenama (u mlrd. RSD)	4.137,7	4.377,2	4.711,6
Realni rast BDP, %	1,8	2,2	3,5
Deflator BDP	2,6	3,5	4,0
Inflacija, prosek perioda, %	2,8	3,9	3,9
Inflacija, kraj perioda, %	3,5	3,9	3,9
Lična potrošnja, %	0,2	1,0	2,0
Državna potrošnja, %	0,8	-2,8	0,4
Investicije u fiksni kapital	6,6	6,2	5,6
Investiciona potrošnja	1,3	1,3	1,2
Direktne investicije - neto	4,5	4,2	4,2
Spoljnotrgovinski bilans roba i usluga	-9,1	-8,6	-8,0
Deficit opšte države (% BDP)	4,0	2,6	1,8
Dug opšte države (% BDP)	79,7	79,0	75,9

Izvor: Ministarstvo finansija „Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu“.

Smernice za planiranje pojedinih kategorija rashoda

Projekcija najvažnijih stavki u budžetu Grada je načinjena na bazi sledećih pretpostavki:

- Planiranje mase sredstava za plate zaposlenih u 2016. godini – detaljno objašnjenje o usklađivanju plata u javnom sektoru, dato je u Uputstvu za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu i u skladu sa Zakonom o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS“, br. 62/06...99/14), Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Službeni glasnik RS“, broj 116/14) i Uredbom o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik RS“, br. 44/08 – prečišćen tekst i 2/12).
- Planiranje broja zaposlenih u 2016. godini – prema Zakonu o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 68/15).
- Grupa konta 42 – Korišćenje usluga i roba – učinjeni su naponi da se ostvare uštede u odnosu na sredstva planirana za ove namene u 2015. godini ali da se ne ugrozi izvršavanje stalnih troškova (421 – Stalni troškovi).
- Sredstva na ekonomskoj klasifikaciji 423 – Usluge po ugovoru, planirana su u skladu sa Zakonom o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja.
- Grupa konta 45 – Subvencije, preispitivanje svih programa na osnovu kojih se dodeljuju subvencije i budžetski krediti i racionalno korišćenje sredstava subvencija budžetskih kredita.
- Grupa konta 48 – Ostali rashodi – planiraju se u skladu sa restriktivnom politikom koja se sprovodi u cilju održivog nivoa deficita.
- Klasa 5 – Izdaci za nefinansijsku imovinu – nabavka administrativne, kancelarijske opreme, automobila i ostalih osnovnih sredstava za redovan rad, planiraju se uz maksimalne uštede, tako da se samo vrše nabavke sredstava neophodnih za rad.

U tabeli 6.10. prikazani su projektovani prihodi i primanja lokalnog budžeta. Polaznu osnovu prilikom projekcije predstavljaju ostvareni prihodi i primanja budžeta u 2015. godini. Očekuje se da će operativni prihodi u narednim godinama rasti i dostići nivo od 1,9 milijardi dinara u poslednjoj posmatranoj godini, što predstavlja rast za oko 5% u odnosu na baznu godinu. Do kraja posmatranog perioda vrednost ukupnog budžeta će dostići nivo od oko 2,2 milijarde dinara.

Tabela 6.10: Plan i projekcija prihoda i primanja budžeta Grada, u 000 RSD

R. br.	Prihodi i primanja	2015	2016	Projekcija			
		Ostvarenje	Plan	2017	2018	2019	2020
1.	OPERATIVNI PRIHODI	1,819,845	1,853,281	1,800,440	1,838,651	1,859,284	1,909,524

R. br.	Prihodi i primanja	2015	2016	Projekcija			
		Ostvarenje	Plan	2017	2018	2019	2020
1.1.	Porez na imovinu	160,977	152,500	175,375	178,883	180,671	182,478
1.2.	Lokalne takse i naknade	158,091	233,462	186,770	190,505	192,410	196,258
1.3.	Ustupljeni porezi na dohodak	602,396	672,763	640,470	659,684	666,281	686,270
1.4.	Ostali ustupljeni porezi i naknade	147,831	161,125	159,514	164,299	167,585	172,613
1.5.	Tekući transferi	720,903	609,031	609,031	615,121	621,273	639,911
1.6.	Ostali tekući prihodi	29,647	24,400	29,280	30,158	31,063	31,995
	Operativni prihodi / Lančani indeksi	100.0	101.8	97.1	102.1	101.1	102.7
2.	KAPITALNI PRIHODI	235,830	465,387	221,485	226,795	270,064	267,454
2.1.	Samodoprinos	546	0	0	0	0	0
2.2.	Prihodi od zakupa za građevinsko zemljište	0	15,000	1,500	1,650	1,980	2,020
2.3.	Naknada (doprinos) za uređ. građ. zemljišta	216,995	260,387	210,485	214,695	257,634	260,210
2.4.	Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
2.5.	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0	0
2.6.	Prodaje nefinansijske imovine (klasa 8)	8,104	190,000	9,500	10,450	10,450	5,225
2.7.	Prodaje finansijske imovine (92)	10,185	0	0	0	0	0
	Kapitalni prihodi / Lančani indeksi	100.0	197.3	47.6	102.4	119.1	99.0
3.	Primanja od zaduživanja (91)	50,000	250,000	0	0	0	0
	UKUPNI PRIHODI I PRIMANJA (1+2+3+4)	2,105,675	2,568,668	2,021,925	2,065,445	2,129,347	2,176,979

Projekcija operativnih budžetskih rashoda prikazana je u Tabeli 6.11. i oni su projektovani na nivou od 1,7 milijardi dinara na kraju posmatranog perioda, što je povećanje za oko 4% u odnosu na baznu godinu (Tabela 6.11.).

Tabela 6.11: Plan i projekcija rashoda i izdataka budžeta Grada, u 000 RSD

R. br.	Rashodi i izdaci	2015	2016	Projekcija			
		Izvršenje	Plan	2017	2018	2019	2020
1.	OPERATIVNI RASHODI	1,638,897	1,725,390	1,618,212	1,640,508	1,674,309	1,699,480
1.1.	Rashodi za zaposlene	794,952	714,038	721,178	728,390	735,674	743,030
1.2.	Korišćenje roba i usluga	422,793	444,963	453,862	462,940	476,828	486,364
1.3.	Rashodi za kamate	44,236	60,400	11,772	4,000	3,104	2,208
1.4.	Tekuće subvencije	14,737	15,000	15,000	15,750	15,750	16,065
1.5.	Tekući transferi	112,419	195,883	156,706	164,542	172,769	176,224
1.6.	Ostali tekući rashodi	249,759	295,106	259,693	264,887	270,185	275,589
	Operativni rashodi / Lančani indeksi	100.0	105.3	93.8	101.4	102.1	101.5

Polazeći od ovih pretpostavki u Tabeli 6.12. prikazani su očekivani zbirni budžetski efekti: kretanje operativnog budžetskog salda. Kao što je prikazano u tabeli, gradski budžet će iskazivati pozitivan saldo (operativni suficit) u svim posmatranim godinama. Očekuje se da će ovaj pokazatelj kreditnog potencijala Grada iznositi 212 miliona dinara u poslednjoj pomatranoj godini.

Prilikom projekcije vodilo se računa o preporučenim odnosima pojedinih budžetskih kategorija. Naime, u svim posmatranim godinama, operativni rashodi su u proseku na nivou 89,1% operativnih prihoda (preporučeni odnos je da operativni rashodi ne treba da pređu 95% operativnih prihoda).

Tabela 6.12: Procena ukupnih sredstva za investiranje, u 000 RSD

R. br.	Opis	2016	Projekcija			
		Plan	2017	2018	2019	2020
1.	Operativni prihodi	1,853,281	1,800,440	1,838,651	1,859,284	1,909,524
2.	Operativni rashodi	1,664,990	1,606,440	1,636,508	1,671,205	1,697,272
3.	Operativni suficit/ deficit (1-2)	188,291	194,000	202,143	188,078	212,252
4.	Servisiranje duga	175,400	108,918	15,200	14,304	13,408
4.1.	Otplata glavnice	115,000	97,146	11,200	11,200	11,200
4.2.	Otplata kamate	60,400	11,772	4,000	3,104	2,208
5.	Neto operativni suficit/ deficit (3 – 4)	12,891	85,082	186,943	173,774	198,844
6.	Kapitalni prihodi	465,387	221,485	226,795	270,064	267,454
7.	Primanja od zaduživanja	250,000	0	0	0	0
8.	UKUPNA SREDSTVA ZA INVESTIRANJE	728,278	306,567	413,737	443,838	466,299

Neto operativni suficit kao glavni pokazatelj kreditnog potencijala, pokazuje stabilnost u čitavom posmatranom periodu i projektovan je na 198,8 miliona dinara u 2020. godini.

Kada se neto operativnom suficitu dodaju očekivani kapitalni prihodi dolazi se do iznosa sredstava koji bi Grad mogao da izdvaja za finansiranje kapitalnih investicija. Ovaj iznos će se kretati od 306,6 miliona u 2017. godini do 466 miliona dinara u 2020. godini.

Tabela 6.13: Procena ukupnih potencijalnih sredstava za finansiranje u 000 RSD

R. br.	Opis	2016	Projekcija			
		Plan	2017	2018	2019	2020
1	Slobodna sredstva za zaduživanje	871,547	1,014,334	967,412	999,898	1,043,049
2	Ukupna sredstva za investiranje	728,278	306,567	413,737	443,838	466,299

U nastavku je dat pregled izabranih indikatora koji pokazuju sposobnost budžeta da se zadužuje, servisira dugove i da finansira kapitalne investicione projekte.

Tabela 6.14: Izabrani budžetski indikatori u periodu 2017-2020. god., u 000 RSD

R. br.	Opis	2016	Projekcija			
		Plan	2017	2018	2019	2020
1.	Tekući prihodi (kl. 7)	2,128,668	2,012,425	2,054,995	2,118,897	2,171,754
2.	Stanje duga na dan 31.12.	147,146	50,000	38,800	27,600	16,400
3.	Slobodna sredstva za zaduživanje, po zakonu (nominalni iznos)	871,547	1,014,334	967,412	999,898	1,043,049
RACIO 1	Učešće obaveza po dugovima u tekućim prihodima (2 / 1 ≤ 50%)	7.2%	2.3%	1.9%	1.3%	0.8%
4.	Izdaci za otplatu dugova (godišnje servisiranje dugova)	175,400	108,918	15,200	14,304	13,408
5.	Slobodna sredstva za godišnje servisiranje duga, po zakonu (nominalni iznos)	130,208	210,382	286,664	293,945	304,427
RACIO 2	Učešće izdataka za otplatu dugova u tekućim prihodima (3 / 1 ≤ 15%)	8.6%	5.1%	0.8%	0.7%	0.6%
6.	Operativni suficit	188,291	194,000	202,143	188,078	212,252
RACIO 3	Učešće izdataka za otplatu dugova u operativnom suficitu	93.2%	56.1%	7.5%	7.6%	6.3%
7.	Ukupna sredstva za investiranje	79,875	37,513	37,739	45,775	66,169

U skladu sa Zakonom o javnom dugu, prvi zakonski limit za zaduživanje Grada (50% tekućih prihoda iz prethodne godine), Grad će iskoristiti u 2017. godini 4,7%, pa će slobodna sredstva za zaduživanje u toj godini iznositi 1.014 miliona dinara. To znači da je prvi zakonski limit na nivou od 2,3% tekućih prihoda iz prethodne godine.

Drugi zakonski limit, koji se odnosi na godišnje servisiranje duga odnosno otplatu glavnice i kamate, u 2017. godini je na nivou od 5,1% tekućih prihoda iz prethodne godine (zakonsko ograničenje je 15%).

U čitavom periodu za koji je projektovan budžet, Grad ima obaveze po osnovu servisiranja dugova s obzirom da je dospeće otplate poslednje rate u junu 2022. godine (ukoliko se Grad ponovo ne zaduži). Svi ostali krediti biće otplaćeni u 2017. godini.

U skladu sa Zakonom o javnom dugu, mogućnosti zaduživanja, i na osnovu Zakona o javnom dugu i na osnovu projekcije neto-operativnog suficita, ukazuju da Grad ima dovoljan kreditni kapacitet i može se dugoročno zadužiti za finansiranje kapitalnih investicija.

Projekcija budžeta će se redovno ažurirati i usklađivati sa svim izmenama propisa koji su od značaja za definisanje prihoda i rashoda u budžetu.

7. UČEŠĆE GRAĐANA U PROCESU PRIPREME PKI

Grad Novi Pazar je lokalna samouprava koja ima tradiciju uključivanja građana u pripremu i donošenje odluka važnih za njen razvoj, kao na primer odluka vezanih za donošenje strateškog plana, odluka o budžetu i drugih strateških odluka.

Kako bi uključila građane u pripremu programa kapitalnih investicija i došla do njihovih mišljenja i sugestija o pojedinim kapitalnim projektima, njihovoj prioritetnosti i opravdanosti implementacije, grad Novi Pazar je sproveo niz aktivnosti. Jedna od tih je bilo i anketiranje građanja uz pomoć programa Evropskog PROGRESA realizovano u toku marta 2016.

Anketa o kapitalnim projektima u Gradu sprovedena je u spomenutom periodu i to kroz sledeće aktivnosti:

- od 14.03. do 19.03.2016.god. Anketni list je deljen na šalterima uslužnog centra građanima i zapošljenim u Gradskoj upravi izapošljenim u javnim preduzećima
- od 15.03.2016.god. Anketni list je postavljen na sajtu Grada i dalje traje
- od 16.03. do 22.03.2016.god. Anketni list je distribuiran u više MZ. Do 24.03.2016.god. ispunjene Anketne listiće vratilo je 9 MZ ispunjene sa komentarima i predlozima.

Tabela 7.1: Pregled anketiranja građana u Gradu

Ukupan broj distribuiranih anketnih listića/lifleta – 1.400				
Distribucija anketnih listića/lifleta				
RB	OPIS	Distribuirano	Dobijeni odgovori	Neiskorišćeno
1	Mesne zajednice	600	479	121
2	Opštinski/gradski uslužni centar	800	652	148
3	Mesto plaćanja komunalnih usluga			
	UKUPNO	1.400	1.131	269

Na osnovu ukupno 1.400 distribuiranih anketnih listića dobijeno je 1.131 odgovora, što čini 80.7% i može se smatrati vrlo dobrim odazivom građana (Tabela 7.1).

Tabela 7.2: Rezultati glasanja građana

RB	Projekti	Broj glasova građana	%
1	Urgentni blok Doma zdravlja	339	11,6%
2	Ukorićenje rečnih korita Raške, Jošanice, Trnavice, Deževske i Banjske reke	390	13,3%
3	Rekonstrukcija javne rasvete i izgradnja novih dalekovoda i trafostanica	270	9,2%
4	Izgradnja rezervoara za drugu I treću visinsku zonu	318	10,8%
5	Izgradnja gasalhana i kapela na grobljima	363	12,3%
6	Izgradnja zatvorene tržnice	237	8,0%
7	Toplana - izgradnja kotlarnice na biomasu	226	7,7%

RB	Projekti	Broj glasova građana	%
8	Magistralni putevi Novi Pazar-Tutin i Novi Pazar-Sjenica	310	10,6%
9	Rekonstrukcija i proširenje mosta na reci Raški u centru grada	222	7,5%
10	Izgradnja javnih garaža	256	8,7%

U tabeli 7.2. prikazani su rezultati anketiranja građana vezano za prioritetnost u implementaciji kapitalnih projekata. Između deset ponuđenih kapitalnih projekata, građani Novog Pazara su kao svoje prioritete odredili sledeća tri projekta:

1. Ukorićenje rečnih korita Raške, Jošanice, Trnavice, Deževske i Banjske reke - 13,3%
2. Izgradnja gasalhana i kapela na grobljima - 12,3%
3. Urgentni blok Doma zdravlja - 11,6%

Najveći broj glasova (390 ili 13.3%) dobio je projekat *Ukorićenje rečnih korita Raške, Jošanice, Trnavice, Deževske i Banjske reke*; projekat *Izgradnja gasalhana i kapela na grobljima* dobio je 363 (12.3%) glasova i konačno projekat *Urgentni blok Doma zdravlja* dobio je 339 (11.6%) glasova.

Slika 7.1: Anketiranje građana u Novom Pazaru

SAVET MESNE ZAJEDNICE RAJČINOVIĆE

NA SASTANKU SAVETA MZ ODRŽANOG 20.03.2016. GODINE SA MEŠTANIMA ISTE ODLUČENO JE DA NAŠA MZ UČESTVUJE SA SLEDEĆIM PRIORITETIMA ZA IZRADU KAPITALNIH PROJEKATA:

- PROJEKTI ASFALTIRANJA ULICA

1. ASFALTIRANJE KRAKA ULICE DUBROVAČKE 429/5 U DUŽINI OKO 120 METARA.
2. ASFALTIRANJE KRAKA DUBROVAČKE 427/151 U DUŽINI OKO 100 METARA.
3. ASFALTIRANJE U NASELJU POBRĐE OD AD * SLOGA * (CIGLANA) DO SEOSKOG GROBLJA U DUŽINI OKO 1KM.
4. ASFALTIRANJE KRAKA ULICE DESNO OD MOTELA RAJČINOVIĆA BANJA U DUŽINI OD OKO 1 KM.

ZA JEDNIČKO ZA SVE TRI ULICE JE DA NE POSEDUJU INFRASTRUKTURU.

- PROJEKAT IZRADA VODOVODNE I KANALIZACIONE MREŽE

1. IZRADA KANALIZACIONE MREŽE OD DŽAMIJE U IVANCI POTOKOM DO KANALIZACIJE OSNOVNE ŠKOLE.
2. IZRADA KANALIZACIONE MREŽE OD KUĆE ŠAHMANA MUMINOVIĆA (NASELJE POBRĐE) DO MARKETI KOLIĆ UL. DUBROVAČKA.
3. IZRADA VODOVODNE MREŽE U KRAKU ULICE OD GLAVNOG KAPTAŽNOG BAZENA GRADSKO VODOVODNE MREŽE DO DŽAMIJE U IVANCI.

- PROJEKAT REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE I IZGRADNJA NOVIH DALEKOVODA I TRAFOSTANICA

1. REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVETE KRAK ULICE KA IVANCI DO DŽAMIJE I KRAK ULICE KA NASELJU RAJČINOVIĆE OD KAPTAŽNOG BAZENA GRADSKO VODOVODNE MREŽE.

PREDSEDNIK SAVETA MZ RAJČINOVIĆE

AVDIJA HAMLOVIĆ

0642359096



Na slici 7.1. prikazan je listić za glasanje koji je korišćen u jednoj od mesnih zajednica Grada.

8. ANEKSI

- Pravilnik o pripremi PKI
- Odluka o formiranju timova
- Model zbirne liste projekata
- Projektni obrazac
- Model kriterijuma za ocenu projekata